

Wstępny harmonogram rzeczowo finansowy rew. 1 11.07.2024

L.p	Zakres prac	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1.	Rozebranie komory sieciowania z odzyskiem	od dnia wejścia na obieg - zakładamy do 2 tygodni	
2.	Wykonanie zbiornika żelbetowego wraz z robotami towarzyszącymi wg projektu BIPROKABEL Bydgoszcz	od dnia wejścia na budowę - 12 tygodni	
3.	Zakupy, dostawa i montaż nowej chłodni Alfa 5000 - 2 kpl.	od dnia podpisania umowy - 22 tygodnie	
4.	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i AKPAiA	po montażu chłodni - 8 tygodni	
5.	Wykonanie wpięcia technologicznego nowej chłodni ALFA 5000 do istniejącej instalacji	48 godzin	
6.	Test próbny nowowytbudowanej chłodni ALFA 5000	1/2 tygodnia	
7.	Rozebranie staroużytecznej chłodni	2 tygodnie	
8.	Odtworzenie infastruktury do stanu pierwotnego	1 tydzień	
		Całkowity czas wykonania chłodni ok 33 tygodni licząc od dnia otrzymania umowy/zamówienia	