

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT :

Domu opieki nad matką i dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy

ADRES INWESTYCJI :

Legnica ul. Przemysłowej 5
dz. nr 690/1 obręb Fabryczna

INWESTOR:

URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8 Legnica 59-220

PROJEKTANT:

MGR INŻ.ARCH. KAMILA ORSZEWSKA-HUBCZAK

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Prawo budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. – Dz. U. nr 120, poz. 1126

2. Dane ogólne o inwestycji.

Stan istniejący, projektowane zagospodarowanie terenu, przyłącza oraz obiekty kubaturowe omówiono w opisie technicznym i opisie projektu zagospodarowania działki.

Teren objęty inwestycją to obecnie zainwestowana działka przeznaczona pod zabudowę usługową, na której znajduje się Centrum Pomocy. Przewiduje się posadowienie na w/w działce, w jej zachodniej części Domu opieki nad matką i dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy wraz ze niezbędną infrastrukturą – ciągami komunikacji i wszystkimi niezbędnymi przyłączami: wody, wewnętrznej linii zasilania, kanalizacji sanitarnej, instalacji deszczowej, instalacji co

3. Uwagi dotyczące części opisowej planu "bioz"

3.1. Zakres prac objętych zamierzeniem budowlanym:

- przygotowawcze tzn.: przygotowanie placu budowy wraz z jego ogrodzeniem i oznaczeniem
- unieczynnienie przyłączy podlegających przebudowie
- pomiarowe: wytyczenie posadowienia budynku i tras przyłączy
- roboty ziemne: zdjęcie humusu, wykonanie wykopów pod fundamenty, przyłącza
- roboty fundamentowe – palowanie terenu inwestycji
- roboty ciesielskie: deskowanie ław, wykonanie barier i poręcz ochronnych;
- roboty betonowe: wykonanie ław fundamentowych
- roboty murowe : wykonanie ścian
- prace zbrojarskie: dotyczące prac j.w. oraz wykonania stropów
- wykonanie przyłączy
- roboty ciesielskie : wykonanie więźby dachowej na obiekcie
- roboty dekarские : wykonanie pokrycia dachowego
- roboty instalacyjne: wykonanie instalacji wewnętrznych, przyłączy z osprzętem
- roboty tynkarskie i okładzinowe
- roboty wykończeniowe
- prace malarskie i impregnacyjne
- zgłoszenie zakończenia budowy i wykonanie dokumentacji powykonawczej

3.2. Na terenie działki nie ma przewidzianych drzew do wycięcia. Na terenie działki w miejscu posadowienia Domu Opieki są obiekty wymagające rozbiórki: przyłącza elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacji deszczowej.

3.3. Elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie oraz utrudnienia podczas wykonywania prac budowlanych jest wykonanie wykopów na terenie uzbrojonym oraz praca na terenie użytkowanym

Ściany pionowe wykopów powinny być zabezpieczone profilami stalowymi z rozparciem (BN-72/8992-01).

W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykopy należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, a prace prowadzić po sprawdzeniu stanu ścian wykopu i elementów rozpierających.

3.4. W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy wykonywaniu budynku – głównie prac dotyczących wykonania dachu obiektu - może zaistnieć ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. ryzyko należy zminimalizować poprzez zastosowanie sprzętu zabezpieczającego, przestrzeganie zasad BHP, zatrudnienie osób posiadających świadectwa lekarskie dopuszczające do wykonywania robót na wysokości.

3.5. Kierownik budowy musi należeć do odpowiedniej izby zawodowej, posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia zapisów przepisów BHP oraz kwalifikacji zatrudnianych pracowników, w szczególności przy robotach specjalistycznych.

3.6. Dla opisywanej inwestycji kierownik budowy ma obowiązek przygotowania planu bezpieczeństwa "bioz".

Opracował: arch.K.Orszewska – Hubczak.....