

Nazwa zadania	Wartość netto	kwi.22	maj.22	cze.22	lip.22	sie.22	wrz.22	paź.22	lis.22	gru.22	sty.23	lut.23	mar.23
Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.	19 770 957,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	344 138,82 zł	170 059,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podpisanie umowy	0,00 zł												
Prace Projektowe	570 000,00 zł								85 000,00 zł				
Wykonanie mapy do celów projektowych	85 000,00 zł								85 000,00 zł				
Projekt budowlany wraz z pozyskaniem warunków technicznych i uzgodnień	280 000,00 zł												
Projekt Wykonawczy dla wszystkich branż wraz ze STWIORB	180 000,00 zł												
Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów	25 000,00 zł												
Planowana na etapie ofertowania data zgłoszenie rozpoczęcia robót	0,00 zł												
Opóźnienie w zgłoszeniu rozpoczęcia robót spowodowane przeszkodami opisanymi w roszczeniu C-04	0,00 zł												
Obecnie przewidywana data zgłoszenia rozpoczęcia robót po uwzględnieniu ustania przeszkód opisanych w roszczeniu C-04	0,00 zł												
Zmiana linii podziału decyzji administracyjnych dla zadania 2	0,00 zł												
Projekt budowlany wraz z pozyskiwaniem uzgodnień	0,00 zł												
Projekt wykonawczy	0,00 zł												
Przedmiar robót kosztorys inwestorski	0,00 zł												
Uzyskanie zgłoszenia	0,00 zł												
Nadzór autorski	6 900,00 zł												
Uzyskanie zatwierdzenia PTOR wraz z przekazaniem do Zamawiającego	0,00 zł												
Planowana na etapie przetargu data przejęcia Placu Budowy	0,00 zł												
Opóźnienie związane z brakiem terminowego wydania decyzji przez GDDKIA (C-04)	0,00 zł												
Wprowadzenie PTOR	0,00 zł												
Odcinek I od granicy miasta Konstancynów Łódzkiej do ul. Krótkiej (granicy robót torowych)	15 102 498,00 zł								259 138,82 zł	170 059,87 zł			
Gospodarka zielenią	25 000,00 zł												
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	25 000,00 zł												
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe	840 000,00 zł								259 138,82 zł	170 059,87 zł			
Tymczasowa organizacja ruchu	250 000,00 zł												
Rozbiórki	590 000,00 zł								259 138,82 zł	170 059,87 zł			
Roboty elektroenergetyczne	6 562 191,00 zł												
Branża elektroenergetyczna – sieć trakcyjna	6 562 191,00 zł												
Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym	215 000,00 zł												
Odwodnienie torowiska	487 000,00 zł												
Kanał technologiczny	463 750,00 zł												
Roboty torowe	5 206 000,00 zł												
Torowisko tramwajowe	5 206 000,00 zł												
Perony przystankowe -tramwajowe wraz z wyposażeniem	573 557,00 zł												
Roboty brukarskie	340 000,00 zł												
Mała architektura	233 557,00 zł												
Budowa systemu informacji pasażerskiej	730 000,00 zł												
Odcinek II - od ul. Krótkiej (granicy robót torowych) do Placu Wolności	3 951 559,00 zł												
Sieć trakcyjna ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic	3 951 559,00 zł												
Sieć trakcyjna	1 562 809,00 zł												
kable trakcyjne	1 925 000,00 zł												
Kanał technologiczny	463 750,00 zł												
Roboty wykończeniowe (w tym SOR, Wykonanie nasadzeń i tereny zielone)	120 000,00 zł												
Roboty wykończeniowe odcinek I	70 000,00 zł												
Roboty wykończeniowe odcinek II	50 000,00 zł												
Opracowanie mapy powykonawczej	10 000,00 zł												
Dokumentacja powykonawcza	10 000,00 zł												
Zgłoszenie zakończenia Robót do organu nadzoru budowlanego	0,00 zł												
Zakończenie Kontraktu	0,00 zł												

kwi.23	maj.23	cze.23	lip.23	sie.23	wrz.23	paź.23	lis.23
587 522,17 zł	1 909 551,68 zł	2 170 266,05 zł	2 102 310,77 zł	2 816 656,36 zł	3 198 568,48 zł	4 148 677,29 zł	2 323 205,51 zł
485 000,00 zł							
280 000,00 zł							
180 000,00 zł							
25 000,00 zł							
	985,70 zł	985,71 zł	985,72 zł	1 020,92 zł	985,72 zł	1 020,92 zł	915,31 zł
102 522,17 zł	1 384 361,72 zł	1 646 415,39 zł	1 578 460,10 zł	2 269 664,69 zł	2 500 070,36 zł	3 295 471,26 zł	1 896 333,62 zł
	13 571,43	11 428,57					
	13 571,43	11 428,57					
	112 190,69 zł	112 190,70 zł	43 562,78 zł	37 051,18 zł	35 714,29 zł	37 051,18 zł	33 040,49 zł
	35 714,28 zł	35 714,29 zł	35 714,29 zł	37 051,18 zł	35 714,29 zł	37 051,18 zł	33 040,49 zł
	76 476,41 zł	76 476,41 zł	7 848,49 zł				
	400 339,91 zł	383 464,92 zł	383 464,92 zł	1 179 509,49 zł	1 394 594,34 zł	1 760 696,75 zł	1 060 120,67 zł
	400 339,91 zł	383 464,92 zł	383 464,92 zł	1 179 509,49 zł	1 394 594,34 zł	1 760 696,75 zł	1 060 120,67 zł
	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	44 720,00 zł	41 280,00 zł		
	98 185,50 zł	98 185,48 zł	98 185,48 zł	102 112,90 zł	90 330,64 zł		
	92 750,00 zł	92 750,00 zł	92 750,00 zł	96 460,00 zł	89 040,00 zł		
102 522,17	520 038,49 zł	801 110,00 zł	746 774,42 zł	615 177,14 zł	647 185,93 zł	1 188 905,93 zł	584 285,92 zł
	520 038,49 zł	903 632,17 zł	746 774,42 zł	615 177,14 zł	647 185,93 zł	1 188 905,93 zł	584 285,92 zł
			66 436,78 zł	85 977,01 zł	97 639,44 zł	200 160,43 zł	123 343,34 zł
			66 436,78 zł	85 977,01 zł	82 068,97 zł	85 977,01 zł	19 540,23 zł
					15 570,47 zł	114 183,42 zł	103 803,11 zł
	104 285,70 zł	104 285,72 zł	104 285,72 zł	108 656,97 zł	104 285,72 zł	108 656,97 zł	95 543,20 zł
	524 204,26 zł	522 864,95 zł	522 864,95 zł	544 659,27 zł	669 625,33 zł	793 022,99 zł	374 317,25 zł
	524 204,26 zł	522 864,95 zł	522 864,95 zł	544 659,27 zł	669 625,33 zł	793 022,99 zł	374 317,25 zł
	156 534,87 zł	155 195,60 zł	155 195,60 zł	161 578,63 zł	301 955,98 zł	409 942,35 zł	222 405,97 zł
	296 290,33 zł	296 290,32 zł	296 290,32 zł	308 709,68 zł	296 290,32 zł	308 709,68 zł	122 419,35 zł
	71 379,06 zł	71 379,03 zł	71 379,03 zł	74 370,96 zł	71 379,03 zł	74 370,96 zł	29 491,93 zł
					24 444,45 zł	48 888,89 zł	46 666,66 zł
					14 259,26 zł	28 518,52 zł	27 222,22 zł
					10 185,19 zł	20 370,37 zł	19 444,44 zł
					6 666,67 zł	3 333,33 zł	3 333,33 zł
			1 311,48 zł	3 442,62 zł	3 606,56 zł	1 639,34 zł	

KIEROWNIK BUDOWY
Michał Rutkowski
mgr inż. Michał Rutkowski
Nr upr. L&C 1123/OWOD/09