

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie (etap II) - Podział Kroków Miłowych

|               |  | 2022 |          |          |          | 2023     |          |     |    | 2024 |   |
|---------------|--|------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----|------|---|
|               |  | I    | II       | III      | IV       | I        | II       | III | IV | I    |   |
| KROK MIŁOWY 1 |  |      | ZAKRES 1 |          |          |          |          |     |    |      | Zakończenie<br>najpóźniej do<br>30.06.2022 r. |
| Zakres:       | przebudować zbiornik - obiekt 1  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | wybudować komorę zasuwną z kratą ręczną - KZ1  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | wybudować sieci technologiczne międzyobektowe, kable zasilające i sterownicze umożliwiające działanie przebudowanych obiektów  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
| KROK MIŁOWY 1 |  |      | 7%       |          |          |          |          |     |    |      | Zakończenie<br>najpóźniej do<br>31.12.2022 r. |
| KROK MIŁOWY 2 |  |      |          | ZAKRES 2 |          |          |          |     |    |      |   |
| Zakres:       | przebudować pompownię główną - obiekt nr 2   |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | wybudować komorę pomiarową - obiekt KP1  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
| KROK MIŁOWY 2 |  |      |          | 16%      |          |          |          |     |    |      | Zakończenie<br>najpóźniej do<br>31.03.2023 r. |
| KROK MIŁOWY 3 |  |      |          |          | ZAKRES 3 |          |          |     |    |      |   |
| Zakres:       | budowę stanowiska przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - obiekt nr 6                          |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | budowę stanowiska separatorów płuczek piasku- obiekt nr 6.1  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | budowę pompowni wód nadmiarowych - obiekt nr 7   |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | budowę komory zasuwną - obiekt KZ2   |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | budowę komory zasuwną - obiekt KZ3   |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | budowę wagi samochodowej - obiekt nr 9   |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | przebudowę ujęcia ścieków oczyszczonych- obiekt nr 25  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | przebudowę pompowni wody technologicznej - obiekt nr 12.2  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | budowę sieci zewnętrznych w rejonie w/w obiektów (kanalizacji, kabli zasilających, sterowniczych)                              |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | zasilanie - prace ziemne - IE  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
| KROK MIŁOWY 3 |  |      |          |          | 21%      |          |          |     |    |      | Zakończenie<br>najpóźniej do<br>30.06.2023 r. |
| KROK MIŁOWY 4 |  |      |          |          |          | ZAKRES 4 |          |     |    |      |   |
| Zakres:       | przebudowę piaskownika - obiekt nr 3   |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | przebudowę pomieszczenia dmuchaw - obiekt 3.1  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | stacja transformatorowa  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | demontaże  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
| KROK MIŁOWY 4 |  |      |          |          |          | 6%       |          |     |    |      | Zakończenie<br>najpóźniej do<br>31.03.2023 r. |
| KROK MIŁOWY 5 |  |      |          |          |          |          | ZAKRES 5 |     |    |      |   |
| Zakres:       | przebudowę rozdzielacza ścieków - obiekt nr 4  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | remont reaktora biologicznego - obiekt nr 5  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | tymczasowe pompowanie oraz rurociągi do przerzutu ścieków na czas remontu  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | stacja dmuchaw - IE  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | wybudować fundament pod przewoźną stację dozowania węgla organicznego - obiekt nr 8  |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | oświetlenie zewnętrzne   |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
|               | przebudowę układu drogowego oraz uporządkowanie terenów zielonych (nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz obsianie trawą zieleni |      |          |          |          |          |          |     |    |      |   |
| KROK MIŁOWY 5 |  |      |          |          |          |          |          | 50% |    |      |   |