

## SUW JAROTY - schemat organizacji robót i harmonogram realizacji montażu urządzeń UV

Numer miesiąca	I		II	III	IV																																		
Tydzień	1	2-4	5-9	10-13	14							15							16							17							18						
Dzień	1	2-30	31-60	61-90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
Podpisanie umowy																																							
Realizacja dostaw armatury, urządzeń UV																																							
Prace przygotowawcze i warsztatowe																																							
Montaż technologiczny urządzenia UV nr 1, uruchomienie, pompownia II°						X	X	X																															
Dezynfekcja układu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badań bakteriologicznych																																							
Montaż technologiczny urządzenia UV nr 2, uruchomienie, pompownia II°																X	X	X																					
Dezynfekcja układu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badań bakteriologicznych																																							
Montaż technologiczny urządzenia UV nr 3 wraz by-passem, uruchomienie, komora zasuw																										X	X	X	X	X	X	X							
Dezynfekcja układu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badań bakteriologicznych																																							
Podłączenie zasilania elektrycznego nowych jednostek - uruchomienia																																							

= Wykonawca  
X = Planowane wyłączenie wody na danym układzie przy udziale służb Zamawiającego