

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

przy robotach związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, odgromowej, uziemienia  
zabytkowego masztu Radiostacji Gliwickiej w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 129  
(Obr. ewid. Szobiszowice dz.nr 1527)

### **1. Informacja BIOZ**

#### **A. Zakres robot:**

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, uziemienia

#### **Kolejność realizacji:**

- demontaż zbędnych tablic i instalacji elektrycznych i teletechnicznych w kontenerach A, D, E pozostawiając instalację oświetlenia
- montaż nowego oświetlenia przeszkodowego masztu
- demontaż istniejącego oświetlenia przeszkodowego masztu
- montaż nowej instalacji odgromowej masztu
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej masztu
- demontaż zbędnych przewodów instalacji elektr. i teletech na podporach nr 1 i 3
- demontaż zbędnych anten pozostawiając anteny Polkomtel, T-Mobile i CCM
- wykonanie instalacji uziemienia , połączeń z instalacją odgromową i wykonanie połączeń w budynku pod antenowym
- demontaż istn. przewodu antenowo- odgromowego wraz z odciegami

#### **B. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia:**

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to prace na wysokości przy użyciu sprzętu do prac na wysokości (sprzętu alpinistycznego).

#### **C. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robot:**

- dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń,
- praca sprzętem mechanicznym: obcinarki, pilarki, giętarki
- praca na wysokości

#### **D. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:**

Kierownik robot zobowiązany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
- przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników
- omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robot

#### **E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:**

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia:

- własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higieną pracy na stanowiskach pracy
- ochrony osobistej pracownikom
- przenośnego sprzętu gaśniczego
- apteczki pierwszej pomocy
- zapewnienie łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą Pożarną
- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy (także wykopów i pracy sprzętu) przed osobami nieupoważnionymi
- odpowiedniego zabezpieczenia wykopów
- stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
- dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem
- odpowiedniego rusztowania i prac na wysokości z użyciem odpowiedniego sprzętu

**Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robot winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).**

**Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robót). Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.**