

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany: sieć wodociągowa w m. Goślinowo gm. Gniezno
dz. nr 42/7, 54, 221

Inwestor: Gmina Gniezno

Projektant: Wojciech Politowicz

1. Zakres dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Wykonanie sieci wodociągowej w m. Goślinowo gm. Gniezno dz. nr 42/7, 54, 221

- oznakowanie trasy przebiegu sieci
- roboty ziemne – wykopy pod rurociąg
- wykonanie przecisku pod drogą powiatową
- wykonanie podsypki pod rurociąg i jej zagęszczenie
- ułożenie rurociągu w wykopie
- wykonanie obsypki na rurociąg
- roboty ziemne – zasypanie wykopów
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na trasie przebiegu lub w najbliższym sąsiedztwie projektowanego rurociągu występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej.

W pobliżu projektowanego przewodu może znajdować się uzbrojenie niezainwentaryzowane.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Kolizje oraz zbliżenia z uzbrojeniem podziemnym także niezainwentaryzowanym.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Wykonywanie wykopów w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym:

- sieć energetyczna – wystąpienie zagrożenia porażenia prądem,
- sieć telekomunikacyjna – wystąpienie zagrożenia przerwania sieci,
- sieć gazowa – wystąpienie zagrożenia przerwania sieci i wybuchu,
- uzbrojenie niezainwentaryzowane – wystąpienie zagrożenia związanego z jego uszkodzeniem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż w zakresie bezpiecznej realizacji inwestycji.

Pracownicy wykonujący wszystkie etapy robót winni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywanych robót poświadczone właściwymi dokumentami.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania planu BIOZ dla inwestycji.

Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Pracownicy wykonujący inwestycję winni mieć aktualne świadectwa zdrowia oraz winni być przeszkoleni w zakresie BHP.

Pracownicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny.

Sprzęt wykorzystywany do realizacji inwestycji winien być sprawny i dopuszczony do prac co powinno być poświadczone odpowiednimi dokumentami.