

[illegible]

Id.	Task Name	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Półrocze 2 2023							Półrocze 1 2024							Półrocze 2 2024							Półrocze 1 2025							Półrocze 2 2025							Półrocze	
					L	S	W	P	L	G	S	L	M	K	M	C	L	S	W	P	L	G	S	L	M	K	M	C	L	S	W	P	L	G	S	L					
55	Montaż zakotwień ścianek szczelnych (ściąg, kleszcz) wraz z inwentaryzacją i odbiorem ścianek i zakotwień przed zasypem	60 dn	25.04.2024	11.07.2024																																					
56	Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16	11 dn	17.05.2024	29.05.2024																																					
57	Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19	11 dn	03.06.2024	14.06.2024																																					
58	Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22	11 dn	15.06.2024	27.06.2024																																					
59	Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26	15 dn	28.06.2024	15.07.2024																																					
60	Inwentaryzacja i odbiór ścianek szczelnych i zakotwień po zasypach	5 dn	16.07.2024	20.07.2024																																					
61	Wykonanie pali CFA na Nabrzeżu nr 2	111 dn	03.06.2024	12.10.2024																																					
62	Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16	9 dn	03.06.2024	12.06.2024																																					
63	Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19	15 dn	13.06.2024	29.06.2024																																					
64	Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22	15 dn	01.07.2024	17.07.2024																																					
65	Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26	20 dn	18.07.2024	09.08.2024																																					
66	Próbne obciążenia pali	52 dn	10.08.2024	12.10.2024																																					
67	Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 2	282 dn	14.10.2024	23.09.2025																																					
68	Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16	36 dn	14.10.2024	26.11.2024																																					
69	Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16	5 dn	27.11.2024	02.12.2024																																					
70	Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19	58 dn	27.11.2024	07.02.2025																																					
71	Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19	5 dn	08.02.2025	13.02.2025																																					
72	Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22	58 dn	08.02.2025	16.04.2025																																					
73	Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22	5 dn	17.04.2025	23.04.2025																																					
74	Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26	58 dn	17.04.2025	30.06.2025																																					
75	Wykonanie montażu wyposażenia nabrzeża - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26	5 dn	01.07.2025	05.07.2025																																					
76	Wykonanie przepustów instalacyjnych, studnie	65 dn	07.05.2025	23.07.2025																																					
77	Wykonanie zasypów pod nawierzchnię	52 dn	10.06.2025	11.08.2025																																					
78	Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z elementami odwodnienia	65 dn	18.06.2025	04.09.2025																																					
79	Wykonanie nawierzchni z kruszywa	52 dn	24.07.2025	23.09.2025																																					
80	Procedura odbioru częściowego Nabrzeże Nr 1 i 2	74 dn	09.09.2025	07.12.2025																																					
81	Zakończenie robót na Nabrzeżu Nr 1 i 2	0 dn	23.09.2025	23.09.2025																																					
82	Odbiór PIS i PSP	14 cdn	09.09.2025	23.09.2025																																					
83	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	45 cdn	23.09.2025	07.11.2025																																					
84	Zgłoszenie do odbioru częściowego	0 cdn	07.11.2025	07.11.2025																																					
85	Procedura akceptacji wniosku o odbiór częściowy	30 cdn	07.11.2025	07.12.2025																																					
86	ODCINEK II - Budowa ścianki szczelnej dla Nabrzeża nr 3 wraz z załadowniem, pogłębianiem do 12,5m i pozwoleniem na użytkowanie	397 dn	05.06.2024	30.09.2025																																					
87	Nabrzeże nr 3	334 dn	05.06.2024	17.07.2025																																					
88	Budowa ścianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeża nr 3	299 dn	05.06.2024	04.06.2025																																					
89	Pograżanie ścianek szczelnych - ścianka główna	32 dn	05.06.2024	11.07.2024																																					
90	Pograżanie ścianek szczelnych - ścianka kotwiąca	20 dn	12.07.2024	03.08.2024																																					
91	Montaż zakotwień ścianek szczelnych	74 dn	05.08.2024	02.11.2024																																					
92	Pograżanie ścianek głównych zamykających	18 dn	05.08.2024	28.08.2024																																					
93	Inwentaryzacja i odbiór ścianek szczelnych i zakotwień przed zasypem	5 dn	29.08.2024	03.09.2024																																					
94	Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 1	98 dn	26.08.2024	19.12.2024																																					
95	Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 2	76 dn	20.12.2024	24.03.2025																																					
96	Wykonanie zasypów za ściankami szczelnymi - odcinek roboczy 3	53 dn	25.03.2025	29.05.2025																																					