

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

W ramach inwestycji przewiduje się następujący zakres robót budowlanych:

- Roboty ziemne
- Wykonanie stóp fundamentowych
- Wykonanie posadzki, podjazdu i płytki odbojowej z kostki betonowej
- Montaż konstrukcji stalowej garażu
- Obudowa ścian i dachu garażu z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu
- Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram wjazdowych
- Wykonanie instalacji elektrycznej napowietrznej z budynku Remizy Strażackiej

Należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać przepisów BHP podczas prac budowlanych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce:

Na działce nie znajdują się obiekty budowlane podlegające adaptacji ani rozbiórce.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na działce nie istnieją elementy zagospodarowania działki, które mogłyby stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Składowiska materiałów wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunęcia się lub spadnięcia.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

Wszystkie niżej wymienione zagrożenia mogą powstać na skutek:

- Braku zachowania uwagi
 - Nie dostosowania się do przepisów BHP
 - Nie przeszkolenia lub nie wystarczającego przeszkolenia pracowników pod względem BHP
 - Nie zastosowania lub nienależytego zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu
- Przewidywane zagrożenia:
- Zagrożenie upadku pracowników z wysokości ponad 5m oraz upadku zgromadzonych na stanowiskach pracy materiałów i narzędzi
 - Zagrożenie wpadnięcia pracownika do wykopu fundamentowego o głębokości powyżej 1,2m
 - Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas używania sprzętu i elektronarzędzi

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia:

Obiekt w czasie realizacji winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Dotyczy to również obowiązkowego jego zamknięcia w czasie kiedy na budowie nie będą przebywać pracownicy ani kierownik budowy.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa robót i zaznajomienie z nią pracowników
- Każda ekipa budowlana przed wprowadzeniem na plac budowy powinna być przeszkolona

w zakresie mogących wystąpić zagrożeń oraz metod ich unikania. Osoba przeprowadzająca szkolenie powinna mieć odpowiednie i udokumentowane przygotowanie.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do szczególnie niebezpiecznych robót kierownik budowy powinien przeprowadzić roboczy instruktaż w zakresie BHP dla konkretnych czynności na miejscu ich wykonywania.
- Kierownictwo powinno środkami technicznymi i organizacyjnymi stworzyć warunki zapobiegające niebezpieczeństwom.
- Kierownik budowy jest obowiązany przygotować „Plan BIOZ”
- Wszystkim pracownikom przed przystąpieniem do prac udzielić instruktażu BHP ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości, zagrożenia spadającymi elementami oraz pracy w zasięgu dźwigu.

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji niebezpiecznych na terenie budowy:

Na terenie budowy nie będą znajdować się materiały ani substancje zaliczone do niebezpiecznych, natomiast wyznaczone będą miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Materiały drobnicowe składa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- Zorganizowanie placu budowy oraz sporządzenie harmonogramu robót przez wykonawcę w taki sposób , aby zapewnić bezkolizyjną pracę poszczególnych brygad.
- Wyznaczenie i oznakowanie stref szczególnego zagrożenia z zakazem wstępu, z wyjątkiem osób wykonujących i nadzorujących w tych strefach roboty budowlane.
- Wyposażenie osób wykonujących prace niebezpieczne w osobiste środki ochronne i zabezpieczające, adekwatne do charakteru robót i rodzaju niebezpieczeństwa
- Magazynowanie niebezpiecznych materiałów i środków produkcji w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nie powołanym.
- Stałe utrzymywanie drożności dróg ewakuacyjnych
 - Plac budowy oznaczyć „Teren budowy, wstęp wzbroniony”
 - Wydzielić strefę wokół budynku taśmą ostrzegawczą
 - Place składowe dla składowania konstrukcji wydzielić z placu budowy
 - Prace na wysokości prowadzić stosując zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe zgodnie z BHP.

9. Uwagi końcowe:

Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opracował: