

Załącznik nr 4
Ramowy Harmonogram

Kamienie milowe realizacji Przedmiotu Umowy

Lp.	Zakres Przedmiotu Umowy	Ostateczne terminy zakończenia Kamieni Milowych
1	KAMIEN MILOWY NR 1 Wykonanie płyty fundamentowej budynku wielofunkcyjnego oraz parkingu podziemnego	5 miesięcy od podpisania Umowy
2	KAMIENIA MILOWY NR 2 Wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku wielofunkcyjnego wraz z elewacją, stolarka okienną i pokryciem dachu	12 miesięcy od podpisania Umowy
3	KAMIEN MILOWY NR 3 Zakończenie robót związanych z wykonaniem parkingu podziemnego oraz związanych z zagospodarowaniem terenu (za wyjątkiem obszaru w których zlokalizowane są obiekty tymczasowe przeznaczone do czasowego użytkowania przez Stowarzyszenie Bieg Piastów, a także za wyjątkiem strzelnicy), a także uzyskanie decyzji wodno-prawnej dla korzystania z wód podziemnych z odwiertu tj. ujęcia wody o wydajności 2m ³ /h	15 miesięcy od podpisania Umowy
4	KAMIEN MILOWY NR 4 Zakończenie wszystkich robót, w tym zakończenie wszystkich robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenie na użytkowanie	17 miesięcy od podpisania Umowy
5	KAMIEN MILOWY NR 5 Podłączenie i testy urządzeń, przeglądy techniczne i próby końcowe, przekazanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenie na użytkowanie oraz osiągnięcie gotowości do Odbioru końcowego	18 miesięcy od podpisania Umowy
6	KAMIEN MILOWY NR 6 Ostateczne protokolarne przekazanie Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, potwierdzone podpisaniem protokołu Odbioru końcowego.	19 miesięcy od podpisania Umowy