



ZAAWANSOWANIE W OSIACH 9-11

- 1) WYBURZENIA W POZIOMIE PARTERU WYKONANE, 100%.
- 2) SŁUPY I STOPY WYKONANO 100%.
- 3) PODKŁAD BETONOWY WYKONANO 100%.
- 4) INSTALACJA PODPOSIADZKOŚCI WYK. 100%
- 5) W POZIOMIE I PIĘTRA WYKONANO SŁUPY I ŚCIANY
- 6) STROP NA PARTERZE I NAD KŁATKĄ SCHODOWĄ  
NIE WYKONANO.
- 7) W POZIOMIE II PIĘTRA ZAAWANSOWANIE  
JAK NA I PIĘTRZE (PER. 6 i 5)
- 8) W POZIOMIE III PIĘTRA WYKONANO KONSTRUKCJĘ  
STALOWĄ, W 100%
- 9) WYKONANO ŚCIANY I SŁUPY ŻEB. W POR. III PIĘTRA

ZAAWANSOWANIE W OSIACH 12-15  
(CIĘŚĆ NOWA - DOBUDOWA)

- 1) PARTER WYKONANO W 100%
- 2) I PIĘTRO WYKONANO ŚCIANY, SŁUPY, <sup>SZYB</sup>~~KŁATKA~~ WINDY,  
PODCIĄGI I STROP, 100%  
POZOSTAŁY DO WYKONANIA SCHODY.
- 3) II PIĘTRO ZAAWANSOWANIE JAK W. PER 2.
- 4) III PIĘTRO SŁUPY WYKONANE, SZYB WINDY,  
ŚCIANY MUROWANE ~ 50%

ZAMIANOWANIE UZBIJENIA ZEWNĘTRZNEGO

- 1) WYKONANE UBIJENIA
- 2) WYKONANY KABEL SN

W 49 MIEJSCACH WYKONANO

1) SZUPY W CIĘŻKI NOWEJ ZAKOŃCZONO

2) ROBOTA MIKROWE W OSI 11-15 W TRAKTOR  
PRZEMIAJ, 7:9 ME WYKONANO I  
W OSIACH 1-7 WYKONANO.

3) TRANSFORMATOR ZOSTAŁ WPROWADZONY  
I ZAMONTOWANY W POM. 15 (BEZ PODŁĄCZENIA  
Z UWAGI NA WYPOGI TAURON)  
ROZDZIELNICE SN ZOSTAŁY ZAMONTOWANE  
(ZASILANIE W TRAKTOR PRZEMIAJ)

TAURON PRZESUMUJE TERMIN PODŁĄCZENIA  
Z 14.12.2022 NA TERMIN PRZEMIAJ.

4) STROP NA D II PIĘTRZE 11-15 WYKONANO.

5) UZBIJENIE POM. 15 WYKONANO.

6) KABEL PWR W POMIESZCZENIACH 15 ZAMONTOWANO.

7) FRONTY ROBÓT DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
W POZIOMIE PARTERU ME ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE.

8) FRONTY ROBÓT POD MONTAŻ TABLIC ROZDZIELNICZYCH  
ME SĄ UDOSTĘPNIONE

TERMIN NASTĘPNEGO SPOTKANIA W ŚRODĘ  
14.12.2022 O GODZ. 10<sup>00</sup> NA BUDOWIE

NA TYM PROTOKÓŁ NR 22 ZAKOŃCZONO.



BUDOWA MSWiA OPOLE A. KOLASNA 4

12.12. 2022 god. 10<sup>00</sup>

1. MARTIN WALICH - kier. budowy

2. JADWIG SŁASADA - TECHNIK

3. Halina Jelnicka - SZYBKOŚĆ MSWiA w Opole

4. Tomasz Leja - SZYBKOŚĆ MSWiA w Opole inspektor

5. Michał Janusz - TELEINTEGRA -

6. Andrzej Zroszalski - insp. nadz. st.

7. Ryszard Grabowski - insp. bud.

8. Marek Dudek - kier. rob. elekt. Teleinżynier

9. Mirosław Zasadziński RAF-KLIM ~~Mirosław Zasadziński~~