

PROTOKÓŁ NR 13

2 RADY BUDOWY W DMU 26.09.2022r

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU HALLA OROWE ul. KOWALSKA 4.

OBECNI WG ZAPROSIIONEJ LISTY:

I. OŚWIĘCENIE SPRAW:

- 1) WYKONANIE PRZEBUDOWY KAPCI MATERIAŁOWEJ
DOTYCZĄCE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
- 2) INWESTOR ZWRACA UWAGĘ WYKONAWCY NA
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP.
- 3) INWESTOR ODEWUJE NA UMOWY Z WYKONAWCĄ
BRANŻY SANITARNEJ.
- 4) PROJEKTANT BRANŻY ARCHYTEKTONICZNEJ
PRZEBIŁĄŻA PŁAT PARTERU ZE ZMIANAMI
UKŁADU ŚCIAN I DRZWI.
- 5) ZABEZPIECZONO - WYMOCNIŁO KOLEJNE
ŚCIŁY WEWNĘTRZNE W OSIACH 8 I D.
- 6) WYKONANO FUNDAMENTY POD KŁATKĘ
SCHODOWĄ W OSIACH 1 ÷ 3.
WYKONANO ZBRZEŻENIE FUNDAMENTÓW POD
KŁATKĘ SCHODOWĄ W OSIACH 5 ÷ 6.

II. SPRAWY TECHNICZNE.

- 1) INWESTOR WYRAŻA ZBODEŚ NA POTRZEBOWANIE
NR 114 - MAGAZYN I POMIESZCZENIE Z SZACNĄ
PRZY KŁATCE SCHODOWEJ NA PARTERZE
NADZUŁO PRACOWNI ARCHYTEKTA.
- 2) PROJEKTANT DOSTARCZY DO 07.X.2022R RYSUNKI
ZAKŁADENNE ODNOŚNIE INSTALACJI SANIT. I ELEKTR.

III. PLANOWANY ZAKRES PRAC W 3SI 40 TYGODNI:

- 1) WZWESENIĘ STROPU FUGERAN W 40 TYGODNIU.
- 2) ROBOTY ELEKTRYCZNE I MUROWE W OBYDNIU KLATKACH SCHODOWYCH 1:3 I 5:6 DO POZIOMU I PIĘTRA,
- 3) ROZPOCZĘCIE WYMAGANAMA SIŁKÓW STALOWYCH W OSIACH B I D NA I PIĘTRZE,
- 4) WYMUROWANIE ŚCIAN NA 3 PIĘTRZE,
- 5) ROZBÓRKA ŚCIAN NA PARTERZE W OSI 12,
- 6) ROZBÓRKA POSADZOK PARTERU W ZAKRESIE UMOŻLIWIAJĄCYM WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH PODPOSADKOWYCH,
- 7) DO 10.X. 2022 PLANOWANE JEST WYKONANIE DOCELOWEGO ZASILANIA BUDYNKU Z ZAKOŃCZENIEM DO 31.X. 2022 R.
- 8) WYKONANIE PRZYŁĄCZY: WODY I KANALIZACJI SANITARNYCH PLANOWANE JEST DO 31.X. 2022 R.
- 9) WYKONANCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ NADBUDOWĘ BUDYNKU D. 3 PIĘTRO-KONSTRUKCYJNIEMU BEZ PODRYCIA DO 15 LISTOPADA 2022 R.
- 10) WYKONANCA WENTYLACJI DOSTARCZY CENTRALE DO 21 LISTOPADA 2022 R.
- 11) WYKONANCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ROZPOCZĄĆ MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH OD 24.X. 2022 R.

NASTĘPNA PARA BUDOWY - 10.X. 2022 R. GODZ. 8⁰⁰
NA TYM PROTOKOŁ ZAKOŃCZONO

LISTA OBYWATELI

BUDOWA MIASTA OROWE ul. KOWALSKA 4

26.09.2022 R.

1. MARTIN WARTOMI - Inw. budowy
2. DAMIAN SOSIDA - TECHBUD
3. Gojda Marek - Techbud
4. Marek Duda - Teleintegro
5. Mirosław Zuzak - RAF-KLIM
6. Halina Jankowska SP202 MIASTO OROWE