

PROTOKÓŁ NR 19

Z RADY BUDOWY Z Dnia 14.11.2022r

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MISHA OPOLE ul. KOWALSKA 4

OBECN W G ZAKŁADOWEJ LISTY:

I. OMÓWIENIE SPRAW.

1. WYKONAWCA OTRZYMAŁ RYSUNEK ZAMIERNIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI I WOD-KAN. W Dniu 08.11.2022r. INWESTOR STwierdził, że WYKONAWCA DO Dnia DUSIEJŚZEGO ME WNIOSŁ UNAG. UNAGI WYKONAWCY ZOSTANĄ PRZEKAZANE MAILOWO DO 16.11.2022r.
2. INWESTOR ZWRACA UNAGĘ NA PRZESTRĘGANIE PRZEPISÓW BHP.
3. WYKONAWCA PRZEKAZAŁ DO 16.11.2022r PROJEKT ZAMIERNY KONSTRUKCYI W OSIACH 7:9/A-G W WERSJI PAPIEROWEJ INWESTOROWI. W PRZYPADKU ME PRZEKAZANA PROJEKTU ZAMIERNIEGO INWESTOR ME WYRAZI ZGODY NA ZMIANY KONSTRUKCYI.
4. WYKONAWCA ME PRZEKAZAŁ KART MATERIAŁOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZYKŁADY WODY I KANALIZACJI.
5. ZBITYME STROPO NA D I PIĘTRZE WYKONANO. STROP ZOSTAŁ 9 LISTOPADA ZABETONOWANY.
6. NA POZIOMIE II PIĘTRA DO UZUPECNIENIA SĄ WZMOCNIENIA 9 STUPÓW W OSIACH B1D. WZMOCNIENIA ZOSTANĄ WYKONANE DO 16.12.2022r.
7. NA POZIOMIE I PIĘTRA 9 STUPÓW W OSIACH B1D ZOSTAŁO WZMOCNIENIOM.

8. III PIĘTRO W ZAKRESIE KONSTRUKCYI ŻELBETOWYM ZOSTAŁO WYKONYM OK. 30% Z WYKONANIEM OSI 7:9/A:6.
9. ROBOTY MUROWANE NA III PIĘTRZE ZOSTANĄ ZAKOŃCZONE Z WYKONANIEM OSI 7:9/A:6 I W OWEJ NOWEJ.
10. WYKONAWCA PRZYSYŁA DO KOMENTACJI FOTOGRAFICZNO-OPISOWĄ CIĄGŁO Z KOSTKI BRUKOWEJ JAKA WYJANIA SIĘ W OWEJ INSTALACJI BUDYNKU I KOLIDUJE Z KANALIZACJĄ PODPOSAZDOWĄ.
11. WYKONAWCA DOKŁADUJE OSTATECZNE I ŻE POMIESZCZENIA RÓZDZIELNI I TRAFOSTACJI ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE 21.11.2022 R.
12. INSTALACJE PODPOSAZDOWE ZOSTANĄ POROBIŁE W DNU DZISIEJSZYM.
13. FRONT ROBÓT POMIĘDZY OSIAMI 7:9 JEST DOSTĘPNY, WYKONAWCA ZGŁASZA PROBLEM Z SIŁĄ ROBOCZĄ DO WYKONANIA TYCH ROBÓT, KIEROWNIK BUDOWY NIE JEST W STANIE OKREŚLIĆ TERMINU WYKONANIA PRAC W OSIACH 7:9/A:6.
14. STAN ZATRUDNIENIA NA BUDOWIE
 - BRANŻA BUDOWLANA 26 OSÓB
 - BRANŻA ELEKTRYCZNA 0
 - BRANŻA SANITARNA 0

II. PLANOWANE PRACE W 4.6 TYGODNIU,


1. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA KLATKI W OSIACH 1:2 W PŁANIE II PIĘTRA.
2. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA /BET. SCHODÓW/ I MUROWA W KLATCE 5:6 W PŁANIE III PIĘTRA.
3. KONTYNUACJA ROBÓT MUROWYCH III PIĘTRA.

ci d. pkt. II.

4. SZYB ŻELBETOWY CZ. NOWA II PIĘTRO.
5. 10 SŁUPÓW ŻELBETOWYCH W POZIOMIE II PIĘTRA
6. ROZPOCZĘCIE ROBÓT MUROWNYCH W POZIOMIE II PIĘTRA W CZĘŚCI NOWEJ.
7. KONTYNUACJA MONTAŻU SŁUPÓW STALOWYCH W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ NA III PIĘTRZE.

III. TERMIN NASTĘPNEJ NAPODY 21.11.2022 R.
O GODZ. 10⁰⁰

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO,



LISTA OBEJDNÓW

BUDOWA MŚWIA OPOLE ul. KOWALCZA 4

14. 11. 2022 r.

1. MAREK LATECZY - kier. budowy
2. DAMIAN SOSAŁA - TECHNIK
3. MAREK DUDEK - TECHNIK
4. MAREK GAJDA - TECHNIK
5. Tomasz Leja - inspektor nadzoru budowy
6. Ryszard Gubieniec - inż. bud.
7. Robert Zroschuk - Ref. Klient
8. Helmut Krawinkel - ST 202 MŚWIA OPOLE