

Urząd Miasta Opola
Wydział Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa
pl. Wolności 7-8, 43-018 Opole
(022) 251 11 11

pieczęć właściwego organu

Dziennik

Budowy Rozbiórki *) Montażu

DB2s

nr

379/22

Wydany dnia

09.06.2022

Dziennik Budowy zawiera 50 stron
(25 oryginałów i 25 kopii)

Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa (firma) i adres

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kowalska 44

Opole

Rodzaj i adres budowy, rozbiórki, montażu *)

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby budynku
przydrożnej Specjalistycznej, ul. Kowalska 4 w Opole
dz. nr 176, 174 km. 76. obrotu Nowa Wś Kierunek

Pozwolenie na budowę
rozbiórke Nr

117/22

z dnia

11.03.2022

r.

Dziennik należy prowadzić zgodnie z pouczeniem znajdującym się na odwrotnej stronie okładki.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika określa art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.
Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45, podlega karze grzywny.

*) Niepotrzebne skreślić

www.informer.sklep.pl

Norma: ZN-08/INF-01
Wszelkie prawa zastrzeżone.



59063721820060

Urząd Miasta Opola
Wydział Budownictwa
i Planowania Przestrzennego
ul. Kępczaka 6
41-800 Opole

pieczęć właściwego organu

Wykonawcy robót

Rodzaj robót	Imię i nazwisko lub nazwa (firma)	Adres (siedziba firmy)
OBRÓBKA WOLIANE	TECH-BUD Sp z o.o.	Opole ul. Kępczaka 6

Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej,
w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii
robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.

Kierownik budowy

Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
MAREK WALECZY	konstr.-bud. 50/90/09	9.06.22

Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	ELEKTRYCZNE	MAREK DUDZK	ELEKTRYCZNE OPLIENIA/WOLNO	
2.	INSTALACJE WODO/WĘGLOWE	TOMASZ WĄTJELNY	INSTALACJOZE OPLIENIA/WOLNO	0012023 Wątejny

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego






Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	BUDOWANIE SAMAR.	GRZEGORZ GALNIAK	SLK/3166/OWOK/11	
	Elektrownie	Andrzej Zawadzki	SLK/3167/OWOS/10	

Osoby sprawujące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
	BUDOWLANE	KLARA SZYJA SADOWSKA	OPR. BUD. 7131/31/7/2003	






Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
10.06.2022	MAREK WALECZAK k.-budowy	W dniu dzisiejszym odbyłem tournée terenowe budowy na robotach obfitych porażeniach na budowie nr: 117/22 z 11.03.2022 r. 
10.06.2022	Marek Walecki k.-budowy	Na dzień przekazania placu budowy nie miało możliwości podłączenia się do energii elektrycznej zgodnie z projektem technicznym. - brak zgody właściciela terenu na ułożenie kabli zasilających budowy. 
13.06.2022	Marek Walecki k.-budowy	1. Trwają prace związane z wykonaniem druku na które otrzymaliśmy pozwolenie na wykonanie. 2. W ramach budowy trwa demontaż wyposażenia do którego nie potrzebne jest zasilecie U.C. elektryczną. 
14.06.2022	MAREK WALECZAK k.-budowy	Zaluzowano pracownicy specjalistyczny demontaż płyt elektrycznych zamontowanych w obiektach. 
14.06.2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	POTWIERDZAM DEMONTAŻ PŁYT ELEKTRYCZNYCH ZAMONTOWANYCH W OBIEKTACH 




Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

pieczęć właściwego organu







Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.06 2022	Marek Walecki k. budowy	Zakończono wycinkę i wywózki drewna z wycinek. 
15.06 2022	MAREK WALECKI k. budowy	Z uwagi na kolizję kabla średniego napręcia brak możliwości ugięcia wzdłużnej części budguba pod nowe kable schodowe oraz części roboczej. Projektanci pobrały pobrały trasę nadaj porożbę z kolizji i pobrały na terenie sygnala - braki zgody na miejsce z ul. stacji. 
17.06 2022	MAREK WALECKI k. budowy.	Trwają prace robocze kwateracji dachu przy wykorzystaniu agregatów prądotwórczych. Nadal nie zostały zabrane dotychczas osobne znajdujące się w pom. na I p. 
20.06 2022	MAREK WALECKI k. budowy.	Do dnia dzisiejszego nadal nie ma zgody właściciela terenu do wykonania tytułosołego zasilania placu budowy. 
20.06 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	KONIEC BUDOWY. 

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót







pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
26.VI 2022	MAREK WĄSIECH Kierownik budowy	Trwają prace robótkowe kadca i węgry budgowa. Wykonano inspekcje elektryczną tymczasowego prądu energobezpiecz. Czeka na zwolnienie kadca i porównanie energii elektrycznej. 
27.VI 2022	Marek Wąsiech kier. budowy.	W trakcie procedury wstępu robót węgry budgowa stwierdzono nieprawidłowości konstrukcji budgowa powody stanem prądowym a istniejącym. Aby dokonać zmian ich zakres trzeba dokonać dodatkowych obliczeń i dokonać zmian robót kadca i uśredniających. 
11.VII 2022	MAREK WĄSIECH kier. budowy	1° Według druzyszu TAUREN podał prąd zasilać plac budowy. 2° Geolog odebrał próbki po opisanym wymiarze grubość fundamentu i druzyszu nieopracowania budgowa. 





Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
18.07 2022	<i>Mark Walecki</i> k. budowy	Wdmu drinij sym pod nadzorem Inżyniera nadzoru Zyrene stop funduszy: F 9.2, 9.2 9.6, 9.5: pływ drinij - Wdmu drinij sym zabetonu stopy. 
21.07 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiński nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	POTWIERDZIŁ DOPATNI MURAT ZARZĄDZĄCĄCĄ Z KPIEKI KIEROWNIK BUDOWY Z DNA 18.04.2022 
22.07 2022	<i>Mark Walecki</i> k. budowy	Zgłoszenie do odbioru zbierania stopy F 9.2 w osi 13/E-C-A, Tag FA w osi 12, A, 15 F-2 w osi 14. 
23.07 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiński nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	ODBIŁ DOPATNI STOPY F 9.2 w osi 13/E-C-A, Tag FA w osi 12-A-15 ORN F-2 w osi 14 - Zgodnie z projektem 
22.07 2022	<i>Mark Dudek</i> kier. rob. elektr.	Zapoczątkowano roboty elektryczne na budowie. Ułożono kable ochronne DVR 160 na podłożu podbudowy sieci SN. Zapoczątkowano roboty konieczne z uwzględnieniem funkcjonowania i wybudowania części budynku. 
27.07 2022	<i>Mark Walecki</i> k. budowy	Zgłoszenie do odbioru zbierania sygnali winda do pos. ±0.00 oraz Tag funduszy w osi. (12) 

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
28.07 2022	Marek Walecki k. budowy	Dokonano jednorodne odbioru zbrojenia elementów żelaznobetonu do Dł. Budowy w dniu 27.07.22 oraz zabezpieczono te elementy. Błędny P.T. 
28.07	Marek Walecki kier. ob. elekt.	Zabezpieczono kabel SN u docisku 1-4 wrg. dwudzielną ochroną fi 160. Na roboty zostały odebrane przez firmę Tauron. 
3.08 2022	MAREK WALECKI kier. budowy	Zgłoszenie do odbioru zbrojenia słupów po 4.3 u osi A do poziomu +2.50. Wszystkie roboty wlotowe klatki schodowej z osiach ①-② oraz ⑤-⑦  
4.08 2022	MAREK WALECKI k. budowy	Wobec niobecności insp. nadzoru dokonano jednorodne odbioru zbrojenia słupów po 4.3 u osi A. Elementy j.v. zostały zabezpieczone 
5.08 2022	MAREK WALECKI kierownik budowy	Zgodnie z wnioskiem dotyczącym z Biura Projektu w dniu 01.08.22r. wykonano dodatkowe odbioru konstrukcji budowlanej. 
09.08 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	Kontrola Budowl. TRWAJA PRACZ KONTROLA

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
9.08. 2022	Marek Walecki kier. budowy	W dniu dzisiejszym wypręto prace miejsc z podziemiem: kable SN. zgodnie z ustaleniemi z Rady Budowy 
11.08. 2022	Marek Walecki kier. budowy	W dniu dzisiejszym ustalono prace inżynierskie w rejonie prac ziemnych z podziemiem kable SN. 
12.08. 2022	Marek Dudek kier. robót elektrycznych	W dniu dzisiejszym dokonano przekładki kable SN. Wykonano 2 modyfikacje istniejących kable robót inżynierskich. Prace wykonano zgodnie z ustalonymi projektem. Dokonano pomiaru, przedłużenia słownego kable SN. Po zakończeniu prac wykonano pomiar elektryczny z opóźnieniem przekazywania dla przekazywania siły SN robót podane przez Sarnon. kontrola budowy. Potwierdzenie wykonania robót przy kable SN.
12.08. 2022	MAREK WALECKI kier. budowy	Zgłaszam do odbioru zbieranie stop fundamentowych u ośiach. (F-J) (M-15). 
22.08. 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniek nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	Zgłaszam do odbioru wykonanie stop fundamentowych u ośi D/6-5-4  W dniu dzisiejszym dokonano kontrolę budowy. Odbioru zbieranie stop fundamentowych u ośi F-7; M-15 oraz wykonanie stop fundamentowych u ośi D/6-5-4. Zgodnie z projektem.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
24.08 2022	Michał Dulek Kier. Kółt. elektrycznych	Wykonano prace fundamentowe w renowacji części budynku - osi A-J, 11-15. Zwiększenie robót do odbioru
24.08 2022	inż. MAREK GOSŁAWSKI Upoważniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. nr upr. SLK/8222/PWBE/18 tel. 570-268-122	Kontrola budowy. Potwierdzenie prawidłowego wykonania prac przy użyciu fundamentów
24.08 2022	MAREK LAUREN Kier. budowy	Zgłoszenie do odbioru budynku kier. fundamentów osi J/15
24.08 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniek nr uprawnień SLK/3166/OWOK/18 SLK/3167/OWOS/18 nr ewidencyjny SLK/15/6913/10	ODBIÓR ZARZĄDZENIA EW FUNDAMENTÓW W OSI J/15 ZOSTAŁA BUDOWANA
24.08 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniek nr uprawnień SLK/3166/OWOK/18 SLK/3167/OWOS/18 nr ewidencyjny SLK/15/6913/10	W DNI DZISZNI PRZEWIDZIANO KONTROLĘ BUDOWY TRUM. PRACE ROZKŁADANIE OM MURÓW NA FUNDAMENTACH D-7/15.
24.08 2022	mgr inż. MAREK GOSŁAWSKI Upoważniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. nr upr. SLK/8222/PWBE/18 tel. 570-268-122	Kontrola budowy
31.08 2022	mgr inż. MAREK GOSŁAWSKI Upoważniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. nr upr. SLK/8222/PWBE/18 tel. 570-268-122	Kontrola budowy
31.08 2022	mgr inż. MAREK GOSŁAWSKI Upoważniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. nr upr. SLK/8222/PWBE/18 tel. 570-268-122	Kontrola budowy

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
02.09.2022	Marek Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbiorcze sygn. do 4.1, 4.3, 4.6 w osiach 14-12 / 5-4
05.09.2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	W DNIW DZISIEJSZYM DOKONAŁEM KONTROLI ROBÓT. ODBIŁAM ZPROJEKTOWANE STUPOŁY 4.1; 4.3; 4.6 W OSIACH 14-12 / 5-4. KOLEJNY RAZ ZWROTAM UWAGĘ NA KŁĘSIL DŁG NA BUDOWI PRACUJĄCY O ZAKŁADANIE PRAC BUDOWY. PROSZĘ POWIĘĆ O POSPRYCIANIE PŁATEL BUDOWY Z GRUZY.
05.09.2022	mgr inż. MAREK GOSŁAWSKI Upoważniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr upr. SLK/8222/PWBE/18 tel. 570-268-122	Kontrola budowy, zatwierdzenie kont materiałów i urządzeń instalacji niskoprężnych.
05.09.2022	Marek Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru poniższe instalacje kanalizacji sanitarnej w części dobudowanej 12-15 / A-J
05.09.2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	Odbiłem mikrotężnościowo instalacje kanalizacji sanitarnej z osi do budowy k. osi 12-15 / A-J z ciałem z asfaltu
07.09.2022	Marek Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbiorcze sygn. robót w części dobudowanej




**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
12.09 2022	inż. MAREK GOSŁAWSKI Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr upr. SLK/8222/PWBE/18 tel. 570-268-122	Kontrola budowy. Zakończono montaż materii IT-01 ÷ IT-54. Ukończono zabieranie prac w stacji transformatorowej
15.09 2022	MAREK WĄCICH k. budowy	Zgłaszam do oddzielenia zły funkcyjny pod kłębki solidary w osiady. (1) (3)
16.09 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	ODNIECIE ZABOJEK TAV Formacji pod kłębki solidary kosmet 1 ÷ 2
19.09 2022	inż. MAREK GOSŁAWSKI Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr upr. SLK/8222/PWBE/18 tel. 570-268-122	KONTROLA BUDOWY. TRWAJĄ PRACE PRZYGOTOWAWCZE GOMIESZCZEN STACJI TRANSFORMATOROWEJ
19.09 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	W DNI PRZYSTĄPIŁO DO KONTROLI BUDOWY. PRACE PRZYGOTOWAWCZE SIĘ ZŁOŻYŁY Z DOŁĄCZENIEM PRZEWODNIKÓW. ODCIĘCIE PRZEWODNIKÓW SIĘ KONTAKTOWAŁO Z PRZĘCIEM ZŁĄCZENIEM ULTR. NA PŁOCH NA PŁOCH
19.09 2022	Małgorzata Sadowska mgr inż. architekt Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 7131/31/P/2003	DOKOŃCZONO PRACY KONTROLI PRAC BUDOWLANYCH. PRACE PROJEKTOWANE ZŁOŻYŁY Z DOŁĄCZENIEM PROJEKTOWA. Sady
19.09 2022	MAREK WĄCICH k. budowy	W dniu dzisiejszym zakończono podbitkę betonu w osiady. 15/15 - A/C

**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**











Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.09.2022	Mark Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbierane skrzynki elektryczne i ony 3-D 5-15 - 2 szt. czysz. fundamentu F-1 u on 1-3, 3-2
20.09.2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	ODBIÓR ZGASZEN ZADANIE W POK 2 DWA 20.09.2022 PROSZĘ AFIRMOWAĆ
22.09.2022	Mark Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbierane fundamenty F-1, podłogi u on 5-1-2 płyty szybki windy u on 5-6-1/5-11 czysz. płyty fundamentowej u on 5-7-1/5-11 i stop fundamentowych po 5-103 - 2 szt.
22.09.2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	KONTAKT BUDOW. DO KONTAKTU ODBIORU ZADANIE - ZCOTA NA AFIRMOWAĆ ZLECANIE USTAW NA ZASTOPI BHP - PROSZĘ O ICY FIRMOWAĆ
23.09.2022	Mark Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbierane skrzynki III kondygnacji u on A'-po. 4-303
23.09.2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	ODBIÓR ZADANIE PROSZĘ AFIRMOWAĆ
26.09.2022	Mark Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbierane płyty z szarym wiodowym u on 5-7-1/5-11 czysz. stropów u on A"/1-7-1/5-11 3-piętrowy.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
27.09.2022	Marek Walczak k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbieżność ścianek windy w osiach 1'-2'/4'-F stropów w osi 5'-6'/J oraz płyt ścianek windy w osiach 1'-2'/4'-F 
28.09.2022	Marek Walczak k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbieżność: - stropów w osiach 5'-6'/J - ścian syber windy w osiach 5'-4'/J-F - zbieżność syber windy w osiach C-A'''/15-14 do pomiaru syber wind podtarciem. - zbieżność podcalkiny w osi 5'-6' - stropów w osi 2'/F i 4.108 przy osi G 
29.09.2022	Marek Walczak k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbieżności syber windy w osi C-A''' Telefonicznie elementy zgłoszone do odbioru w dniu 28.09.2022 

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
30.09 2022	MAREK LAMCZAK k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbiorcze podciągu i osi 5/B/A
		 
05.10 2022	MAREK LAMCZAK k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbiorcze podciągow u osi 13-14/A-D oraz u osi 13-14
		  
10.10 2022	MAREK LAMCZAK k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbiorcze skryn iad pateron u osi 13-14
		 

Urząd Miasta Opola
Wydział Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa
pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole
(320)

pieczęć właściwego organu

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
12.10 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Grzegorz Galiniak nr uprawnień SLK/3166/OWOK/11 SLK/3167/OWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/6913/10	BLOK DO GWARANTOWANIA PRACY PRACOWNIKÓW ZDOLNYCH INFORM, ZIE PRZEBUDOWAĆ KUCEROWA ZADANIE ZOSTAŁO ODPORU L DNIEM 26.09; 27.09; 28.09; 29.09; 30.09; 01.10; 10.10 PRAC KUCEROWA PRACOWNIKI PRACUJĄ Z DNI 17.10.2022 PRACOWNIK PRACUJĄ FUNKCJA INSPEKTOR PRACUJĄ KUCEROWA PRACOWNIK PRACUJĄ
17.10 2022	INSPEKTOR NADZORU dr inż. Marek Górecki nr uprawnień do projektowania i kierowania pracami budowlanymi w zakresie elektryki SLK/3222/PWOS/10 nr ewidencyjny SLK/IS/2022/10	Z DNIE DZISIEJSZYM REZYGNUJE Z PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BRANII ELEKTRYCZNEJ
17.10 2022	Marek Górecki k. budowy	Zgodnie z planem u dwudzi 26 IX 27 IX 28 IX 29 IX 30 IX 5 X 10 X zgodnie z planem jednokrotnie i zaktualizacja
17.10 2022	Marek Górecki k. budowy	Zgodnie z planem jednokrotnie zaktualizacja budowy kłopotliwych u dwudzi 1-2 am. styżer u dwudzi 13; 14. Odebrano jednokrotnie i zaktualizacja materiał z odbioru

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
18.10.2022 r.	MAREK WARTAN k. budowy	Wobec obecności insp. Nadm odebrano pusty betonowy zbytek elementu konstrukcyjnego wykonanego w Półkole Odbrum Nylina nr 2. Można przystąpić do betonowania. 20 Zalecam elementu i.c. o godz. 15 ³⁰
18.10.2022 r.	Ryszard Grabowski insp. nadzoru bud.	Przebieg robót i inspekcja nadzoru budowlanego od godz. 15 ³⁰ mgr inż. Ryszard Grabowski upr. bud. i wyk. nr 602/89
24.10.2022 r.	MAREK WARTAN k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbytek: - podciągi u osi 1-2/F pn. 3.1.6. - stopy u osi 2/F - pn. 4.109. - stopy u osi A-D/12-15 pn. 4.6, 4.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 Odebrano zbytek. Betonowanie betonowe
	Ryszard Grabowski insp. nadzoru bud.	mgr inż. Ryszard Grabowski upr. bud. i wyk. nr 602/89

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
25.10 2022	MARTIN LAUTCH k. budowy	Zgłaniam do odbioru robót: - schodów u osi 5-6 2 I na III p - stupa u osi C-14/15 na pos. +1 - murce łonach 5-6/J-F M. Lautch.
25.10. 2022r.	Ryszard Grabowski inż. nadzoru	Odebraniem robót. Zmierzaniem up betonowanie mgr inż. Ryszard Grabowski upr. budowlana nr 602/89
26.10. 2022	MARTIN LAUTCH k. budowy	Zgłaniam do odbioru robót: - podciąg 14'-15/C na pos. +1. - stupa u osi I-5-6 na pos. +2 - podciąg u osi J/1'-2' nad +1 M. Lautch
26.10. 2022r.	Ryszard Grabowski inż. nadzoru	Odebraniem robót. Zmierzaniem up betonowanie. mgr inż. Ryszard Grabowski upr. budowlana nr 602/89
28.10. 2022	MARTIN LAUTCH k. budowy	Zgłaniam do odbioru robót podciagu u osi 14/15 /A-J na poziomie I piętra. M. Lautch
28.10. 2022r.	Ryszard Grabowski inż. nadzoru	Odebraniem robót. Zmierzaniem up betonowanie mgr inż. Ryszard Grabowski upr. budowlana nr 602/89





Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
31.10 2022	MARGARZTA SADOWSKA ARCHITEKT	<p>Doceniam bieżące kontrole budowy. Nie stwierdzam zastrzeżeń.</p> <p><i>Margorzata Sadowska</i> mgr inż. architekt uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 7131/31/P/2003</p>
3.11 2022	MAREK WĄDŁOWSKI k. budowy	<p>Zgłaszam do odbioru zbudowane schodow. z I na II p. u osi F-J/1'-2' oraz strop na poziomie II p. u osi 5'-6'/J</p> <p>2. murów u osi 12-15/J-A u pos. II p</p> <p>3. podciagu u osi D'-14-15 u pos. II p.</p> <p><i>Marek Wądlowski</i></p>
7.11. 2022.	Ryszard Grabowski imp. mediana	<p>odbiorem wykonanej. Zrealizacji na betonowe.</p> <p><i>Ryszard Grabowski</i> mgr inż. Ryszard Grabowski upr. bud. projekt. nr 602/89</p>
07.11. 2022	Marek Zawadowski Proj.-Drocz.-Projekt. sp. z o.o.	<p>Przeprowadziłem kontrolę na leśnictwie.</p> <p><i>Marek Zawadowski</i></p>
8.11 2022	MAREK WĄDŁOWSKI k. budowy	<p>Zgłaszam do odbioru zbudowane stropy u osiach 1:2'/3 u pos. 2 p. podł. oraz strop u osiach 14-15/J-A nad I p.</p> <p><i>Marek Wądlowski</i></p>
8.11. 2022	Ryszard Grabowski imp. mediana	<p>odbiorem wykonanej. Zrealizacji na betonowe</p> <p><i>Ryszard Grabowski</i> mgr inż. Ryszard Grabowski upr. bud. projekt. nr 602/89</p>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.11. 2022	MAREK WATCZAK k. budowy.	Zgłaszam do odbioru zbrojenie podciąg słupów w osi 13/H-E-A
15.11. 2022	Ryszard Grieboncki imp. nadzoru	Odbiórem zbrojenia - zrealizowane na betonowanie
17.11. 2022	MAREK WATCZAK k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie podciąg w osi A'/1-7 i poziom słupa nad II p.
17.11.	Ryszard Grieboncki imp. nadzoru	Odbiórem zbrojenia - zrealizowane na betonowanie
17.11. 2022	MAREK WATCZAK k. budowy	W związku z pojawiającymi się sprężynami na słupach ścian usztywni w osi 9. wykonano dodatkowo zalecane w formie szkieletu ścian od br. osi 8 do ścian w osi 9'. Szkielet wykonano w formie szkieletu z belkami stalowymi.
18.11. 2022	Tomasz Leja inspektor nadzoru materiał sanitarnych	W dniu 15.11.2022r. przyjeździe do miasta / inspektor nadzoru. Wykonano pierwszy demontaż sanitarny pod nadzorem portera w czasie budowy w osiach 9-15. Przeprowadzono prace usunięcia instalacji z rynkiem przytynki. mgr inż. TOMASZ LEJA Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej ur. ewid. 28/01/Op
18.11. 2022	Marcin Wodecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie - - słupy i poziom II p. w osi D - podciąg w osi 1-7 IV i pos. 3 p. i pos. 4 p. - podciąg w osi 5-6 / I i pos. 3 p. i pos. 4 p.
18.11.	Ryszard Grieboncki imp. nadzoru	Odbiórem zbrojenia - zrealizowane na betonowanie

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
23.11.2022	Mark Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbieżność kieru. ścianek u osi 1-3 oraz 5-7. oraz - ścian uformu III p o 5-7/H. 2° stopy fundamentu u osi 7-9/K.
23.11.2022	Ryszard Grabowski insp. nadzoru	Odebraniem robót zrealizacji na betonowanie 
25.11.2022	Mark Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru podciągu u osiach K i 7-9 oraz ścian u osi K/7-9 oraz podciągu na poziomie III p u osi 4/3-5
25.11.2022	Ryszard Grabowski insp. nadzoru	Odebraniem robót zrealizacji na betonowanie 
29.11.2022	Mark Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru podciągu u osi K/7-9 na poziomie ścian nad poziomem oraz ścian u osi F/7-9 na poziomie podłogi
28.11.2022	Ryszard Grabowski insp. nadzoru bud.	Odebraniem robót zrealizacji na betonowanie 
30.11.2022	Mark Walecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbieżność ścian nad II p u osiach 12-15/A-J. oraz podciągu u osi 7-9/F, ścian 5.7/F-I i kolumn III p.
30.11.2022	Ryszard Grabowski insp. nadzoru bud.	Odebraniem robót zrealizacji na betonowanie 





**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
<i>2.XI 2022</i>	<i>Małgorzata Walecki k. budowy</i>	<i>Zabraniam odprawy nad II p i orzec 12-13/A-J</i>
<i>2.12. 2022</i>	<i>Ryszard Grabowski insp. nadzoru bud.</i>	<i>Kontrola wykonania robót. Bez uwag.</i>
<i>5.XII 2022</i>	<i>Małgorzata Walecki k. budowy</i>	<i>Zgłaszam do odbioru etapowo szkielet i porównanie II p i or D-I/1-3 odłożeniem robót. Zamierzam nie betonować</i>
<i>05.12 2022</i>	<i>MAŁGORZATA SADONIKA ARCHITEKT</i>	<i>POKONTAKO ZIEŻACIO I DOKREKCI BUDOWY, STIERZANI ZGOSTLOD BEAUZACU TRAC Z PROJEKTU ARCHITEKTONICZNYM.</i>
<i>05.12 2022</i>	<i>Tomasz Leja insp. nadzoru br. sanit.</i>	<i>Kontrola budowy. Trwa prace montażowe instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie przewodów pod górnym dachem, pomieszczeniach w osiach 1-7 a także instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach klatki oraz wzdłuż SN. Zwracam uwagę na konieczność stosowania podkładek izolacyjnych do podnie- szenia wentylacji mechanicznej. Tomasz Leja</i>
<i>7.12 2022</i>	<i>MAŁGORZATA WALECKI k. budowy</i>	<i>Zgłaszam do odbioru etapowo szkielet budowlany i porównanie tegoż p. 12-13.</i>
<i>7.12. 2022</i>	<i>Ryszard Grabowski insp. nadzoru</i>	<i>Zgłaszam etap filigran na klatce schodowej i orzec 6-7 nad IV p. Odbiórem etapowo. Zamierzam nie betonować</i>

**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**





pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
9.12. 2022	<i>MAREK WARSZCZAK</i> k. budowy	Zgłoszenie do odbioru zbierne stropu filigran nad kł. schodowej u os. (6-7) oraz zbierne murca szary żelazny u os. 2-4/A oraz 4/9-M.
12.12. 2022	<i>Ryszard Grabowski</i> insp. nadzoru	Odbiórem zbierne -  betonu na betonowane 
12.12. 2022	<i>Marek Dudek</i> kier. robót elektrycznych	Trwają prace elektryczne w budynku w zakresie montażu transformatorów rozdzielni SN oraz NN. Wykonano stabilizację na potrzeby zasilania budynku. Zeskalowano gniazda elektryczne, gniazda, instalację STP u dołożeniu rozdzielni SN i linii transformatorowej.
12.12. 2022	<i>Terrence Leja</i> inspektor nadzoru	Wykonano porówny kawatizację pod przewodami partem w osiach 137. oraz z podłoża, skuteczności przewodów. <i>Terrence Leja</i>
14.12. 2022	<i>MAREK WARSZCZAK</i> k. budowy	Zgłoszenie do odbioru zbierne przyrosty dymu u os. (11) - (15) na poziomie III p.
14.12. 2022	<i>Ryszard Grabowski</i> insp. nadzoru	Odbiórem zbierne -  betonu na betonowane 

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
21.12.2022	Maciej Dudek kier. ob. elektrycz.	Wykonano docelowo zasilanie budynku SO. Dokonano podłączenia kabla SN na stacji i głąbi transformatorowej. Po wykonaniu robót elektrycznych wykonano zasilanie budynku. Dokonano wymagalnych pomiarów elektrycznych z wynikiem pozytywnym. Tęże kable zostały namontowane przez geodetę.
24.12.2022	Andrzej Zięba insp. nadz.-el.	Przebieg robót wykonanych w/w robót
27.12.2022	Maciej Ławin k. budowy	Rozpoczęto montaż rufy filigran w osi 10-15 nad III pięciem. Tęże rury konstrukcji stalowej dachu nad III pięciem w osiach 1+7
02.01.2023	Maciej Ławin k. budowy	Zgłoszenie do odbioru elementów szkieletu filigran nad III pięciem w osiach 11-15 oraz elementów schodów w osiach 11-15 poziomów I i II p. Odbiór wykonano zgodnie z projektem
02.01.2023	Maciej Ławin SADOWSKA ARCHITEKT	Dokonano bieżącej inżynierii

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
9.01. 2023	MAREK WĄTECZY k. budowy	Zgłaszam do odbioru zrywnie schodów u on 14-15 zrywnie III p. na III p. anz miejsce atakli budowa u Triady 14-15. 
23.01. 2023	Marek Wątecki k. budowy	Zgłaszam do odbioru zrywnie schodów velitara u onach 7-9 na III p. anz miejsce atakli budowa u onach (7-9) 
23.01. 2023	Ryszard Gmębowski imp. rolniczy	Odbiórem rolnicze. remedium na betonowanie 
24.01. 2023	MAREK WĄTECZY k. budowy	Trwają prace związane z montażem kierownicy, słupki dachu oraz polyscen konstrukcji blachy tytanu. Dochodzi do innych nie dozwolonych przebiegów wentylacji po zmianach funkcjonalnych na parterze oraz zastawienia konstrukcji. Brak wsiadki ualutualizowana podłoga i praca wod. kan. po zmianach funkcyjnych na parterze. Brak podpisanych umowności w sprawie robót i dokonania niezbędnych zakupów. 

**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
02.02 2023	Marek Dąbki kierownik robót elektrotechnicznych	O dniu dzisiejszym dokonano wstawnienia stacji transformatorowej przez Turon z ugniataniem gruntu. <i>kl</i>
06.02 2023	Tomasz Leja inspektor nadzoru	Tymczasowo montażowe podejście do instalacji instalacji pod-kan. Zwraca uwagę na sterowanie wstępną głębokości instalacji termicznej pracownik instalacji wodociągowej. <i>Tomasz Leja</i>
06.02 2023	Ryszard Grabowski imp. nadz. bud.	W dniu dzisiejszym wykonano wzrostowe roboty dotyczące pokrycia dachowego, ze względu na nie wystąpienie warunków. <i>mm</i>
07.02 2023	MAREK WARECKI k. budowl.	W dniu dzisiejszym otrzymał w wersji elektronicznej dokumentację projekt centrum, mechanizm z zestawem kół. Brak wersji papierowej i formalnego przekazania. <i>mm</i>
10.02 2023	Marek Walecki k. budowl.	Zgłaszam do odbioru zakończenie i montaż systemu Recta nad pułtami u osi (7) (9) oraz pozostałe elementy u pom. 0.8, 0.32, 0.7, 0.6, 0.14 <i>mm</i>
10.02 2023	Ryszard Grabowski imp. nadz.	Odbiorem i wpisem. Zamówienie na betonowanie <i>mm</i>