

# PROTOKÓŁ NR 11

Z RADY BUDOWY W DNIU 12.09.2022r.

BUDOWA: PRZEBUDOWA POZBUDOWA, NADBUDOWA  
BUDYNKU MŚWiA OBOLE ul. KOWALSKA  
OBECNI WG ZABRZĄCZONEJ LISTY:

## I. OMÓWIENIE SPRAW:

- 1) GEN. WYKON. PRZYGOTUJE NA NASTĘPNĄ NARADĘ, KOMPLET KART MATERIAŁOWYCH WSZYTKICH BRANŻ, (ZESTAWIENIE DOTYCHCZAS ZATWIERDZONYCH).
- 2) RAFKIM WSKAZAĆ, ŻE TRASY I MIEJSCA PRZEJŚĆ PRZEZ STROPY. INSTALACJI WNIENIAJĄCYCH SĄ ZBIĘŻNE Z PROJEKTEM. KLAPY PROZ. NADLEŻY ZAMONTOWAĆ W POZIOMLIE STROPÓW.
- 3) ~~PRZEBUDOWA~~ STACJA TRANSFORMATOROWA MA STANOWIĆ 2 POMIESZCZENIA WY. KOMORA TRANSFORMATORA ORAZ POMIESZCZENIE RODZIEM. SN. MINIMALNA SZEROKOŚĆ DRWI W ŚWIETEL DO KOMORY TRANSFORMATORA 110 cm WYSOKOŚĆ 200 cm DO RODZIEM. DRWI W ŚWIETEL 90 cm WYS. 200 cm. DRWI PEWNE STALOWE.
- 4) DO 19.09.2022r. WYKONAWCA DOŁOŻA SZCZEGÓŁOWĄ KORDYNACJĘ BRANŻ SANITARNY I ELEKTRYCZNY WZGLĘDEM PRZEJŚĆ INSTALACJI PRZEZ STROPY.

- 5) INWESTOR ZWRACA UWAGĘ WYKONAWCY NA PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP
- 6) INWESTOR POTWIERDZAJE ZAPISY Pkt 5, 6 i 7  
INWESTOR ZGADZA SIĘ NA POTRZEBĘ PRZEBUDOWY  
UMÓW GBN. WYKONAWCY Z PODWYKONAWCAMI  
INSTRUKCJI SANITARNYCH.
- 7) PROJEKTANT UZUPŁEŃ WSKAZUJĄCE DOTYCHCZASOWE  
ZMIANY NA RYSUNKACH WYKONAWCZYCH.
- 8) GBN. WTK. PRZEKAZE DO 12.09.2022 R  
PISEMNY INFORMACJĘ ODNOSNIE ODDYMIANIA  
SZYBÓW WINDOWYCH.
- 9) WYKONANO KANALIZACJĘ SANITARNĄ PRZYZIEMNĄ  
W CIĘŚCI NOWEJ ORAZ PODĘJŚCIE WODY  
DO POMIĘSZCZENIA WODOMIERZA.
- 10) ZASYPKI W TRAKCIE (NA UKOŃCZENIU)
- 11) MUROWANE ŚCIANY FUNDAMENTOWYCH ZAKOŃCZONE  
ZOSTAŁE DO 14.09.2022 R.
- 12) WYMACNIANIE SŁUPÓW W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH  
ZAKOŃCZONO.
- 13) PODKŁADY W CIĘŚCI NOWEJ NIE WYKONANO
- 14) MUROWANE ŚCIANY W TRAKCIE,
- 15) WYMOCNIENIA SŁUPÓW W OSIACH B I D  
W TRAKCIE.
- 16) STAN SUROWY TRAFU / WYKONANIE BEZ DREW /
- 17) SŁUPY ŻELBETOWE PARTERU CIĘŚCI NOWEJ  
ZABETONOWANE.



- 18) WYKONANO PRACE FUNDAMENTOWE - DO ZAKOŃCZENIA DO 14.09.2022 R.
- 19) ROZKRYTO SROD NAD 2 PIĘTRAMI W PASIE POMIĘDY OSIAMI 7÷9/A÷H.
- 20) WYKONANO STOPY ZEWN. CELOWANAMI Z WZGLĘDNYM STABILIZACJĄ Z PLATAMI SCHOD. /WZGLĘDNY BEZPIECSTWA/


## II PLANOWANY ZAKRES PRAC W 37 TYGODNIU,

- 1) ROZKRYTO SROD NAD 1 PIĘTRAMI W PASIE POMIĘDY OSIAMI 7÷9/A÷H.
- 2) KONTYNUACJA WYKONANIA STOPY W OSIAMI B I D WEDŁUG RYSUNKU ZATACIENNEGO.
- 3) ZAKOŃCZENIE PODCIĄGÓW I ZASYPKA W CIĘŚCI NOWEJ. POMIĘDY OSIAMI 12÷15.

## III. SPRAWY TECHNICZNE:

1. WYJAŚNIENIA WYKAZA USTALENIE SPOSOBU WENTYLACJA POMIESZCZEN STACJI TRAF.

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO:



LISTA OBEJDNÓCY  
BUDOWA MISWA OROE ul. KOWALSKA 4  
12.09.2022

1. MAREK WATECH - Wzr. budowy
  2. DAMIAN SOSA - TECHNIK
  3. MAREK GOSLAWSKI - INŻYNIERIA ŚR. ST.  
INSP. NADZORU BR. ELEKTR.
  4. MAREK DUDEK - TELEINTEGRA
  5. Andrzej Klimowicz - TELEINTEGRA
  6. J. Jankowski ST 202 MISWA W OROE
  7. Rafał Luszczak Ref - Klim. E-mail rafklimowicz@202.pl
- Key