

# PROTOKÓŁ NR 1

Z RADY BUDOWY W DNIU 29.06.2022 R.

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA  
BUDYNKU MŚWIA OPOLE ul. KOWALSKA 4

OBECNI WG ZAŁĄCZONEJ LISTY

## I. OMÓWIENIE SPRAW Z POPRZEDNIEJ NARADY

- 1) KARTY MATERIAŁOWE – INWESTOR PRZEKAZAŁ WZÓR KARTY
- 2) ZASUWANE PLACU BUDOWY:
  - UZYSKANO ROZWOLENIĘ TS GWARDIA
  - ZGODZENIE ZI DO TAURONU ZOSTAŁO ZADJĘTE 27.06.2022 R.
- 3) PLANOWANE SPOTKANIE Z PROJEKTANTEM ECO ODBĘDZIE SIĘ 04 LIPCA 2022 R.
- 4) TYNKI NA ŚCIANACH, KTÓRE PROSTAJĄ ME BĘDĄ ŚCIŁANE.  
WARSTWY PODPOSIADZKOWE NA 1 I 2 PIĘTRZE BĘDĄ ŚCIŁANE DO STROPÓW.  
OKŁADZINY CERAMICZNE DO ŚCIŚCIA 100% ZE WSKAZYWANYM ŚCIŚCIEM.
- 5) W POMICIATEK 04 LIPCA 2022 O GODZ. 10<sup>00</sup> ZAPLANOWANO SPOTKANIE W TEMACIE SPOSÓBU WYKONYWANIA ROBÓT I PRZEPŁĘCIA KABLA SN.
- 6) W ZWIĄZKU Z ROZBIEŻNOŚCIAMI W OZNACZENIU DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINENIA ZGODNIE Z DECYZJĄ (OCHRONY ŚRODOWISKA UM OPOLE) DALSZEMU UZGODNIENIU Z WYDZ. O. ŚR. KONTAKT 3 DRZEW.

- 7) ISTNIEJĄCA PRZEDNA POSADZKA PARTERU = 154,57. DO TEJ PRZEDNEJ W. 154,57 JAKO FAKTYCZNEJ NALEŻY DOSTOSOWAĆ NOWE CZEŚCI BUDYNKU ORAZ "ZERO" NA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI PARTERU.



## II SPRAWY BIEŻĄCE.

- 1) PROJEKTANT KONSTRUKCYI PAN GZIEKHO 607 704 762 WYKONAŁ PRZEDŁOŻY DO ZATWIERDZENIA ZMIANĘ W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA STÓP W STALOWNI.
- 2) KONTYNUACJA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.
- 3) ROZPOCZĘCIE ROBÓT ZIEMNYCH.
- 4) ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH UZGODNIONO, ŻE POZIOM POSADOWIENIA STÓP I TAK ZOSTANIE SPROWADZONY DO PRZEDNEJ POSADOWIENIA STÓP.

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.

TERMIN NASTĘPNEJ NARADY 06 LIPCA godz 10<sup>00</sup>

PROTOKÓŁOWAŁ:

 Przewodniczący  
 Język

# LISTA OBECNOŚCI

29. 06. 2022 R.

1. MARTIN WARECM - men. budowy
2. Halina Jknicke - SA ZOZ MSW. A w Oplu
3. DAMIAN SOSADA - KIER. ROBOT TECHNICZ