

Z RADY BUDOWY Z DNIA 24.10.2022 r.

BUDOWA: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku NSWiA
Opole ul. Kowalska 4.

Obecni wg załączonej listy

I OMÓWIENIE SPRAW

1. Przedstawiono nowemu Inspektorowi nadzoru zawiadomienie prac w branżach Sanitarnych, elektrycznej, budowlanej.
2. Inspektorzy nie zatwierdzili koszt materiałów dot. wentylacji i klimatyzacji
3. Inwestor zwraca uwagę na przestrzeganie przepisów BHP
4. Projektant nie przekazał rysunków zamierzonych instalacji sanitarnych i elektrycznych na parterze
5. Wykonano roboty murowe w klatkach schodowych I piętra oraz roboty żelbetowe (biegi schodowe na I piętrze)
6. Wzniesiono stopy w osiach BiD całkowite zakończone (zabetonowanie) do 28.10.2022 r. na I piętrze
7. Wykonano część zbrojenia wzmacniającego stopy w osiach BiD na II piętrze, zakończenie do 30.11.2022.
8. Roboty murowe na III piętrze są kontynuowane terminu zakończenia do 25.11.2022 r.
9. Kontynuowana jest rozbiórka posadzek parteru wraz z usówaniem gruzu z parteru, rozpoczęto wykonywanie betonów podkładowych w miejsce rozbrojonych posadzek
10. Zasilanie docelowe budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami Gestora Sieci
11. Dostawa central nastąpi w miesiącu listopadzie
12. Instalacje sanitarne i elektryczne w pom. parteru zostaną rozpoczęte od 15.11.2022 r.

II Planowane roboty w 13 tygodniu 2022r.

1. Zakończenie wzmocnienia słupów w osiach B i D na I piętrze (wykonano zgodnie z planem 5 wzmocnień)
2. w klatce schodowej w osiach 1-2 rozpocząć szalowanie schodów na I piętrze ~~w osiach 1-2~~ zabetonowanie słupów i podciągów I piętra, wykonawstwo ścian I piętra, wykonanie schodów ielbetowe parteru
3. w klatce schodowej w osiach 5-6 wykonanie schodów ielbet. I piętra, rozpoczęcie robót mūrowych na II piętrze (wykonano schodów ielbetowe parteru, zabetonowano słupy ielbetowe i podciągi I piętra)
4. w części dobudowanej tj. osie 12-15 planuje się zabetonowanie słupów wewnętrznych na I piętrze, rozpoczęcie szalowania podciągów i stropów (wykonano ścian zewnętrzne, zabetonowano ścianę szybu windy na I piętrze).
5. Wykonanie ścian działowych w pom. 06, 07, 08 oraz kuli ścian w pom. 15
6. Rozpocząć montaż wymiarów pod szachtę instalacyjną

III Sprawy Techniczne

1. Brak projektów zamierzonych instalacji parteru

Na tym protokół zakończono i podpisano

Termin następnego narady ustalono na 31.10.2022r
godzina 9⁰⁰

Lista Obecności

Budowa MSWiA Opole ul. Koczałska 4.

24.10.2022 R

- 1 MAREK WALCZYK - inż. budowl.
 - 2 GATDA MAREK - TECHBUD
 - 3 Marek Jankowski - Sz. 202 MSWiA, Opole
 - 4 Marek Duduch - Teleintegracja
 - 5 Michał Grabowski - TELEINTEGRA
 - 6 Rafał Grabowski - inż. maszyn bud.
 - 7.
- tel. 502 231 151
795 237 293
- 502 264 857 dekt.
- 500 165 000 inż. bud., elektryk.
- 508 091 753