

PROTOKÓŁ NR 7

Z RADY BUDOWY W DMU 08.08.2022 R

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU HSUWA OPOLE UL. KOWALSKA 4
OBECN WZ ZAŁĄCZONEJ LISTY:

I. OMÓWIENIE SPRAW Z POPRZEDMEJ NARADY:


- 1) MYCIE DREW - W TRAKCIE ZAKAZOWANA
WIZJA LOKALNA W DMU DZISIEJSZY
- 2) KABEL SN - PRACE ZOSTANĄ WYKONANE
ZGODNIE Z PLANEM FIRMY TELEINTEGRAL
- PATRZ MAIL Z 05.08.2022 R.
W ZAŁĄCZENIU ZDJĘCIA KORYBETÓW BETONOWYCH
W OSIACH 1÷2
ZGODY MZD INWESTOR PRZEBAZAŁ WRAZ
Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
- 3) GEN. WKB. PODPISANIE UMOWY Z POKRYCIAMI
INSTALACJI WOD-KAN. ORAZ WENTYLACJI I KLIMATYZ.
- 4) KONTYNUACJA ROZBIÓRKI POD KRYTĄ SCHODOWĄ
1÷3 / 1÷F W 32 TYGODNIU.
- 5) KONTYNUACJA ROZBIÓRKI POD KRYTĄ SCHODOWĄ
5÷7 / 1÷F
- 6) ODBIÓR ŻURAWA PRZED UDT W TRAKCIE.
- 7) KONTYNUACJA ROBÓT W OŚCISI NOWEJ 12÷15 / A÷F

- 8) KONTYNUACJA ROZBUDOWY NA PARTERZE POD POM. TRAFU
- 9) W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEJ WERSJI PROGRAMU FUNKCYONALNEGO W POZIOMLI PARTERU W ZWIĄZKU UJAWNIAJĄCYM SIĘ SCENARIUSZOM PRZEWIDUJĄCYM PIERWOTNIE DO ROZBUDOWY, PROJEKTANT PODA OSTATECZNE ROZWIĄZANIE ODNOSNIE WZMOCNIENIA ŚCIÓŁ STALOWYCH,
- 10) W ZWIĄZKU Z PODĘJCIEM IŻ WODY OPADOWE Z SĄSIEDZIEGO BUDYNKU (GUDO) SĄ PLANOWANE DO ODPROWADZENIA DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO INWESTOR ZOBOWIĄDUJE WYKONAWCZĄ I INSPEKTOR NADZORU DO SZCZEGÓŁOWEGO ROZPOZNANIA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO ORAZ ZAJĘCIA STANOWISKA W ODNIESIENIU DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW. INWESTOR ZWRACA SIĘ O ZAJĘCIE STANOWISKA DO ŚRODY 10 SIERPNIA 2022 R.

II PLANOWANY ZABRĘS PRAC W 32 I 33 95 GODNIE

- 1) UROJENIE NOWEGO KANAŁU W DNIE 09.08.2022
- 2) KONTYNUACJA ROBÓT ROZBUDOWY
- 3) KONTYNUACJA ROBÓT W CIĘŚCI NOWEJ ROZBUDOWANEJ.

TERMIN NASTĘPNY NARADY 22.08.2022 R GODZ 8⁰⁰
NASTYH PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.



LISTA OBECNOŚCI
BUDOWA MSWIA OPOLIE ul. POLSKA 4
08.08.2022 GODZ 8⁰⁰

1. MAREK WALECKI - Wzm. budowy
2. DAMIAN SOSAŁA - TECHNIK
3. MAREK GOSŁAWSKI - INŻYNIERIA ŚLASK
4. KOLKO Kojmistrz - INSP. ELEKTRYK
TECHNIK
5. Helina Jlinie - SP ZOZ MSWIA w Opolu