

RADA BUDOWY: 16. 01. 2023 R.

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MSHIA OPOLSKA UL. KOWALSKA 4

OBEJMUJE: WG ZATACZONEJ LISTY.

I. OTWIERNIENIE SPRAW Z POPRZEDNIEJ NARADY.

1. BIURO PROJEKTÓW POTWIERDZIŁO BRAK KOMBINOWA-
PODOBNIWAJĄCYCH WPŁYWÓW PODŁOŻOWYCH W MAGAZYNIE
ODPADEK. INWESTOR POTWIERDZIŁ POMIĘRE DO 20. 01. 2023 R.

2. BIURO PROJEKTÓW NIE PRZEBŁAZAŁO UZUPŁNIENI
DO PROJEKTU SANITARNEGO.

G.W. STwierdził, że TRASY INSTALACJI SANITARNEJ I WENTYLACyj-
ZAPRZYKRODZIŁO POMIĘREY POZIOMY SIFITÓW PODWIESZANION,

3. G.W. PRZEBŁAZAŁ INWESTOROWI DO UZGODNIENIA
PROJEKT ZAMIENNY PRZKŁADZĄ SANITARNEGO.

4. BRAK INFORMACJI O KANAŁIZACJI DESZCZOWEJ NA DACHU.

5. PROJEKTANT NIE UAKTUALNIŁ I NIE UZUPŁNIŁ RYSUNKÓW
PRZEWODÓW WENTYLACJI W POM. TRAFKO I ROZDZIELNISZU.

6. AUTOR PROJEKTU NIE UAKTUALNIŁ PRZEDNIEM POZIOMÓW
PORCIEGÓWYCH KONDYGENSI

7. INWESTOR NIE PODYJĄŁ DECYZJI O KOMBINOWA-
CUB NIE TYLKOLOWANA PRZESTRZENI NADSTROPOWYJ

8. ROZBIEŻNOŚCI W POWIERZCHNI FASADY POMIĘDZY PRZEDMIARKEJ
A PROJEKTEM ARCHITEKTURY WYNOSI 36 m² (JEST ZAMĘONY
PRZEDMIARKEJ)

9. ZAKOŃCZES ROBÓT

- ZAMIANOWANIE ROBÓT POM. 7 ÷ 9 WYKONYWANY JEST
STROB NAD 2 PIĘTREM (BETONOWANIE 18. 01. 2023 R.)

10. WYKONANO ŚCIANY ATTYKOWE C2, NOWA
WYKONANO SCHODY ŻEBRISTE Z ŻELAZA I P. C2, NOWA
WZMOCNIŁO FUNDAMENTY W OSIACH 7 i 9.

11. STAN ZATRUDNIENIA 34 OSOBY

- BUDOWANI PRAC. 25
- ELEKTRYCY 3
- WOD-KAN 4
- WENTYLACJA 2

12. PLAN PRAC NA 3 TYDZIEŃ

- a) ZABETONOWANIE STOSU. REKTORA NA 2 PIĘTRZE
POM. 7-9
- b) WIEMIEC ŻEBRISTY NA ŚCIANIE ATTYKI
OŚC. NOWA 12-15
- c) DOKOŃCZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ W OSIACH 9-12
- d) REPOWISZANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ W OSIACH 7-9
- e) MONTAŻ TRASY KABLOWEJ ZASILAJĄCEJ CENTRALE
DO DECYZJI G.W.
- f) ZAKOŃCZENIE ROZKŁÓKI KLATKI SCHODOWEJ
W OSIACH 9-10.
- g) USTANOWIENIE DOCHŁONEJ CENTRALI NA DACHU.
- h) KONTYNUACJA PRZEBIEG I PRZEBUDOWA POD INSTALACJE SANITARNE
- i) IZOLACJA I POBRUCIE DACHU W OSIACH 1-7
- j) KONTYNUACJA MONTAŻU KONSTRUKCJI FASAD.

II SPRAWY TECHNICZNE I INNE

- 1) PODWYKONANIE INSTALACJI SANITARNYCH ZGŁASZA
POŻĄDZENIA W WYMAGANIACH POMIESZCZENIA SANITARNEGO
POMIĘDZY P.T. A STANEM FAKTYCZNYM.

2/ INWESTOR ZWRACA UWAGĘ NA PRZESTRZEGANIE
PRZEPISÓW BHP.

NA TM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

LISTA OBYWATELI

STRONA 424

RADA BUDOWY 16.01.2023 R GODZ. 10⁰⁰

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNEM MIA OPOLE UL. POWARSKA 4,

1. MARCEK WATKIN - kier. budowy
2. DAMIAN SOSA - TRENER
3. Gajda Marek - Techbud opole
4. Ryszard Grabowski - imp. mod. bud.
5. Tomasz Leja inspektor nadzoru
6. Marek Duda - Teleintegrate
7. Andrzej Zdobych - imp. mod. et.
8. Miroslaw Zielinski - soft-klim
9. Miroslaw Zielinski - Instalacje
10. Michal Janowski - TELEINTEGRA -