

PROTOKÓŁ NR 14

Z RADY BUDOWY W DNIU 10.10.2022 R.

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MSWiA OPOZA UL. KOŁAJSKA 4

OBEJMI WSZYSTKIE ZAŁĄCZONEJ LISTY:


I. OMÓWIENIE SPRAW:

- 1) WYKONAWCA PRZESŁA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KARTY MATERIAŁOWE DOTYCZĄCE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, BRAK ODPOWIEDZI, ZE STRONY INWESTORA NADZORU.
- 2) INWESTOR ZWRACA UWAGĘ WYKONAWCY NA PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP.
- 3) INWESTOR OCIEKUJE NA UMOWY Z WYKONAWCAMI BRANŻY SANITARNEJ.
- 4) ZABETONOWANO KORYTNE STOPY W OSIACH BID, DO WZMOCNIENIA PUZOSTAŁY 3 STOPY, KTÓRE ZOSTANĄ OBEYTONOWANE DO 14.10.2022 R.
- 5) ZABETONOWANO FUNDAMENTY POD PLATKĘ SCHODOWĄ W OSIACH 5-6
- 6) PROJEKTANT DOSTARCZYŁ RYSUNKI ZAPLANNIE ODDIEMIE (INSTALACJI SANIT. I ELEKT. NA PARTERZE.
- 7) WŁÓŻONO FUGIANTY NAD PARTEREM W OSIACH 12-15, WE WZROBE 11.10.2022 R. WŁÓŻONY ZOSTANIE NAD BETON.
- 8) ROBÓTY ŻELBETOWE I MUROWE W OBYDWU PLATKACH SCHODOWYCH WYKONANO DO POZIOMU +3,50.
- 9) ME WZMOCNIONO STYRÓW W OSIACH BID NA I PIĘTRZE,
- 10) ME ZAKOŃCZONO MUROWANIE ŚCIAN NA 3 PIĘTRZE

- 11) ROZEBRANO ŚCIANY PARTERU W OSI 12.
- 12) TRWA PRACOWNIA POSADZEK PARTERU.
- 13) OD 24 DO 28.10.2022 R. ZOSTANIE WYKONANE DOCELONE ZASILANIE BUDYNKU.
- 14) WYKONANIE PRZEWODÓW WODY I KANAŁIZACJI PLANOWANE JEST NA 42 I 43 TYDZIEŃ 2022 R.
- 15) NADBUDOWA BUDYNKU Tj. 3 PIĘTRO - KONSTRUKCJA DACHU BEZ POKRYCIA PLANOWANA DO WYKONANIA DO 15 LISTOPADA 2022 R.
- 16) DOSTAWA CENTRAL PLANOWANA DO 21 LISTOPADA 2022 R.
- 17) INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE ZOSTANĄ PRACOWANE W POMIĘSZCZENIACH PARTERU OD 15 LISTOPADA 2022 R.

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.

TERMIN NASTĘPNEJ NAPODY 17.10.2022 R GODZ. 9⁰⁰



LISTA OBEĆNOŚCI
BUDOWA MSWiA OPOLE ul. KOWALSKA 4
10.10.2022 R.

1. Marek Wachy - Inż. budowy
2. DARIAN SASADA - TECHBUD
3. MAREK GAJDA - TECHBUD
4. Henryk Jurek - 37 202 MSWiA w Opolu
5. MICHAŁ JARZĘBOWSKI - TELEINTEGRA
6. MAREK DUDSK - TELEINTEGRA

7.