

PROTOKÓŁ NR 9

2 RADY BUDOWY W DNU 29.08.2022 R.

BUDOWA: PRZEBUDOWA, FORTYFIKACJA, NADBUDOWA
BUDYNKU MSHWA ORZEŁ M. KOŁACZKA

OBECN W ZAGROWEY LISTY:

I. OMÓWIENIE SPRAW Z POPRZEDNIEY NARADY:
ORAZ SPRAW BIEŻĄCE:

- 1) SOSNA ZOSTAŁA SCIEŻKA, ORZECH NIE PODLEGA
POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNEMU - MUŻNA SCIEŻKA
- 2) KABELSN - SPRAWY FORTYFIKACJE DO ZAKOŃCZENIA
DO 15. IX, 2022 R.
- 3) SŁUPY STALOWE POMIĘDZY OSIAMI A-A'
W OSI G NA PARTERZE, 1 i 2 PIĘTRZE
- WYMOCNIENIE SŁUPÓW ZOSTANIE PODANE
PRZKZ PROJEKTANTA DO 31. 08. 2022 R.
- 4) ZAKOŃCZENIE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
DOTYCZĄCE STROPÓW, ŚCIAN I FUNDAMENTÓW
W OBSZARZE W OSIACH I POMIĘDZY OSIAMI
7 ÷ 9 / K ÷ H ZOSTANĄ OPRACOWANE DO 05.09.2022
- 5) INWESTOR ZOBOWIĄDUJE KIEROWNICĄ BUDOWY
I INSPEKTORA NADZORU DO SCYŚCENIA WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH
NOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W POWIĄZANIU
Z ISTNIEJĄCĄ KONSTRUKCJĄ.
- 6) INWESTOR I INSPEKTOR NADZORU WYMAGUJE
O ZWIEKSZENIE TEMPA PRACZ ROZKIBRACOWYCH
I USUNIĘCIE WSYSTOICH MATERIAŁÓW Z ROZKIBRACOWYCH.

GEN. WYKON. PRZEŚLE DO ACCEPTACJI UMOWĘ,
PODWYKONAWCĄ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI
RAZ KARTY MATERIAŁOWE.

MAIŁO ZOSTAŁE ODEBRANY W DNIE 29.08.2022 R.

GEN. WYKON. WYKONA POMIESZCZENIE TRAFO
W STANIE SUROWYM DO ~~29~~ 05.09.2022 R.

PROJEKTANT PRZEKŁE FORMALNIE RYSUNKI
ZAMIEŃCIE Z NOWYM USTALENEM FUNKCYONALNYM
POMIESZCZEN NA PAPERZE.

GEN. WYKON. I INSPEKTOR NADZORU ZGADZAJĄ, ŻE
PROJEKT CANALIZACJI DESZCZOWEJ NIE PRZEWIDUJE
OPONIAKOWANIA (COST) WÓD OPADOWYCH Z DACHU
BUDYNKU (SUDD) TS CIĄPI D/A.

GEN. WYKON. ZŁOŻY INWESTOROWI PISEMNĄ
INFORMACJĘ ODDZIAŁANIA SZYBŁO WINDYK

PLANOWANY ZAKRES PRAC W 35 TYGODNIU:

INSTALACJE WOD-KAN W PRZYZIBNIU CZ. NOWA,

ZASYPKI FUNDAMENTÓW CZ. NOWA,

MUROWANIE ŚCIAN FUND. CZ. NOWA

IZOLACJE — " —

KONTINUACJA WYTACMANIA STUPEŁ STALOWYCH.

ZAKONCZENIE ROZKŁÓPEK POD PLATY SCHODOWE
I WYŁÓŻ GRUNT.

PODKŁADY W CZĘŚCI NOWEJ.

MUROWANIE ŚCIAN NA 3 PIĘTRZE.

STAN SUROWY POD. TRAFU.


WYTACNIENIA STUPEŁ WOSIAMI B i D.

TYM PROTOKÓŁ ZAKONCZENIA.

WYKONAWCA: J. J. J.

LISTA OBYCNOŚCI
BUDOWA KISLOIA OPOLE ul. KOSJALSKA 4
29.08.2022 godz. 8⁰⁰

1. MAREK WARECKI - inw. budowy
2. DAMIAN SOSADA - TECHNIK
3. Joanna Jurecka MSW. H w Opolu
4. MARCIN KUCZ PŁOINOWSKI
5. GABRIELA GRZĘDZIEL - IN
6. MAREK GOZBAWSKI - IN

The right side of the document contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a large, stylized signature. Below it, there are several sets of initials and smaller signatures, some of which appear to be crossed out or corrected. The handwriting is in black ink and is somewhat cursive.