

PROTOKÓŁ NR 8

Z PADI BUDOWY W DMU 22.08.2022r

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MŚWiA OPOLE ul. KOWALSKA 4

OBECN W ZAGROZOWEJ LISTE,

I. OMÓWIENIE SPRAW Z POPRZEDNIEJ NARADY

- 1) WYCINKA DRZEW - ZOSTAŁA WIDANA DECYZJA.
- 2) KABELE SN - WYKONANO PRZEBUDOWĘ KABLA.
SPRAWY FORMALNE TERMI NIEGA ZAKAŃ DO 15. IX 2022
- 3) GEN. WIK - WYBRANY ZOSTAŁ PODNIOSENIEM
KUHATRAZI I WENTYLACJI.
- 4) ROZBÓR POD KŁATKĘ SCHODOWĄ WYKONANO
DO POZIOMU 0 - W OSIACH 1÷3/1÷F
ORAZ 5÷7/1÷F
- 5) ODBÓR ŻURAWIA PRZEZ UDT W TRAKCIE.
- 6) WYKONANO WYKOP, CHUDY BETON I ZBROJENIE STÓP
W OŚCI POWY 12÷15/A÷F
- 7) ROZBÓR NA PARTERZE POD POH. TRAFI
W TRAKCIE.
- 8) ZMIENIONY PROGRAM FUNKCJONALNY W POZIOMIE
PARTERU ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ
INWESTORA. PROJEKTANT PODA OSTATECZNE

c.d. pkt 8

PERWAZAMA W FORMIE RYSUNKÓW ZAMIENNYCH.

- 9) TEMAT ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH
W TRAKCIE ROZPOZNANIA,

II. PLANOWANY ZAKRES PRAC W 34 TYGODNIU.

- 1) DEMONTAŻ ROBÓT MURARSKICH NA 3 PIĘTRZE
PO WYKONANIU ŻURAWIA,
- 2) ZAKOŃCZENIE ROZBIOREK POD NOWE KLATKI
SŁUPOWE DO 1020 KU - 1/60
- 3) WZMACNIANIE STYPIÓW STALOWYCH
WEDŁUG PROJEKTU (W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH)
I WEWNĘTRZNYCH WEDŁUG RYSUNKÓW ZAMIENNYCH.
- 4) STOPY I ŁAWY FUNDAMENTOWE CZĘŚCI NOWEJ
W OSIACH 12-15/A-F

III. INSPEKTOR BRANŻY BUDOWLANEJ I SANITARNEJ
OŚWIADCZA, ŻE MA PEŁNĄ WIEDZĘ NA
TEMAT NARAD BUDOWY (TERMINY I GODZINY).
W DNIU DUSIEŻYSZYM NIE OBECNY JEST
INSPEKTOR BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
INSPEKTOR NADZORU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
NIE UCZESTNICZYŁ W PRZEBIEGU PRAC
ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ
KABLA SN.

INSPEKTOR NADZORU KRAJÓW BUDOWLANEJ I SANITARNEJ OŚWADCZY, ŻE OD DMA DZISIEJSZEGO BĘDZIE REGULARNIE UCZESTNICZYŁ W PROCESIE BUDOWY BĘDĄC FAKTYCZNIE NA BUDOWIE MINIMUM 2 RAZY W TYGODNIU CO ZOSTANIE POTWIERDZONE WPISAMI W DZIENNIKU BUDOWY.


W BIEŻĄCYM TYGODNIU TECHNICZNA WYKONA I ZŁOŻY DO ODBIORU UZIEMIENIE W POZIOMIE FUNDAMENTÓW.

GEN. WŁC. PRZEDŁOŻYŁ DO 29.08.2022 INWESTOROWI PISEMNĄ INFORMACJĘ ODNOŚNIE KONIECZNYCH PRAC DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH WYMAGAJĄCYCH Z DOSTOSOWANIAMI SZRÓB WINDOWYCH DO AKTUALNIE OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

INWESTOR OŚWADCZA, ŻE ZGODNIE Z ETAPOWANIEM INWESTYCJI ZACZNIE NADDAWCU JAKO ELEMENT EVALUACJI WCHODZI W ZAKRES 2 ETAPU BUDOWY I ME BĘDĄ WYKONANE W RAMACH ROBÓT 1 ETAPU BUDOWY.

PRZEYSŁA PRZEZ DAWC NAWRZĘT WYKONAĆ TYLKO W ZAKRESIE ROBÓT ZWIĄZANYM Z 1 ETAPEM BUDOWY. W 1 ETAPIE ZOSTANĄ WYKONANE TYLKO WSPÓRNIKI POD CENTRALE 2 ETAPU BUDOWY W CELU ICH USZCZEBNIENIA PRZY POBRYSU DAWCU.

NA TYM PROTOKOŁ ZABOWIADANO
PROTOKOŁOWAŁI

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

LISTA OBEĆNOŚCI

BUDOWA MSWiA OPOLE ul. KOWALSKA 4

22.08.2022 Godz 8⁰⁰

1. MARTIN WARECH - Inż. budowy
2. DARIAN SOSADA - TECHNIK
3. Rafał Zasadny - Ref. Klim
4. Wojciech Kozłowski - Techbud
5. Marek Dudek - Techniczny
6. Hanna Jankowska SP ZOZ MSWiA w Opolu
7. GALINA GRĘCZAK inż.