

# PROTOKÓŁ NR 20

Z RADY BUDOWY Z DNIA 21.11.2022 R

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU MSWiA  
OPOLE UL. KOWALSKA 4

OBECNI WG ZAŁĄCZONEJ LISTY:

## I OMÓWIENIE SPRAW

- 1 Inwestor nie otrzymał od wykonawcy żadnych uwag dotyczących rysunków zamierzonych instalacji wod-kan, wentylacji - wentylacji
- 2 Inwestor zwraca uwagę na przestrzeganie przepisów BHP
- 3 Projekt zamienny winien być złożony do inwestor wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany, wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wraz z kosztorysem szeregowym w przypadku przedłożenia wartości robót uwzględnionych w projekcie pierwotnym projekt zamienny nie zostanie zatwierdzony, w przypadku gdy koszt będzie niższy wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone, procedowanie zmian finalnych podpisane. Audytu do umowy zgodnie z obowiązującymi umowami. Rozprawy robót budowlanych na podstawie projektu zamiennego może się rozprawy wytyczne na podstawie podpisanego audytu do umowy.
- 4 Koszty materiałowe zostały zatwierdzone w zakresie kanalizacji sanitarniej zewnętrznej, koszty materiałowe wody i kanalizacji deszczowej zostały przedłożone.
- 5 Na poziomie III piętra stopy (ramiona) w trakcie wykonywania
- 6 III piętro w zakresie konstrukcji żelbetonowej zostało wykonane z wytyczeniem osi F-G
- 7 Roboty murarskie na III piętrze zostały zakończone z wytyczeniem osi F-G/A1-6 i czyszczeniem do 09.12.2022 r
- 8 W miejscu ~~podłożenia~~ wystąpienia kolizji podbudowy ławicowej z instalacją podposadzkową należy odstąpić z polecenia Inwestora
- 9 W dniu 24.11.2022 zaplanowana jest dostawa i montaż trafostacji GW ujętej w pomieszczenie 15 do montażu trafostacji



10. Wykonano instalację podposadzki w osiach 15-9 zastępczo wykonana próba szczelności potwierdzona wpisem do dziennika budowy
11. NA dzień najbliższy trwają prace robocze oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem fundamentów zewnętrznych w osiach K
12. STAN zatrudnienia na budowie
  - Brania Budowlana 30 osób
  - Brania dołtynowa 0
  - Brania sanitarna 0

## II PLANOWANE PRACE W 4 TYGODNIU

- Ad 1. Wykonano
- Ad 2. Wykonano
- Ad 3. kontynuacja robót murarskich III piętra
- Ad 4. Wykonano
- Ad 5. Wykonano 9 etapów robót w par II piętra
- Ad 6. W trakcie
- Ad 7. Zakończono
1. Wykonanie konstrukcji żelbetowej w klatce schodowej os 5-7
2. ~~Wykonanie~~ kontynuacja robót murarskich w osi III piętra
3. zakończenie robót murarskich w osiach 11-15 II piętra
4. konstrukcja żelbetowa stropu nad II piętrzem w osiach 11-15 (podłogi)
5. Rozbiórka cegłowa w zakresie bezpieczeństwa
6. kontynuacja prac instalacji podposadzki
7. Roboty przygotowawcze na trasach kanałów (podłoga)
8. Montaż płyt stalowych w osiach 1-7

## UWAGA INWESTORA:

1. Inwestor zwraca się o dostarczenie do dnia 28.11.2022r oświadczenia podwykonawców o nie zaleganie z płatnościami bieżących faktur, zgodnie z § 13 pkt. 8 zawartej umowy

Termin następnego narady 28.11.2022r o godz 10:00

Na tym protokół zakończono



# LISTA OBECNOŚCI

Strona 323  
21.11.2022

BUDOWA MSWIA OPOLE ul. KOWALSKA 4

21.11.2022 R

1. MARTIN WATECZKI - Inv. Budowy
2. MIROSLAW DUDK - TELEINTEGR
3. NIKOLAJ SZRZEBOWSKI - TELEINTEGR - M
4. Ryszard Grabowski - inż. mas. bud.
5. Tomasz Lepi - inż. nadz. inwest. Sacht Tomasz Lepi
6. H. Juchacz - ST 202 MSWIA w Opolu
7. G. Havelk - TECHBUD Cyda

