

PROTOKÓŁ NR 15

Z RADY BUDOWY W DNIU 17.10.2022R.

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MSLWA OROLE ul. KOWALSKA 4
OBECN WG ZAŁĄCZONEJ LISTY:

I. OMÓWIENIE SPRAW:

- 1) INSPEKTORZY ME ZATWIERDZILI KARTY MATERIAŁOWYCH
DOSTARCZONYCH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
- 2) INWESTOR ZWRACA UWAGĘ NA PRZESTRZEGANIE
PRZEPISÓW BHP
- 3) UPŁONA Z WYKONAWCĄ INST. WOD-KAN. ZOSTANIE
PRZETWÓRZONA INWESTOROWI DO AKCEPTACJI.
- 4) ZABEZPIECZONO ŚCIĘPY W OSIACH B1D NA PARTERZE.
- 5) PROJEKTANT ME PRZEWIDUJE REZUMUJĄCO ZATWIERDZENY
INSTALACJI SANIT. I ELEKTR. NA PARTERZE.
- 6) NADBUDOWA URUCHOMIENA NA STROPIE PIKURAN NA D PARTERU
W OSIACH 12-15.
- 7) ROBÓTY ŻELBETOWE I MUROWE W KLATKACH SCHODOWYCH
WYKONYWANE SĄ NA PODŁOŻE POWIERZ. +3P0
- 8) ME WYMOCMOWANO ŚCIĘPY W OSIACH B1D NA 1 PIĘTRZE,
ZOSTANĄ WYMOCMOWANE DO 28.10.2022R.
- 9) WYMOCMOWANO ŚCIĘPY NA 2 PIĘTRZE W OSIACH
B1D ZOSTANĄ WYKONANE DO 30 LISTOPADA.
- 10) ROBÓTY MUROWE NA 3 PIĘTRZE SĄ KONTYNUOWANE.
ROBÓTY ZOSTANĄ ZAKOŃCZONE DO 25 LISTOPADA
- 11) ROZEBRANO WSZYSTKIE ŚCIANY PARTERU
PRZEWIDZIANE DO ROZEBRANIA.

- 12) KONTYNUOWANA JEST PODDIEŁWA POSADZEK PARTERU - USULANY JEST GRUZ Z BUDYNKU.
- 13) DOCELOWE ZASILANIE BUDYNKU ZOSTANIE WYKONANE: OPYLOWANIE DO 28.10.2022 R
KABEL ZASILAJĄCY ZOSTANIE UŁOŻONY DO 15.12.2022 R.
- 14) PRZYLĄCZA WODY I KANALIZACJI ZOSTANĄ WYKONANE DO 31.10.2022 R.
- 15) NADBUDOWA BUDYNKU 40,3 PIĘTRO I KONSTRUKCJA DACHU BEZ PODKRYCIA PLANOWANA JEST DO WYKONANIA DO 15 LISTOPADA 2022 R.
- 16) DOSTAWA CENTRAL PLANOWANA DO 21 LISTOPADA 2022 R.
- 17) INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE ZOSTANĄ ROZPOCZĘTE W POMIESZCZENIACH PARTERU OD 15 LISTOPADA 2022 R.

II. PLANOWANE ROBOTY W 42 TYGODNIU,

- 1) WZMOCNIENIE 5 SŁUPÓW (OSI 55D) NA 1 PIĘTRZE
- ~~2) Klatka schodowa 55a w poziomie 1 piętra~~
- 2) Klatka schodowa 1:2 w poziomie PARTERU
WYKONANIE SCHODÓW DO 1 PIĘTRA, ŚCIANY
MUROWANE DO 2 PIĘTRA,
- 3) Klatka schodowa 556
BIEGI SCHODOWE DO 1 PIĘTRA
MUROWE ROBOTY DO 2 PIĘTRA
- 4) Ciepła mowa 12-15 WYKONANIE ŚCIAN
ŻEWNĘTRZNYCH, SŁUPÓW I ŚCIAN Klatki
SCHODOWEJ DO POZIOMU 2 PIĘTRA,

NA GRZY PROTOKÓŁ ZABEWOLONO,
TERMIN NA STEPNY NARADY 24.10.2022 R 6:00 9⁰⁰

LISTA OBECNOŚCI

BUDOWA MSWiA OPOLE M. KOWALSKA 4

17.10.2022 R.

1. MARTIN LAFEM - k. budowy

2. DAMIAN SOSAŁA - TECHBUD

3. HAREK GAJDA - TECHBUD

4. Mariusz Juchnicki - SP 202 MSWiA

5. Michał Jędrzejewski - TELEINTEGRAL OPOLE

6. Marek Dębski - Teleintegra