

PROTOKÓŁ NR 10

Z RADY BUDOWY W JMU 05.10.2022 R
BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MISŁA OPOLE M. KOWALSKA
OBIEKCI WG ZAKŁADOWYCH LISTY:

I. OMÓWIENIE SPRAW:

1. RAFAŁEM PRZEDKAZAŁ DTR-KI DOTYCZĄCE
CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
WYKONANIE W SPRAWE 12.09.2022 ILOŚĆ
I MIEJSCE TRAS OBSERWACYJNYCH WENTYLACJE
MECHANICZNE.
DO 12.09.2022 WYKONANCA DOBORA SZCZEGÓŁOWEJ
KOORDYNACJI ROBÓT BRANŻY INSTALACYJNEJ.
2. INWESTOR PRZEDKAZAŁ WYKONAWCY ZAMIENNY
RYSUNEK RZUTU PARTERU A/01/TEW1
Z 02.08.2022 R.
3. INWESTOR ZWRACA UWAGĘ WYKONAWCY NA
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP I BEZPIECZNE
WYKONYWANIE ROBÓT ROZKIBROWYCH.
4. PROJEKTANT PRZEDKAZAŁ RYSUNEK ZAMIENNY
WZTHOCNIEMIA STYBÓW STALOWYM WOSIADOM
BID / 2:6.
5. INWESTOR PODTRZYMUJE ZAPISY PROT. 5 Z POPRZEDNIEJ
NARADY
6. INWESTOR PODTRZYMUJE ZAPISY PROT. 6 Z POPRZEDNIEJ
NARADY

- 7) INWESTOR PODTRZYMUJE ZAPISY Pkt. 7 z POPRZEDNIEJ NARADY.
- 8) ŻURAW ZOSTAŁ ODEBRANY.
- 9) WYKONAWCA JEST W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA POMIESZCZENIA TRAFU. STAN SIŁOWY DO 09.09.2022 R. STAN WYKOŃCZENIOWY DO ~~30.09.2022 R.~~ 15.10.2022 R.
- 10) PROJEKTANT PRZEBARAŁ RYSUNEK ZAKŁIENNY (PATRZ Pkt. 2 - DRZĄCZYSZEGO PROTOKOŁU).
- 11) PROJEKTANT DOKONA STOSOWNYCH KOREKT W PROJEKcie.
- 12) ZAPISY Pkt. 12 z POPRZEDNIEGO PROTOKOŁU SĄ NADAL AKTUALNE.

II. REAKCJA ROBÓT:

- 1) INSTALACJA WOD-KAN W PRZYZIEMIU C. NOWA WYKONANA
- 2) ZASYPKI W TRAKCIE, ZAKOŃCZENIE NADZPI W 7 M TYGODNIU PO ZABEZPIECENIU SĄPOŁU
- 3) MUROWANE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZOSTAŁE ZAKOŃCZONE DO 07.09.2022 R.
- 4) ZAKOŃCZENIE WYTACNANIA SĄPOŁU W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ZOSTAŁE ZAKOŃCZONE W 7 M TYGODNIU Z WYKŁUBIENIEM SĄPOŁU W SĄSIEDZTWIE NOWYCH PŁATEK SĄPOŁOWYCH TJ. W OSIACH
- 5) ROBÓTY ROZKIBROWE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE DO 15.10.2022 R.
- 6) PODKŁADY W CIĘŻAROWEJ NIE WYKONANE.
- 7) MUROWANE ŚCIAN NA 3 PIĘTRZE NIE WYKONANE.

8) WYMOCNIENIA STROPÓW W OSIACH B I D W TRAKCIE,
NIE ZAKOŃCZONE

9) STAN SPRAWY STROPI TRAFDO DO 09.09.2022 R.

III. PLANOWANY ZAKRES ROBÓT W BIEŻĄCYM MIEDNIU:

- 1) ZABUDOWANIE STROPÓW ŻELBETOWYCH PARTERU
W CZĘŚCI NOWEJ.
- 2) ZAKOŃCZENIE MUROWANA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.
- 3) ZAKOŃCZENIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.
- 4) WYKONANIE / ZAKOŃCZENIE ZASZPEC FUNDAMENTÓW.
- 5) KONTYNUACJA WZMACNIANIA STROPÓW STALOWYCH
W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH PRZEZ WZMACNIANIE
CEOLMBAMI
- 6) ZAKOŃCZENIE ROZBIÓRKI STROPU NAD 2 PIĘTRBEM
W PASIE POMIĘDZY OSIAMI 7-9 / A-H.
- 7) KONTYNUACJA WZMACNIANIA STROPÓW W OSIACH
B I D WEDŁUG RYSUNKU ZAMIESZCZONEGO,

IV. SPRAWY TECHNICZNE

- 1) PROJEKTANT WSKAŹE MIEJSCE PODCIĄGIENIA
KABLI GRZEJNYCH NA DACHU.

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.



LISTA OBEĆNOŚCI
BUDOWA MSWIA OPOLE ul. KOWALSKA 4
05.09.2022 R.

1. MAREK WĄTECZKI - kinowal budowl
2. DAMIAN SOSAŁA - TROMBUD
3. MAREK GOSIAŁOWSKI - insp. nadzoru Gr. elektryczna
4. GALINARZ GRZEGORZ - IN
5. MARCIN KROL TELEINTEGRA
6. MAREK JYDEK TELEINTEGRA
7. J1. Kwiecie SI 202 MSWIA w opolu