

PROTOKOL NR 25

RADA GMINY 09.01.2023 r.

BUDOWA: Przebudowa, Rozbudowa i nadbudowa Budynku
MSWiA ul. Konarskiego 4 - obecną ulgą listy obecności.

1. Bino Dykta przedstawiło informacje o braku konieczności podgrzewania upustów podłogowych i magazynu odpadów.
2. DO 11.01.2023 bino projektowe musi uzupełnić do projektu sanitarnego.
3. DO 10.01.2023 GL musi do uzgodnienia projekt zamowy przepływu sanitarnego.
4. Projektant musi przedstawić uaktualniony projekt kondygnacji dachowej uwzględniający altankę na dachu.
5. Projektant uaktualni i uzupełni rysunki prowadzący wentylacji obsługującej stację TRAFKO oraz odniesie się do konieczności wentylacji rozdzielni SN.
6. Autor Projektu uaktualni zgłoszone porady porażających kondygnacji.
7. Inwestor podejmuje decyzję o konieczności lub nie funkcjonowania przestroni nadstropowej.
8. GL sygnalizuje konieczność powierzenia fazy projektowania architektonicznego a prowadzeniem robót.

9. ZAKRES ROBÓT

- pokrycie dachu blachą u on 1-7 - 100%
- zaalazanie ubst 7-9 bez zmian
- zaalazanie ubst 9-11 bez zmian.
- os 11-15:
- wykonanie skyp uad IIIp.
- ubst 7-9 - bez zmian
-

10. Instalacja prądu elektrycznego oświetlenia i podświetlenia wewnątrz.

11. Stan zatrudnienia

- budowlani 17 + 7
- elektrycy 3
- wod-kan 4
- wentylacja 2
-

RAZEM: 33 osoby

12. Plan ubst na tydzień 11-12

- os 11-15 - ścieżki ogrzewania
- wykonanie fundament 7-9
- konstrukcja stropu pod centrole.
- demontaż istn. schodów z podłogą na IIp
- schody żelbetonowe u on 14-15 z Ip na IIp
- dobudowa konstrukcji u on 9-11.
- montaż instalacji podłogowych u on 11-15
- montaż przewodów kablowych zasilających centrole u on 6-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na rozdzielni na par. IVp.
- ustawienie centrów na dachu na konstrukcji
- zabezpieczenie pomieszczeń dla przewodów wentylacji mechanicznej.
- pomalowanie i pomalowanie pod instalację wodokan i co.

~~Na tydzień 11-12~~

13. GL infame, ie konstruktiva stalova fasad
zostane zauntom u zakone dr. 60%
bez skleria.








Na tym protidit zaluceno.

LISTA OBIECNOŚCI

9/9

BUDOWA MSU A OPOLE U. KOLARSKA 4

09.01.2023 godz. 10⁰⁰

1. MARTIN WATCZY - km. budowy - 
2. MAGORZATA SADOWSKA - ARCHITEKT 
3. RAFAŁ SADOWSKI - SKALA 
4. Michał Jankowski - TELEFONIKA - 
5. Marek Dudek - TELEFONIA - 
6. Tomasz Leja - inspektor nadzoru
7. Andrzej Zwornik - imp. nadz. d. 
8. Dariusz Grobowski - imp. nadz. bud. 
9. Zwiachuk Mirosław RAF-KLIM Zwiachuk
10. Jankowski Mirosław INSTALSERVICE