

PROTOKÓŁ NR 18

Z RADY BUDOWY Z DMA 07. 11. 2022 R

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MISIJA OPOZE ul. KOWALSKA 4

OBECNI WG ZAPROSZONEJ LISTY.

I. OMÓWIENIE SPRAW.

- 1) ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH - NALEŻY
ZAMONTOWAĆ KLAPY ODDYMIAJĄCE ~~WRAZ~~ BEZ
ZASLANIA KLAP. INSTALACJE W KLATKACH
SCHODOWYCH NCHODZĄ W ZAKRES II ETAPU BUDOWY.
- 2) WYKONAWCA NIE OTRZYMAŁ RYSUNKÓW ZAMIENNYCH
DOTYCZĄCYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KUMATYZACJI,
I NOD-KAN. (Z WYJĄTKIEM PODPOSIADKOWEJ).
WYKONAWCA OTRZYMAŁ RYSUNKI ZAMIENNE
BRANŻY: KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA I INSTALACJE
ELEKTRYCZNE.
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ PRZESŁA W DNIU
DZISIEJSZYM BRĄKUJĄCE RYSUNKI ZAMIENNE.
PROJEKTANCI BRANŻY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCY
PRZESŁA RYSUNKI DO 07. 11. 2022 A WYKONAWCA
UZYSKA PODPIS RZECZOSZANOWY DO 14. 11. 2022 R.
PPRZ.
- 3) INWESTOR ZWRACA UWAGĘ NA PRZESTRZEGANIE
PRZEPISÓW BHP.
- 4) WYKONAWCA WŁASNYM STARAMIENIEM UZYSKAŁ
RYSUNKI ZAMIENNE KONSTRUKCY W OSIACH
7:9 / A'6. PROJEKT ZAMIENNY ZOSTAŁ
ZAAKCEPTOWANY PRZEZ PROJEKTANTA KONSTRUKCY

- c.d 4) KTOŻY PEŁNI RÓWNIEŻ NADZÓR AUTORSKI.
WYKONAWCA PRZEBIARA INSPEKTOROWI NADZORU
W WERSJI PAPIEROWEJ FUNDAMENTY, NATOMIAST
PROJEKT W WERSJI ELEKTRONICZNEJ WYKONAWCA
PRZEŚLE W DMU DZISIEJSZYM.
- 5) PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ PRZYSŁA
NA DZISIEJSZĄ NARADĘ.
- 6) WYKONAWCA PRZEBIARA INSPEKTOROWI NADZORU
BRANŻY SANITARNEJ KARTY MATERIAŁOWE
DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY INSTALACJI PODPOSADZKOWYCH
WOD.-KAN. ORAZ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
KARTY MATERIAŁOWE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY ME
ZOSTAŁY DOTYCHCZAS PRZEBIARANE INSP. NADZORU
- 7) ZBRUJENIE STROPU NAD I PIĘTREM JEST W TRAKCIE
WYKONANIA.
SZKRYBY ŻELBETOWE ZOSTAŁY WTMOCNIONE.
- 8) WYKONAWCA PODTRZYMUJE TERMIN DO 25.11.2022 R
NA ZAKOŃCZENIE ROBÓT MURÓWKI NA III PIĘTRZE.
- 9) WYKONANO ROZBIÓRKI POSADZEK PARIETU WRAZ
Z USUNIĘCIEM GRUNTU W 100%.
- 10) PODKŁADY BETONOWE ZOSTAŁY WYKONANE
W POMIĘSZCZENIACH TECHNICZNYCH CZĘŚCI
ISTNIEJĄCEJ I CZĘŚCI NOWEJ. W POMIĘSZCZENIACH
GDZIE ME WYSTĘPUJĄ INSTALACJE PODPOSADZKOWE
PODKŁADY WYKONANO.
- 11) NA DZIEŃ 07.11.2022 WYKONAWCA ME UDOSTĘPNIŁ
POMIĘSZCZENIE RODZIELNI I TRAFOSTACJI Z UNAGI
NA ME ZAKOŃCZONE WSZYSTKIE ROBÓTY BUDOWLANE
ORAZ BRAKU RYSUNKÓW ZAMIENNYCH DOTYČĄCYCH
IDENTYFIKACJI.

- 12) INSTALACJE PODPOSAZDKOWE W CZEŚCI ISTNIEJĄCEJ Z WYJĄTKIEM CZEŚCI PODKIEDZY OSIAMI 7-9 ZOSTAŁY REWOCYTOWANE OD 15.11.2022 R. W CZEŚCI NOWEJ INSTALACJE PODPOSAZDKOWE ZOSTAŁY WYKONANE.
- 13) PLANUJE SIĘ REWOCYTOWAC PRAC BUDOWANIOM PODKIEDZY OSIAMI 7-9 OD DNIA 10.11.2022 R.
- 14) STAN ZATĘDNIENIA 30 OSÓB,
- 15) W DNIU 09.11.2022 MIAŁO ZOSTAĆ REWOCYTOWANE SIECI ZEWNĘTRZNE Z UWAGI NA WYMAGI FORMALNE Z MZD OROLE.


II. PLANOWANE PRACE W 45 TYGODNIU

- 1) W KILATOR SCHODOWEJ POM. OSIAMI 5-6 NA POZIOMIE 3 PIĘTRA
- 2) W KILATOR SCHODOWEJ POM. OSIAMI 1-2 W POZIOMIE 2 PIĘTRA
- 3) KONTYNUACJA ROBÓT MUROWICH 3 PIĘTRA
- 4) ZABÓJCENIE ZBRZYENIA STROPU FIUGRAN NAD 1 PIĘTREM I ZABETONOWANIE STROPU.
5. ZATACIMICENI DO PROTOKOLU DZISNYSZEPY NARODY JEST:

ZATACIMIK DO PROTOKOLU ODBIORU ROBÓT Z 31.10.2022 R. W ZATACIMICENIUM WISPECY-PIKOWANU WSZYSTKIE ELEMENTY ZADANIA PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W RAMACH ZAWARTY UOWY. DOKONANO SZCZEGÓŁOWY ANAUZY ZAAWANSOWANIA WYKONANIA TYOM ELEMENTÓW, KTÓRE ORESŁONO W %.

OBÓNY PROCENT ZAAWANSOWANIA ZADANIA NA DZEN 31.10.2022 R WYNOSI 19,87%

III. OD DWA 14 LISTOPADA 2022 ROKU
NARADY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ O GODZ. 10⁰⁰
NA TYM PROTOKOŁE Zakończono.



LISTA OBECNOŚCI

BUDOWA MSWIA OPOLE ul. KOWALSKA 4

07.11.2022 R.

1. HARTMUT WATZUM - k-budowy
2. DARIAN SOSAŁA - TECHBUD
3. Andrzej Zwoźniak - insp. nadz. el.
4. Ryszard Grabowski - insp. nadzoru bud.
5. Mirosław Zuchowicz RAF-KLIM
6. Marek Dudek Teleintegr
7. Michał Jędrzejowski Teleintegr
8. Tomasz Leja - inspektor nadzoru branży sanitarna
9. Mariusz Jankowski - SP ZOZ MSWiA w Opolu
10. Grzegorz Marek Technobud