

## Protokół nr 24.

Rada budowy 23.01.2023r

Budowa: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku  
MSWiA Opole ul. Kowalska 4.I Omówienie spraw z poprzedniej narady

1. Inwestor wpłaca prełożenia kontrowersyjnego szeregu gotowego na wykonanie w pustym podziemiu w pow. granic odpadów który był demantem prełargu.
2. ~~Brano~~ Inwestor nie posiada uzupełnień dokumentacji w zakresie projektu sanitarnego. ~~Inwestor twierdzi, że~~ brak tych rozwiązań nie powoduje wstrzymania prac na budowie.\*
3. Wykonawca przekazuje inwestorowi szeregowy zakres pytań w branży sanitarnej, elektrycznej, budowlanej dotyczący dotychczasowej realizacji. Przekazuje inwestorowi do 25.01.2023
4. ~~Wykonawca przygotowuje dokumentację dotyczącą technicznych przebiegów instalacji sanitarnych na pierwszym piętrze jako roboty dodatkowe.~~
5. W przestrzeni między stropowej uzupełnienie stropów aluminowymi odcięty uzupełnić szprycem i pomalować na biało.
6. Inwestor nie przyjmuje odpowiedzialności pomiędzy przedmiotem a dokumentacją projektową (przedmiot jest dokumentem pomocniczym) zgodnie z zaleceniami SIWZ i podpisany umową
7. Zakres robót
  - Zabetonowanie stropu nad 2 piętrem oraz 7-9
  - pozostałe zgodnie z protokołem 26

11. Stan zatrudnienia

Strona 43

28 osób

budowlana 21

elektrycy 3

seiterowa 4

12. Plan robót

- do kontynuacji w osi 4-8 - konstrukcja stalowa
- kontynuacja montażu trasy kablowej pod centralą
- ustawienie central na dachu kontynuacji
- konstrukcja prebii przejść pod instalację sanitarną
- izolacja i pokrycie dachu w osiach 1-7 - kontynuacja
- kontynuacja montażu konstrukcji Fasad

III Sprawy techniczne i inne

~~Podwykonawca~~ Wykonawca zgłasza rozbieżności w  
wynikach pomiarów sanitarnych wynikających z innego  
usytuowania ścian nośnych niż w projekcie

2. Inwestor zgłasza iż prace prowadzone na budowie  
są niezgodne z przepisami BHP szczególnie w  
warunkach zimowych

3. Inwestor informuje iż jeżeli nie zostaną powołani  
kierownicy robót wstępują prace w branżach  
gdzie kł. nie został powołany.

4. Wykonawca przygotowuje pełną informację w zakresie  
rysunków z podaniem miejsc - podejść do wyposażenia  
sanitarnego na pierwszym piętze w oparciu o  
posiadane dokumentację. Przejścia konieczne do wykonania  
w etapie I dla uniknięcia kontrowersji i kł. wykonawcy przy  
funkcjonowaniu projektu  
Na tym projekt zakończono i podpisano



# Lista obecności

Strona

Praca budowlana 23.01.2023r godz 10<sup>00</sup>

Budowa Przekładni, rozbudowa, nadbudowa budynku  
MSWiA Opole ul. Kowalska 4

- 1.
2. Gida Marek - Tedbał Gajda Marek
3. Marek Dutka - KRE Teleintegracja
4. Andrzej Zrozumieli - insp. m. i. el.
5. Michał Jankowski - Teleintegracja
6. Tarnowski Lech - inspektor nadzoru
7. H. Jankowski - SP 202 MSWiA 4 Opole
8. Miroslaw Zurecki R+F-KLMY Miroslaw Zurecki
9. Jankowski Miroslaw INSTALISERVICE Jankowski
10. Marek Walecki - kier. budowy