

Urząd Miasta Opole  
Wydział Urbanistyki, Architektury  
i Budownictwa  
pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole  
(520)

pieczęć właściwego organu

# Dziennik

## Budowy Rozbiórki \*) Montażu

# DB2s

nr

TOM II 379/22

Wydany dnia

08.02.2023

Dziennik Budowy zawiera 50 stron  
(25 oryginałów i 25 kopii)

**Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa (firma) i adres**

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  
ul. Krakowskiej 44, 45-075 Opole

**Rodzaj i adres budowy, rozbiórki, montażu \*)**

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku  
na potrzeby budownictwa gospodarczego specjalistycznej pracy  
ul. Kowalskiej 4 w Opole, cd. nr 176, 174, k.m. 76.  
obsz. Nowa wieś Kiełkowiec

Pozwolenie na budowę  
rozbiórke

Nr

17/22

z dnia

11.03.2023

r.

Dziennik należy prowadzić zgodnie z pouczeniem znajdującym się na odwrotnej stronie okładki.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika określa art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz. U. z 6 lipca 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami). Kto przystępuje do budowy lub  
prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45,  
podlega karze grzywny.

\*) Niepotrzebne skreślić

[www.informer.home.pl](http://www.informer.home.pl)

Norma: ZN-08/INF-01  
Wszelkie prawa zastrzeżone.



5 906372 820060



### Wykonawcy robót

Rodzaj robót	Imię i nazwisko lub nazwa (firma)	Adres (siedziba firmy)
OBIEKTY BUDOWLANE	TECHBUD Sp. z o.o.	Opole ul. Kępska 6.

Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej,  
w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii  
robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.

### Kierownik budowy

Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
MARCIN WĄŻEC	konstr. budowlana 50/90/op	9.06.22

### Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Elektroinstalacje	Marek Dudek	OPL/063/1/P005/10	

### Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis

### Osoby sprawujące nadzór autorski



Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	BUDOWLANE	MALGORZATA SADOWSKA	4131/31/2/2003	13.02.23

mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska  
uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
liczba 71343/1P/2003



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Urząd Miejski Dr  
Wydział Urbanistyki, Wzrostu  
18-200-00-001  
pl. Wolności 7-11, 45-018 Op.  
(+48)  
pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
13.02.2023	MARGORZATA SADOWSKA ARCHITECT	POKONANO BIEŻĄCY KONTROLI BUDOWY. STwierdzenie ZGODNOŚĆ WYKONANIA z PROJEKTEM. mgr inż. arch. Margorzata Sadowska uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Iz ewid. 7131/31/P/2003
13.02.2023	Tomasz Leja inspektor nadzoru	Kontrola budowy. Termin prace montażowe instalacji mek-kan. Tomasz Leja
13.02.2023	Ryszard Grabowski insp. mek-kan.	Zeznadam na rozpoczęcie robót kładących dachowego. Stwierdzam, że wcześniejsze roboty kładące dachowego wymagają usunięcia masy z posadzki warstwy styku. 
16.02.2023	MARCIN WISNIEWSKI inżynier budowy	1° kontynuacja robót z wykończeniem pokrycia dachowego. 2° wyprawa wykończenie trzonów w oporze umocnieniu na parterze 3° Do dnia dzisiejszego nie ma projektu pozwalającego na wykonanie robót instalacji wentylacji i klimatyzacji podłoj, wódt. 
	Tomasz Leja inspektor nadzoru sanitarnej	Rewizja dokumentacji proj. instalacji wentylacji i klimatyzacji przebieg w wersji dokumentacji w dniu 16.02.2023r. Tomasz Leja



**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
21.02.2023	Ryszard Griebner inż. nadz. bud.	<p>W dniu dzisiejszym dokonano oceny jakości wykonania robót w ilości 2szt.</p> <p>Stwierdzono co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zanokcista warstwa pod folią</li> <li>b) zanokcista warstwa pod styropianem na blasze trapezowej</li> <li>c) woda zastojowa na dolnej folii blaszy trapezowej</li> </ul> <p>Stwierdzono także zanokciznę 10cm warstwy nieiny mineralnej na słabie pionowej etyki nad folią dachową.</p> <p>Wykonawca przedstawił Inwestorowi technologię naprawy zanokcizny i warstw pokryw.</p>
23.02.2023	Tomasz Leja inspektor nadzoru	<p>Kontrola budowy. Trwała praca montażowa instalacji wod-kan w zakresie przewodów instalacyjnych.</p> <p>Tomasz Leja</p>
27.02.2023	Marcin Walicki inż. budowy	<p>Trwała praca hydrauliczna i pomiarowa pusty budynek. W pomiarach wykorzystano urządzenia i metody termiczne.</p> <p>Do otynkowania ścian zewnętrznych i dachu 20.02.2023r. 00. Wzrost zapylania aby można było bezkolizyjnie montować wentylację mechaniczną.</p> <p>Wstępną wady wentylacji.</p>








Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Urząd Miasta Opola  
Wydział Urbanistyki, Architektury  
i Planowania  
pl. Wolności 7-9, 45-013 Opole  
(0-43) 824 10 00  
pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
13.03.2023	HERR THE ARCH. KATARZYNA SADOWSKA	DOKONAŁO INSPEKCJI BIEŻĄCEGO STANU ZAAWANSOWANA PRAC BUDOWLANA.
15.03.2023	SP 202 MSWiA w Opolu H. Jliniec	W związku z utratą izolacji ze stropu i foki na balkonach parteru Inwestor zlecił wykonanie foki celem sprawnienia ułożenia stropu. Skierował się w tym celu do miejscowych lokalnych władz stropu, kierując zaproszenie. Po ułożeniu foki celem ułożenia bezwzględnie należy wykonać prace remontowe i odczekać przed inspekcją nadzoru.
16.03.2023	SP 202 MSWiA w Opolu H. Jliniec	W dniu dzisiejszym do tożsamer sprawowanie ułożenia foki parteru ze stropu. Konieczność wykonania prac remontowych i odczekać przed inspekcją nadzoru.
16.03.2023	HARUK WATKULI k. budowy	Zgłaszam wykonanie wszystkich prac i uzupełnień w izolacji. Posadziłem na podłogę budowlaną. Przygotowałem do ułożenia posadziłem cementację.
16.03.2023	Tomasz Lepi inspektor nadzoru	Kontrola budowy. Należy zwracać uwagę na zachowanie ciągłości m.in. instalacji wodnych oraz instal. elektrycznymi w posadzce. Po wykonaniu prac w betonizacji możliwe jest dalsze wykonanie instalacji.



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
17.03 2023	MAREK WATKIN k. budowy	Zgłoszenie do odbioru izolacji podposadzki w posadzkach w oniach 5-9 oraz 1-4. 
17.03 2023	Ryszard Grabowski inż. nadz. bud.	Kontrola prac związanych z izolacją podposadzki na posadzkach w oniach 1-4 i 5-9. Stwierdzono miejsca braku wyrównania folii przy ściąganiu, oraz pustki powietrzne pod styropianem. Folie należy uzupełnić i zamknąć pustki pod styropianem. Po wykonaniu tych prac należy przystąpić do dalszych robót. 
18.03 2023	MAREK WATKIN k. budowy	Usunięto usterek wskazane przez Inspektora Nadzoru w dniu 17.03.2023 
21.03 2023	MAREK WATKIN k. budowy	Zgłoszenie do odbioru zbrygniętych fundamentów pod mur oporowy przy drodze (ciąg pieszo-rowerowy). Zjazd do hali odwy. 
27.03 2023	Ryszard Grabowski inż. nadz. bud.	Odbiór zbrygniętych fundamentów na betonach. Kontrola wykonanych robót na fundamencie. Bez uwag. 



**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
28.03 2023	Tomasz Lępa inżynier nadzoru budowlanego	Kontrola budowy. Thureja prace montażowe instalacji wod-kan, c.o. oraz wentylacji. W pom. 23 jest wykonywany otwór w ścianie porteni na potrzeby instalacji wentylacji. W okolicy otworu znajduje się na poziomie I piętra balkon marmurowy. Należy zabezpieczyć jego posadowienie. Tomasz Lępa
30.03 2023	Ryszard Griebanki inż. nadz. bud.	Kontrola wykonanych robót. Należy wykonać spadochron bezpieczeństwa na murach ściany tak, aby odp. opór ścian na porywisty wiatr.
30.03 2023	MAREK WAWCZAK inżynier nadzoru	Zgłaszam do odbioru podłogę pod chodnik beton pod ziemią retencyjną. Marek Wawczak
30.03 2023	Grzegorz Murawski geotechnik	W dniu dzisiejszym odebrano podłogę pod chodnik beton pod ziemią retencyjną. Podłoga spełnia wymagania projektowe. Można wykonać chodnik beton.
03.04 2023	Marek Wawczak inż. budowy	Zgłaszam do odbioru zbieżność płyty fundamentowej z murkiem retencyjnym na wodę deszczową zgodną z wymogami zamawiającego. ZW 01 A1 z 23.03.2023
03.04 2023	Ryszard Griebanki inż. nadz. bud.	Odebrano wjeżdżalnię. Instalacja nie betonowana.



Urząd Miejski w  
Wydział Urzędowy  
13-114-01  
pl. Wolności 7-8, 43-618 Opatów  
(13)  
pieczęć właściwego organu

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
05.04.2023	MAREK WARECH k. budowy	Zgłoszenie do odbioru zbiorczego stanu podziemnego zbiornika retencyjnego wod. opadowych. Zbiorem wykonano w/w dysponuje zamknięciem KWO1/A1
06.04.2023	Ryszard Grieboncki inż. nadz. bud.	Kontrola wykonanych robót, odczynienia zbiorczego, zrealizacji na betonopracach. Wykonanie wykonania szachtu nad stopem (portem) pomieszczenia Nr 23.
11.04.2023	MAREK WARECH k. budowy	Na dzień dzisiejszy zamknięcie ustrojów wykonano w/w zbiorniki retencyjne w/w zbiorniki.
13.04.2023	MAREK WARECH k. budowy	Zgłoszenie do odbioru zbiorczego stanu szypowej zbiornika retencyjnego wod. opadowych. Zbiorem wykonano w/w dysponuje zamknięciem KWO1/A1
13.04.2023	Ryszard Grieboncki inż. nadz. bud.	Kontrola wykonanych robót, odczynienia zbiorczego, zrealizacji na betonopracach



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
14.04.2022	MAREK WĄSIK k. budowy	Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze wytyczenia wyznaczników nowego podłoża funkcjonującej podkierowni. Nadto wysuła w tym zakresie uwaga i nie posiadamy (wizja nr 3) koncepcji planu wykonawczego p.poz.
21.04.2022	Marek Walecki k. budowy	Zgłoszenie do odbioru zbrojenia. Przy fundamencie pod zbrojenie. Złoty wykonano zgodnie z wytyczeniem zaliczonym.
24.04.2023	Ryszard Grabonka insp. nadz. bud.	odebrano ułożenie zbrojenia na betonowanie. Kontrolę wykonanych robót.
24.04.2023	Marek Walecki k. budowy	Zgłoszenie wykonania przyłącza wodnego do budynku. Wykonano zgodnie z PT. Przyłącze zostało oddane p.poz. WIK POŁE. Dokonano również pomiaru geodezyjnego wykonanej instalacji.
24.04.2023	Terrence Leja inspektor nadzoru sanitarny	Potwierdzam wykonanie przyłącza wody do budynku. Roboty wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Terrence Leja



## Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Urząd Miejski w  
Wieliczce  
18-100  
pl. Wolności 14, 43-500 Wieliczka  
(43)

pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
28.04 2023	Henrik Walczak k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbieranie materiału oporowego zbierania na teren. Zbieranie wykonano 4/4 wysokości zamierzonego
28.04 2023	Ryszard Grabowski imp. nadz. bud.	Całkowicie zbieranie materiału oporowego. Zmniejszenie na wyznaczonych kontrolę wykonanych robót.
28.04 2023	Tomasz Leja inspektor nadzoru branży sanit. i higieny	Kontrola budowy. W dniu bieżącym wykonano szereg robót przykrycia kanału zacji sanit. (od budynku do studni rozprężnej części Hoczmy mrocznej). Tomasz Leja
05.05 2023	Tomasz Leja inspektor nadzoru branży sanit.	Kontrola budowy. W dniu bieżącym roboty wewn. instalacji wod-kan oraz centr. ogrzewania oraz kanały tłoczne przykrycia kanalizacji sanit. i higieny. Tomasz Leja
08.05 2023	Harald Dziel k. wst. elek.	Trwałe prace elektryczne u budynku o zakresie skupienia instalacji elektrycznych i teletechnicznych. U dniu bieżącym zbudowano kanały kanały.
08.05 2023	Henrik Walczak k. budowy	Zgłaszam do odbioru zbieranie materiału oporowego na wysokości wieży sanitarnej. Zbieranie wykonano zgodnie z uzgodnieniami zamierzonymi.



**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
2.05.2013r.	Ryszard Grabowski inż. nadz. bud.	Odebraniem robót, tematem up betonowanie. kontrolę wykonywania robót. 