

Protokół nr 24

Z Rady budowy z 02.01.2023 r

Budowa: Przebudowa, Rozbudowa, nadbudowa Budyńka MSWiA ul. Karłowicza 4

K. Obecni według zatężonej listy obecności.

I Sprawy bieżące

Zaawansowanie w osi 1-7

- 1) klatka schodowa 1÷3 wykonana
- 2) wykonano 5÷6 klatka schodowa
- 3) w poziomie II piętra zakończono wzmocnienia stropów
- 4) w poziomie III piętra konstrukcja stelażu wykonana, wykonano 50% pokrycia blach
- 5) Okna zamontowane w ok 60%

6) Prace mur zakończone

7) Podłogi bet. zakończone

II Zaawansowanie robót budowlanych w osiach 7÷9

- 1) wykonano tynki i stopy w osiach ki 6
- 2) wykonano stępy i podłogi - " -
- 3) wykonano ściany zewnętrzne w osiach -

III Zaawansowanie w osiach 9÷11

- 1) w poziomie I piętra wykonano stępy i ściany
- 2) strop nad parterem nad klatką schodową nie wykonany
- 3) w poziomie II piętra zaawansowanie jak na I piętrze pkt 1.2
- 4) w poziomie III piętra wykonano konstrukcję stelażu w 100%

IV Zaawansowanie w osiach 12:15 (część nowa - dobudowa)

- 1) Parter wyk. w 100%
- 2) I piętro wykonano ściany, stępy, szybwindy, podłogi i strop 100%
przerobiony schody

3) II piętro zaawansować jak w pkt 2

4) III piętro ślasy wykone, szyby, windy ślasy wykonawstwo 100%

V) Zaawansowanie urboje'u zwanego

1) wykonanie urzycu

2) wykonanie kabel SN, podłączenie zięty dokumenty wykonane do uruchomienia 11.01.2023 r

VI) Inwestor wniośuje do wykonawcy o przedstawienie listy kierowników ~~branżowych~~ robót branżowych

Na tym protokół zakończono i podpisano

Lista Obecności

Budowa MSWiA Opole ul. Kowalska 4.

02.08.2023 godz 10⁰⁰

1. MAREK WATECH - k. budowy
2. MAREK DUDOK - kls ROB. ELEKTRYCZNYCH
3. Ryszard Grabowski - insp, robot bud.
4. Michał Janowski - Teleintegra - M
5. RAF-ILIM Mirosław Zwachuch
6. A. Jurek - SP 202 MSWiA w Opole
7. Tomasz Leja inspektor nadzoru
8. Cezary Kuc - Teleint






