

PROTOKÓŁ NR 3

Z RADY BUDOWY W DNIU 11.07.2022 R

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MSHIA OPOLSKA UL. KOWALSKA 4

OBEJCI WŁOŻENIEM LISTY.

I. OMÓWIENIE SPRAW Z POPRZEDNIEJ NARADY


- 1) ZASILANIE PLACU BUDOWY — W DNIU 11.07.2022 R
PLANOWANE JEST PODJĘCIE PRZEZ DAWON
I MONTAŻ LECNIA.
- 2) WYCINKA 3 DRZEW — W TRAKCIE ZAKŁADANIA.
- 3) KABEL SN — PROBLEMY ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ
WYKONANIA ROBÓT W REJONIE KABLA SN
— SPRAWY W TOKU.

II PLANOWANY ZAKRES PRAC W 28 TYGODNIU

- a) KONTYNUACJA PRAC ROZBIÓRKOWYCH W BUDYNKU
- b) KONTYNUACJA WYKOPU DO KABLA SN
- c) CHUDY BETON
- d) ZBRÓJENIE FUNDAMENTÓW W OSIACH A-F/12-15
- e) MONTAŻ PRĘTÓW TRZPIENI NA 3 PIĘTRZE

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO; PODPISANO.
TERMIN NASTĘPNEJ NARADY 18.07.2022 R.

PROTOKOŁANT:

 Damian Szwed

LISTA OBECNOŚCI

BUDOWA U. KOLNICKA 4 - MSWIA OPE

11.07.2022v godn 8^w

1. MARTIN WATZUM - Inv. budowy

2. JAMIAN SOWADA - TECHBUD

3. Halina Jlinie - ST 202 MSWIAWOXOLU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Jlinie', is written over a faint, rectangular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation.