

RADA BUDOWY Z DNIĄ 06.02.2023 R.

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA  
BUDYNKU MISHIA W OPOLU M. KOWALSKA 4.

1. INWESTOR STwierdza, że roboty są prowadzone  
mierzgodnie z przepisami BHP; niekompletne  
bariery ochronne w klatce schodowej  
nieprawidłowo prowadzone (brak podwieszenia)  
kable elektryczne od poziomu do urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych, ułożone  
bezładnie przy zbrojeniach w ciągach  
komunikacyjnych.
2. W dniu dzisiejszym nieobecny jest na naradzie  
kierownik budowy i kierownik robót sanitarnych,  
do dnia dzisiejszego generalny wykonawca  
nie wskazał pisemnie występujących kierowników  
robót.
3. Spotkanie z informatykiem w dniu 31.01.2023  
odbyło się z udziałem kierownika budowy  
i kierownika robót elektrycznych,
4. G.W. nie dokonał inwentaryzacji pionowości ścian  
temat należy uzgodnić z projektantami ~~na~~  
w ramach nadzoru autorskiego w dniu  
13.02.2023 R.

5. STAN ZATRUDNIENIA: 29 OSÓB  
BUDOWIANCY: 22  
ELEKTRYCY: 3  
SANTARNI: 4

6. ROBOTY WYKONANE W 5 TYGODNI.

- a) BLACHA W OSI 7-9 ZOSTAŁA WŁOŻONA,
- b) TRASY KABLOWE POD CENTRALE W TRAKCIE,
- c) PRZEBIEGA PRZEBYŁO POD INSTALACJE SANITARNE W TRAKCIE.
- d) IZOLACJA I POKRYCIE DACHU W OSIACH 1-7 ZOSTAJE WSTRZYMANA Z UWAGI NA NIEJAKIE TEMPERATURY. KONTYNUACJA PO POPRAWIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
- e) SKUKANIE TYNKÓW W POZIOMIE PARTERU W TRAKCIE,
- f) STROP NAD PARTEREM W OSIACH 7-9 TRWA MONTAŻ.
- g) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODTYNKOWE W TRAKCIE,
- h) PODEJŚCIA WOD-KAN. SĄ KONTYNUOWANE

7) UWAGA INWESTORA DOTYKAJĄCA STANU Z 31 STYCZNIA I 6 LUTEGO 2023R. INWESTOR STwierdza CAŁKOWITE ZAMOKNIĘCIE ŚCIAN I STROPÓW W WIELU OBSZARACH BUDYNKU POWIĘZY PARTERU. NA POWIERZCHNIACH YCHAI UTRZYMUJE SIĘ OBRODZENIE. INWESTOR WMOŚCUJE O SKUCIE WSZYSTKICH TYNKÓW ŚCIAN I SUFITÓW, KTÓRYE ZAMOKŁY W CELE ICH OSUSZENIA. JEDNYM Z WAPUNKÓW



c.d. 7)  
ODBIORU BUDYNKU BĘDĄCE STwierdzenie, że  
ściany i stropy powyżej parteru są suche.

8) INSPEKTOR NADZORU WNOŚI O ZWIĘKSZENIE  
STANU OSOBOWEGO.

9) G.W. PRZEDŁOŻY DO 15 LUTEGO 2023 R  
KOMPLET DOKUMENTÓW DOTYCAJĄCYCH ZABUDOWANIAM  
PROFILU FASADOWYCH SYSTEMU REYNERS.

10) W DNIU 02.02.2023 R. TAUPON DOKONAŁ  
ODBIORU PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO  
WRAZ ZE STAGĄ TRAFO W BUDYNKU.

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.

TERMIN NASTĘPNEJ NARADY 13.01.2023 R.



# LISTA OBEENOBEL

strona 424

PADA BUDOWY Z DMA 06.02.2023r.

BUDOWA: PRZEBUDOWA, POZBUDOWA, NADBUDOWA  
BUDYNKU MSWIA OPOLE ul. KOWALSKA 4

1. DAMIAN SOSADA - TEAMBUD opole
2. DAWID WOJ
3. Gajda Marek
4. Andrzej Zwiernicki - imp. mel. st.
5. Ryszard Grabowski imp. wood. bud.
6. Marek DeSeth kow. rob. elektryk
7. Michał Janowski TELEINTEGRA
8. Turek Lesi inspektor nadzoru
9. H. Jankowski SZYBKO MSWIA w Opolu
10. Klementyna Zwiernicka Zof - klin