

PROTOKÓŁ NR 4

Z RADY BUDOWY W DNIU 18.07.2022 R

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MSHIA OPOLE UL. KOWALSKA 4

OBECNI WG ZAPROTOWANY LISTY:

I. OMÓWIENIE SPRAW Z POPRZEDNIEJ NARADY

- 1) ZASILANIE PRACU BUDOWY OD 12 LIPCA 2022 R
- 2) WYCENA 3 DRZEW - W TRAKCIE ZAKŁADANIA
- 3) KABEL SN - W DNIU DOKŁADNYM ZOSTANIE
WŁOŻONA RURA OCHRONNA AROTA POD NOWĄ
TRASĘ KABLA SN. TELEINTEGRA ZAKŁADNA
FORMACUSI Z TAURONEM I ORGANIZACJA RUCHU
ZWIĄZANE Z WŁOŻENIEM NOWEGO KABLA SN.
WŁOŻENIE NOWEGO KABLA SN NASTĄPI W OBRĘBIE
33 ÷ 35 TYGODNIEN 2022 R.
- 4) WYKONANIE ZAKOŃCZENIE ZBROJENIE STÓP
I FUNDAMENTU WINDY W OSIACH od A do C
W CZĘŚCI ROZBUDOWANEJ. Z POWODU NIEOBECNOŚCI
INSPEKTORA NADZORU ODBIÓR ZBROJENIA
ZOSTANIE DOKONANY JEDNOSTRONNIE PRZEW
BIEROWMKA BUDOWI.
- 5) KONTYNUACJA MONTAŻU PRĘTÓW TRZPIENI NA 3 PIĘTRZE.




II. SPRAWY BIERĄCE

- 1) WZBODMONO Z INSTRUKCJĄ NADZORU PRZYGOTOWAŁ Z WYKREŚLONEGO POMIESZCZENIA W TRAFOSTACJI, POWIĘKLE WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA - WYKONAWCA INWESTOR.
- 2) TELEINTEGRA WYSTĄPI DO TAWRONU W DNIU OLSIŃSKIM ZE ZGŁOSZENIEM ODNOSNIE ZABEZPIECZENIA KABLA SN PURĄ OCHRONNĄ W OSIACH 1-3, WYKONANIE PLANOWANE W 30 TYGODNIU.
- 3) WYKONAWCA PRZYGOTUJE POMIESZCZENIE TRAFOSTACJI POD WGLĘDEM BUDOWANIM DO KOŃCA SIERPNIA.
- 4) TELEINTEGRA PODA MINIMALNY WYMIAR DRZWI DO TRAFOSTACJI, WYKONAWCA ZAMÓWI DRZWI DZ7 B160 JAKO Z SZEROKOŚCIĄ 1 STUWA ZAMIAST DWÓCH DRZWI 1-SZEROKOŚCIOWYCH O ŚWIETEL PRZĘSŁA MINIMUM 140 CM.
- 5) WYKONAWCA POINFORMUJE INWESTORA O WYBORZE PODWYKONAWCY PRZEMOŁY: WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
- 6) INWESTOR ZGŁASZA POTRZEBY WYKONANIA W TRYBIE PEŁNYM ROZBUDOWY JEKAN DUKOWYCH OD SUFITU DO POSADZKI.
- 7) 13 LIPCA 2012 WYKONAWCA OTRZYMAŁ PRZEMOŁ ZAŁOŻENIEM FUNDAMENTÓW POD KŁATKĄ SCHODOWĄ W OSIACH 1-3 / 1-F.

III. PLANOWANY ZAKRES PRAC W 29 TYGODNIU

- 1) KONTYNUACJA ROZBUDOWY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.
- 2) REMONTOWANIE ROZBUDOWY STROPIU I ŚCIAN POD KŁATKI SIECIOWE W OSIACH 1-3/1-F ORAZ 5-7/1-F
- 3) KONTYNUACJA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH W CIERŚCI NOWEJ ROZBUDOWANEJ.

NA TYM PROJEKcie Zakończono i PODPISANO. (PATER LISTA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
OBECNOŚCI)


Damian Siedg

LISTA OBECNOŚCI
BUDOWA MSWIA OPOLE ul. KOWALSKA 4
18.07.2022 R godz. 8⁰⁰

1. MARTIN WAVECUM - ~~MAST~~ Inwenty budowy
2. DAMIAN SOSAŁA - TECHBUD
3. MAREK GOSTAWSKI - INSP. NADZORU ELEKTRYK
4. Andrzej Klimowicz - TELEINTEGRA
5. Michał Janyskowski - TELEINTEGRA Janyskowski
6. Halina Knička - SP 202 MSWiA.
7. Józefina Mironow - MYR-BUD