

PROTOKÓŁ NR 0

STRONA 1

Z RADY BUDOWY W DNIU 22.06.2022 R

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MSWIA OPOLE ul. KOWALSKA 4

OBECNI:
WEDŁUG ZAKŁADANEJ LISTY

USTALENIA:

- 1) OMÓWIONO SPRAWY ORGANIZACYJNE
OBIEG DOKUMENTÓW
NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE
- 2) KARTY MATERIAŁOWE
NA WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE
CHRONOLOGICZNIE, OBOWIĄZUJE INTERACJA
ZAKŁADACI ATYSTY.
- 3) TYMCZASOWE ZASILANIE PLACU BUDOWY
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
NA PODSTAWIE OSTATECZNEGO PROJEKTU
PANA WYŁĘGACZY.
- 4) PRZYSTĄCZE C.O. DO BUDYNKU
WYKONA ECO OPOLE NA PODSTAWIE
PROJEKTU W GESTII ECO.
- 5) ROBOTY ROZBIÓRKOWE
DOPRECYZOWAĆ ZAKRES W ODNIESIENIU
DO: TYNKÓW I NAPSTO POMIĘDZY ŁASTRYCZĄ
A STROPIEM
- 6) KOUZJA KABLASN Z ROBOTAMI
ROZBIÓRKOWYMI POD KŁATKI SCHODOWE
ORAZ NOWYM FUNDAMENTAMI POD
NOWE KŁATKI SCHODOWE I CZĘŚCI ROZBUDOWY
BUDYNKU

PADA BUDOWY 22.06.2022 R.

KONIECZNE SĄ URZODNIENIA BRANŻOWE
ODNOŚNIE PRZEBIEGU KABLA.


KONIECZNA JEST ZGODA WŁAŚCICIELA
SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI NA ZMIANĘ PRZEBIEGU
KABLA SN ODNOŚNIE ROZPOCZĘCIA OBEJŚCIA
NA TERENIE SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI. TY. TS GWARDA,

7) KOUZJA DRZEW ME OBYĘTYM DECTZJA
ZGODY NA WTCINKĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEWIĄZDU
SPRZĘTU I SAMOCHODÓW W CELU WYKONANIA
ROBOT ZA BUDYNKIEM.

8) PRZEDNA POSADZKI PARTERU.
ZMIANA POZIOMU POSADZKI + 7 cm
Z PRZEDNEJ 154,50 NA 154,57
DECTZJA I AKCEPTACJA PROJEKTANTA.

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.

PROTOKÓLOWAŁ:



LISTA OBECNOŚCI

22.06.2022✓

1. MAREK WALECKI - inż. budowy
tel. 502 231 151 mwalecki@op.pl
2. MAREK GOSŁAWSKI - inspektor branży elektrycznej
tel. 570 268 122 marek.goslowski@gmail.com
3. GALINIAK GRZEGORZ - INSPEKTOR KONSTRUKCYJNY
OPRZ. STALOWY
tel. 571-242-192 biuro@inzynierastal.pl
4. Malina Jolanta - SP 202 MSWiA w Opolu
tel. 887-204-545 hilmicka@sp202mswia.opole.pl
5. DAMIAN SOSADA - kierownik robót budowlanych
tel. 515 185 483 dsdaso59@gmail.com
6. DAWID WOS TECHBUD SP. Z O.O. - Prezes zarządu
tel. 662 216 972 d.wos@techbud.opole.pl