

Pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

# DZIENNIK BUDOWY\*)

NR 361 ..... 2022 r.

Wydany dnia 08.07 22 r.  
Zawiera 36 ponumerowanych podwójnych stron

Inwestor Gmina Gniewkowo  
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo  
(nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj Budowa ścieżki rowerowej oraz  
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż dr. krajowej nr 15

Adres budowy / rozbiórki\*) dz. nr 31/9, 32/1, 33/1, 34/1, 35/3, 31/3  
obsz. Sudacówka oraz dz. 1/1, 2, 3/5 obsz. Buczkowo

Pozwolenie na budowę / ~~rozbiórkę~~  
Zgłoszenie budowy / ~~rozbiórkę~~\*\*) z dnia 28.02 2022 r. Nr AB.6740.2.4.2022

\*) Dziennik Budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych




\*\*) Niepotrzebne skreślić

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.11. 2022	<p>Usługi Geodezyjno-Kartograficzne <b>GEOSAT</b> Aleksander Czarnik ul. Cicha 24 88-153 Kruszwica NIP 5562559732 REGON 341440491 tel. 660 680 013</p>	<p>W dniu 18.11.2022r. wyznaczono na gruncie pniebrę ścieżki rowerowej zgodnie z planem zagospodarowania dróg wyznaczono reper rdzocy. <b>GEODETA UPRAWNIONY</b> mgr inż. Aleksander Czarnik uprawnienia nr 22702</p>
21.11. 2022r	<p><b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Marcin Maćkowiak Jpr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0092/WBD/19</p>	<p>Wprowadzono tymczasową organizację ruchu po wyshkaniu przez Inwestora zahtualizowanej kłauzuli w zakresie terminum wprowadzenia tymczasowej org. Rozpoczęto roboty ziemne na kierunku od miejscowości Gniewkowo w stronę Suchańtoshi po podpisaniu przez Inwestora porozumienia z GDDKiA w zakresie prowadzenia robót. Budowa o charakterze liniowym. <i>Maćkowiak</i></p> <p>Inwestor przeharat projekt techniczny. <i>Maćkowiak</i></p>
02.12. 2022r.	<p><b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Marcin Maćkowiak Jpr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0092/WBD/19</p>	<p>Trwają roboty ziemne - wyhopy i nasypy na trasie nowoprojektowanej ścieżki rowerowej oraz pieszorowerowej zgodnie z projektoraną niveletą. <i>Maćkowiak</i></p>

Dziennik Budowy Nr ..... 361 / 2022 r.

oryginal

3

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
23.12. 2022r.	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Marcin Maćkowiak Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0092/WBD/19	Trwają roboty ziemne - wykopu i nasypy. Rozpoczęto montaż obrotowej betonowej wzdłuż trasy przebiega ścieżki rowowej i pieszonowrowowej. Przeprowadzono prace robocze i pogodowe przy nacięciu brukowej przed kapturką oraz wzdłuż ogrodzenia przy budynku dawnej szkoły. Prace budowlane wstrzymano na okres świąteczno-noworoczny. 
20.01. 2023r.	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Marcin Maćkowiak Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0092/WBD/19	Brał możliwość kontynuowania robót z uwagi na warunki atmosferyczne w okresie zimy i warunków terenowych utrudniające dojazd do miejsca przeważania prac ciężkim sprzętem. 
10.02. 2023r.	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Marcin Maćkowiak Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0092/WBD/19	Brał możliwość kontynuowania robót w konsekwencji intensywnych opadów atmosferycznych, a także występujących napręgnięciach wierzchnich i dodatkich temperatur powodujących utrudnienia komunikacyjne na placu budowy. 

Dziennik Budowy Nr ..... 361 / 2022 r.

oryginal

4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.03. 2023r.	<p><b>KIEROWNIK BUDOWY</b></p> <p><b>mgr inż. Marcin Maćkowiak</b> Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0092/WBD/19</p>	<p>Wznowiono roboty budowlane w związku z poprawą warunków terenowych na placu budowy. Trwają roboty ziemne oraz roboty montażowe przy obiektach betonowych. Wykonano wyhopy pod trasy nowoprojektowanej kanalizacji kablowej oraz pod wentaie studni kablowych.</p> <p><i>[Signature]</i></p>
10.03. 2023	<p>Kierownik robot telkom.</p>	<p>Rozpisano roboty związane z budową kanału technologicznego</p> <p><b>mgr inż. Marek Próba</b> Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii i instalacji urządzeń liniowych 0364/97/U</p>
14.03 2023	<p><b>Piotr Wiśniewski</b> inż. br. telekom. Piotr Wiśniewski Upr. bud. w telekom. do kierowania robotami bud. w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji szwadowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakr. linii, instalacji i urządzeń liniowych Nr upr. 1942/00/U K-PIIB Nr ewid. KUP/1E/0066/04</p>	<p>Potwierdzam rozpoczęcie robot przy budowie kanału technologicznego wraz z studniami kablowymi</p> <p><i>[Signature]</i></p>
31.03 2023	<p>Kierownik robot telkom.</p>	<p>Zgłaszam wykonanie i budowę studni telkom. typu SKP-2 szt 8. Studnie bez wyposażenia.</p> <p><b>mgr inż. Marek Próba</b> Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii i instalacji urządzeń liniowych 0364/97/U</p>

Dziennik Budowy Nr ..... 361 ..... / 2022 r.

oryginal

5

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
31.06 2022	<p><b>Piotr Włsiński</b> mgr inż. Telekom</p> <p>Upr. bud. w telekomunikacji, kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą urządzeń liniowych linii, instalacji i urządzeń liniowych Nr upr. 1942/001U K-PIIB Nr ewid. KUPI/IE/0068/04</p>	<p>Dotwierdzam wykonanie robót przy budowie kanału technologicznego i studni kablowych w opisanym zakresie.</p> <p>✓ <i>[Signature]</i></p>
11.04. 2023	<p><b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Marcin Maćkowiak Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0092/WBD/19</p>	<p>Przeprowadzono badania stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego. Rozpoczęto układanie warstwy odsączającej z piasku. Inwestor wprowadził na teren budowy innego wykonawcę, który realizuje roboty instalacyjne przy wodociągu relacji Gnieznowo - Suchańsk. <i>[Signature]</i></p>
19.04. 2023	<p><b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Marcin Maćkowiak Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0092/WBD/19</p>	<p>Trwa układanie warstwy odsączającej z piasku wraz z zagęszczeniem. W uzgodnionych miejscach rozpoczęto układanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego. <i>[Signature]</i></p>
29.04. 2023	<p><b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Marcin Maćkowiak Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0092/WBD/19</p>	<p>Przeprowadzono badania stopnia zagęszczenia warstwy odsączającej i podbudowy zasadniczej. Prace budowlane wstrzymano z uwagi na realizację prac przez firmę instalującą wodociąg na odcinku nowobudowanej ścieżki. Dalsze prace możliwe po zakończeniu układania rurociągu i odtworzeniu podbudowy. <i>[Signature]</i></p>