

**ZESTAWIENIE PROCENTOWE WYKONANYCH PRAC zadania  
pn. Parkuj i Jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku**

Lp.	Rodzaj robót , asortymenty, elementy	Procent zaawansowania robót na dzień 16 września 2022 r
1	2	3
<b>I</b>	<b>Roboty dachowe</b>	<b>87,12%</b>
1.	Dach konstrukcja	100,00%
2	Dach - pokrycie materiałami rolowanymi , membranami dachówka bitumiczną	45,00%
3	Dach rynny i rury spustowe	40,00%
<b>II</b>	<b>Roboty wewnętrzne</b>	<b>80,34%</b>
1	Izolacja ścian nadziemia ciepłe i przeciwdźwiękowe wykonane od wewnątrz	86,00%
<b>III</b>	<b>Stan wykończeniowy wewnętrzny</b>	
1	Posadzki 216 m2	83,00%
2	Sufity podwieszane 216 m2	61,00%
3	Okładziny z płytek 125 m2	72,00%
4	Tynki 1080 m2	100,00%
5	Malowanie, gipsowanie ścian sufitów 1171 m2	100,00%
6	Ścianki działowe 77 m2	100,00%
7	Zamurowania 25m3	100,00%
8	Drzwi wewnętrzne	60,00%
9	Okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe	100,00%
10	Ławy	0,00%
11	Tablice informacyjne , dwustronne z plexi, konstrukcja stalowa lakierowana	0,00%
12	Kosze na śmieci	0,00%
13	Inne roboty wykończeniowe wewnętrzne	0,00%
14	Instalacja ppoż. w budynkach	75,00%
15	Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe w budynkach biurowych	81,00%
16	Instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło w budynkach biurowych	72,00%
17	Instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej w budynkach biurowych	68,00%
18	Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne w budynkach biurowych	90,00%
19	Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej w budynkach biurowych	75,00%
20	Instalacje monitoringu, CCTV w budynkach niemieszkalnych ( 5 kamer wewnętrznych , 2 zewnętrzne)	0,00%