

Harmonogram Rzeczowo Finansowy dla Kontraktu:
Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego

| Id. | Nazwa Zadania | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | Poprzedniki | Następniki | Koszt | lip | Kw 3 2022 sie | wrz | paź | Kw 4 2022 lis | gru | sty | Kw 1 2023 lut | mar | kwi | Kw 2 2023 maj | cze | lip | Kw 3 2023 sie | wrz | |
|-----|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|--|
| 38 | Kolizja SN1 | 5 dn | czw, 27.10.22 | śro, 02.11.22 | 77ZR-21 dn | 39 | 26 001,07 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Kolizja SN2 | 5 dn | czw, 03.11.22 | wto, 08.11.22 | 38 | 40 | 23 620,90 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Kolizja SN3 | 5 dn | śro, 09.11.22 | wto, 15.11.22 | 39 | 41 | 23 620,90 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Kolizja SN4 | 5 dn | śro, 16.11.22 | pon, 21.11.22 | 40 | 42 | 29 804,34 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Kolizja SN5 | 5 dn | wto, 22.11.22 | sob, 26.11.22 | 41 | 43 | 30 669,79 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Zabezpieczenie istniejących sieci kablowych nN i SN | 5 dn | pon, 28.11.22 | pią, 02.12.22 | 42 | 44 | 31 148,52 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Kolizja oświetlenia ulicznego | 11 dn | sob, 03.12.22 | czw, 15.12.22 | 43 | 79;82ZR-1 dzień | 235 282,67 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Identyfikacja kabli niepodlegających przebudowie | 3 dn | czw, 27.10.22 | sob, 29.10.22 | 77ZR-21 dn | 90 | 23 801,80 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej | 12 dn | czw, 27.10.22 | czw, 10.11.22 | 77ZR-21 dn | | 210 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej-Orange | 12 dn | czw, 27.10.22 | czw, 10.11.22 | 77ZR-21 dn | 90 | 144 644,91 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej-Polkomtel | 12 dn | czw, 27.10.22 | czw, 10.11.22 | 77ZR-21 dn | 90 | 65 355,09 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Przebudowa monitoringu | 4 dn | pon, 06.03.23 | czw, 09.03.23 | 51ZR+61 dn | 90 | 8 800,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Oświetlenie uliczne | 78 dn | pią, 16.12.22 | sob, 18.03.23 | | | 905 850,01 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Demontaż | 5 dn | pią, 16.12.22 | śro, 21.12.22 | 77ZR+20 dn | 52ZR+61 dn;49ZR+61 dn;57ZR+50 | 918,99 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Roboty ziemne | 4 dn | pon, 06.03.23 | czw, 09.03.23 | 51ZR+61 dn | 53 | 408 582,31 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Słupy, wysięgniki, oprawy, uziemienie | 6 dn | pią, 10.03.23 | czw, 16.03.23 | 52 | 54;80ZR-29 dn | 477 489,58 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Pomiary, prace uzupełniające | 2 dn | pią, 17.03.23 | sob, 18.03.23 | 53 | 90 | 18 859,13 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Sygnalizacja świetlna Śmigłego-Rydza/Grota-Roweckiego | 16 dn | wto, 21.02.23 | pią, 10.03.23 | | | 350 000,01 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Demontaż latarni i słupów | 5 dn | wto, 21.02.23 | sob, 25.02.23 | 51ZR+50 dn | 58 | 11 697,34 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Budowa kanalizacji kablowej | 5 dn | wto, 21.02.23 | sob, 25.02.23 | 51ZR+50 dn | 58 | 83 445,08 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Montaż masztów i słupów | 4 dn | pon, 27.02.23 | czw, 02.03.23 | 57;56 | 59;60 | 147 126,81 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Pętle indukcyjne | 2 dn | pią, 03.03.23 | sob, 04.03.23 | 58 | 79ZR-9 dn | 34 691,09 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Roboty kablowe, aparatura sterownicza | 7 dn | pią, 03.03.23 | pią, 10.03.23 | 58 | 90 | 73 039,69 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Sygnalizacja świetlna Śmigłego-Rydza/Przybyszewskiego | 22 dn | śro, 01.03.23 | sob, 25.03.23 | | | 504 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Demontaż latarni i słupów | 6 dn | śro, 01.03.23 | wto, 07.03.23 | 51ZR+57 dn | 64 | 20 427,18 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Budowa kanalizacji kablowej | 6 dn | śro, 01.03.23 | wto, 07.03.23 | 51ZR+57 dn | 64 | 170 419,87 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Montaż masztów i słupów | 5 dn | śro, 08.03.23 | pon, 13.03.23 | 63;62 | 65 | 227 127,19 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Pętle indukcyjne | 3 dn | wto, 14.03.23 | czw, 16.03.23 | 64 | 66;79ZR-10 dn | 38 088,37 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Roboty kablowe, aparatura sterownicza | 8 dn | pią, 17.03.23 | sob, 25.03.23 | 65 | 90 | 47 937,39 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Kanał technologiczny | 7 dn | śro, 23.11.22 | śro, 30.11.22 | | | 58 220,02 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Kanalizacja kablowa | 7 dn | śro, 23.11.22 | śro, 30.11.22 | 77 | 90;79 | 58 220,02 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Sieć trakcyjna | 136 dn | czw, 20.10.22 | pią, 31.03.23 | | | 2 889 981,76 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Demontaż sieci trakcyjnej | 4 dn | czw, 20.10.22 | pon, 24.10.22 | 4ZR+3 dn | 71ZR-2 dn | 47 330,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Demontaż konstrukcji wsporczych | 4 dn | sob, 22.10.22 | śro, 26.10.22 | 70ZR-2 dn | 72ZR+102 dn | 36 299,64 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Montaż konstrukcji wsporczych | 28 dn | wto, 28.02.23 | pią, 31.03.23 | 71ZR+102 dn | 74ZR-26 dn | 2 806 352,12 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Kable trakcyjne | 25 dn | czw, 02.03.23 | czw, 30.03.23 | | | 413 656,06 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Przebudowa i zabezpieczenie | 25 dn | czw, 02.03.23 | czw, 30.03.23 | 72ZR-26 dn | 75ZR-11 dn;79ZR-20 dn | 413 656,06 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic tramwajowych | 11 dn | sob, 18.03.23 | czw, 30.03.23 | 74ZR-11 dn | | 990 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Branża drogowa | 139 dn | pon, 17.10.22 | pią, 31.03.23 | | | 5 836 311,30 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne | 30 dn | pon, 17.10.22 | wto, 22.11.22 | 4 | 10ZR-27 dn;10ZR-25;38ZR-21 | 1 146 433,13 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Konstrukcja poszerzenia ul. Przybyszewskiego | 21 dn | pią, 10.02.23 | pon, 06.03.23 | 28 | 79 | 176 852,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Id. | Nazwa Zadania | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | Poprzedniki | Następniki | Koszt | lip | Kw 3 2022 sie | wrz | paź | Kw 4 2022 lis | gru | sty | Kw 1 2023 lut | mar | kwi | Kw 2 2023 maj | cze | lip | Kw 3 2023 sie | wrz | |
|-----|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|---------------|------------|-----|---------------|------------|------------|---------------|-----|------------|---------------|------------|-----|---------------|-----|--|
| 79 | Nakładki | 21 dn | śro, 08.03.23 | pią, 31.03.23 | 11;20;24;28;3 | 12ZR-10 dn;81ZR-30 dn | 2 434 863,75 zł | | | | | | | | | | 08.03.2023 | 31.03.2023 | | | | | |
| 80 | Zatoki autobusowe | 42 dn | sob, 11.02.23 | pią, 31.03.23 | do:65ZR-10 53ZR-29 dn | 90 | 88 672,17 zł | | | | | | | | | | 11.02.2023 | 31.03.2023 | | | | | |
| 81 | Elementy ulic | 30 dn | sob, 25.02.23 | pią, 31.03.23 | 79ZR-30 dn | 90 | 724 822,98 zł | | | | | | | | | | 25.02.2023 | 31.03.2023 | | | | | |
| 82 | Chodniki, ciągi rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe, wyspy dzielące, zjazdy, opaski | 90 dn | czw, 15.12.22 | pią, 31.03.23 | 44ZR-1 dzień | 83ZR-6 dn | 1 244 079,53 zł | | | | | | 15.12.2022 | | | | | | | | | | |
| 83 | Odtworzenia | 6 dn | sob, 25.03.23 | pią, 31.03.23 | 82ZR-6 dn | 90 | 20 587,74 zł | | | | | | | | | | 25.03.2023 | 31.03.2023 | | | | | |
| 84 | Branża torowa | 136 dn | czw, 20.10.22 | pią, 31.03.23 | | | 19 415 340,46 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Rozbiórki | 42 dn | czw, 20.10.22 | pią, 09.12.22 | 4ZR+3 dn | 15ZR-32 dn;14ZR-32 dn | 2 857 605,97 zł | | | 20.10.2022 | | | | 09.12.2022 | | | | | | | | | |
| 86 | Torowisko z płyt prefabrykowanych | 117 dn | pon, 14.11.22 | pią, 31.03.23 | 16ZR-18 dn | 89ZR-60 dn | 4 342 118,74 zł | | | | | 14.11.2022 | | | | | | | | | | | |
| 87 | Torowisko w podlewie ciągłym | 117 dn | pon, 14.11.22 | pią, 31.03.23 | 16ZR-18 dn | 89ZR-60 dn | 3 315 189,41 zł | | | | | 14.11.2022 | | | | | | | | | | | |
| 88 | Torowisko zielone | 117 dn | pon, 14.11.22 | pią, 31.03.23 | 16ZR-18 dn | 89ZR-60 dn | 8 034 277,05 zł | | | | | 14.11.2022 | | | | | | | | | | | |
| 89 | Roboty brukarskie | 60 dn | sob, 21.01.23 | pią, 31.03.23 | 86ZR-60 | 90 | 866 149,29 zł | | | | | | | 21.01.2023 | | | | | | | | | |
| 90 | Zakończenie I etapu Robót | 0 dn | pią, 31.03.23 | pią, 31.03.23 | 12;32;45;49;5 | 92;166;175;116ZR+25 | 0,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Etap II Realizacja odcinka wschodniego oraz PAT | 97 dn | pią, 31.03.23 | śro, 26.07.23 | | | 18 964 199,39 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Organizacja i utrzymanie placu budowy wraz z tymczasową organizacją ruchu | 116 cdn | pią, 31.03.23 | wto, 25.07.23 | 90 | | 360 000,00 zł | | | | | | | | | | | 31.03.2023 | 26.07.2023 | | | | |
| 93 | Przebudowa i budowa infrastruktury | 90 dn | sob, 01.04.23 | wto, 18.07.23 | | | 7 957 242,15 zł | | | | | | | | | | | 31.03.2023 | 25.07.2023 | | | | |
| 94 | Budowa, przebudowa i likwidacja odwodnienia pasa drogowego | 73 dn | śro, 05.04.23 | sob, 01.07.23 | | | 768 000,00 zł | | | | | | | | | | | 01.04.2023 | 18.07.2023 | | | | |
| 95 | Demontaż studzienek i rurociągu | 12 dn | śro, 05.04.23 | wto, 18.04.23 | 166ZR-25 dn | 97ZR-9 dn | 15 295,20 zł | | | | | | | | | | | 05.04.2023 | 18.04.2023 | | | | |
| 96 | Roboty ziemne | 12 dn | śro, 05.04.23 | wto, 18.04.23 | 166ZR-25 dn | 97ZR-9 dn | 266 487,45 zł | | | | | | | | | | | 05.04.2023 | 18.04.2023 | | | | |
| 97 | Roboty montażowe | 27 dn | sob, 08.04.23 | czw, 11.05.23 | 96ZR-9 dn;95ZR-9 dn | 98;109;108 | 456 549,35 zł | | | | | | | | | | | 08.04.2023 | 11.05.2023 | | | | |
| 98 | Regulacja włazów i skrzynek armatury | 3 dn | czw, 29.06.23 | sob, 01.07.23 | 97;168ZR-10 dn | 194 | 29 668,00 zł | | | | | | | | | | | 29.06.2023 | 01.07.2023 | | | | |
| 99 | Budowa, przebudowa i likwidacja odwodnienia torowiska | 11 dn | wto, 04.04.23 | sob, 15.04.23 | | | 80 000,00 zł | | | | | | | | | | | 04.04.2023 | 15.04.2023 | | | | |
| 100 | Demontaż studni i rurociągu | 5 dn | wto, 04.04.23 | sob, 08.04.23 | 175ZR-15 dn | 102ZR-2 dn | 2 965,30 zł | | | | | | | | | | | 04.04.2023 | 08.04.2023 | | | | |
| 101 | Roboty ziemne | 5 dn | wto, 04.04.23 | sob, 08.04.23 | 175ZR-15 dn | 102ZR-2 dn | 19 396,54 zł | | | | | | | | | | | 04.04.2023 | 08.04.2023 | | | | |
| 102 | Roboty montażowe | 8 dn | pią, 07.04.23 | sob, 15.04.23 | 101ZR-2 dn;100ZR-2 dn | 176;177;178 | 57 638,16 zł | | | | | | | | | | | 07.04.2023 | 15.04.2023 | | | | |
| 103 | Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Śmigłego-Rydza i Przybyszewskiego część 1 | 20 dn | śro, 05.04.23 | czw, 27.04.23 | | | 98 800,00 zł | | | | | | | | | | | 05.04.2023 | 27.04.2023 | | | | |
| 104 | Demontaż rurociągu, hydrantu, obudowy magistrali | 4 dn | śro, 05.04.23 | sob, 08.04.23 | 166ZR-25 dn | 106ZR-2 dn | 3 177,50 zł | | | | | | | | | | | 05.04.2023 | 08.04.2023 | | | | |
| 105 | Roboty ziemne | 4 dn | śro, 05.04.23 | sob, 08.04.23 | 166ZR-25 dn | 106ZR-2 dn | 65 987,74 zł | | | | | | | | | | | 05.04.2023 | 08.04.2023 | | | | |
| 106 | Roboty montażowe | 18 dn | pią, 07.04.23 | czw, 27.04.23 | 105ZR-2 dn;104ZR-2 dn | 113;168;112 | 29 634,76 zł | | | | | | | | | | | 07.04.2023 | 27.04.2023 | | | | |
| 107 | Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Śmigłego-Rydza i Przybyszewskiego część 2 | 20 dn | pią, 12.05.23 | sob, 03.06.23 | | | 47 100,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Demontaż rurociągu, hydrantu, zasowy | 4 dn | pią, 12.05.23 | wto, 16.05.23 | 97 | 110ZR-2 dn | 1 558,40 zł | | | | | | | | | | | 12.05.2023 | 16.05.2023 | | | | |
| 109 | Roboty ziemne | 4 dn | pią, 12.05.23 | wto, 16.05.23 | 97 | 110ZR-2 dn | 25 692,94 zł | | | | | | | | | | | 12.05.2023 | 16.05.2023 | | | | |
| 110 | Roboty montażowe | 18 dn | pon, 15.05.23 | sob, 03.06.23 | 109ZR-2 dn;108ZR-2 dn | 168 | 19 848,66 zł | | | | | | | | | | | 15.05.2023 | 03.06.2023 | | | | |
| 111 | Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Śmigłego-Rydza i Przybyszewskiego część 3 | 20 dn | pią, 28.04.23 | wto, 23.05.23 | | | 92 800,00 zł | | | | | | | | | | | 28.04.2023 | 23.05.2023 | | | | |
| 112 | Demontaż rurociągu, hydrantu, zasowy | 4 dn | pią, 28.04.23 | czw, 04.05.23 | 106 | 114ZR-2 dn | 3 457,00 zł | | | | | | | | | | | 28.04.2023 | 04.05.2023 | | | | |
| 113 | Roboty ziemne | 4 dn | pią, 28.04.23 | czw, 04.05.23 | 106 | 114ZR-2 dn | 40 299,19 zł | | | | | | | | | | | 28.04.2023 | 04.05.2023 | | | | |
| 114 | Roboty montażowe | 18 dn | wto, 02.05.23 | wto, 23.05.23 | 113ZR-2 dn;112ZR-2 dn | 168 | 49 043,81 zł | | | | | | | | | | | 02.05.2023 | 23.05.2023 | | | | |
| 115 | Oświetlenie uliczne | 46 dn | wto, 02.05.23 | pon, 26.06.23 | | | 579 149,99 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Demontaż | 4 dn | wto, 02.05.23 | sob, 06.05.23 | 90ZR+25 dn | 117 | 587,55 zł | | | | | | | | | | | 02.05.2023 | 26.06.2023 | | | | |

Zadanie Punkt kontrolny Podsumowanie Krytyczne Postęp

