

Nr poz.	Nazwa rodzajów robót w pełni wykonanych, zakończonych i odebranych robót (elementów skończonych) lub możliwych do wydzielenia części składowych	Zaawansowanie od początku budowy do końca okresu rozliczeniowego %
1	2	3
1.	Przygotowanie terenu i przyłączenia do sieci	0,00%
1.1.	Ogrodzenie placu budowy	100,00%
1.2.	Wykonanie zastępczej komunikacji dla autobusów szkolnych	100,00%
1.3.	Zaplecze biurowo-sanitarne-magazynowe budowy	100,00%
1.4.	Oznakowanie, banery budowy, zabezpieczenia bhp	100,00%
1.5.	Sieci zewnętrzne i przyłącza	
1.5.1	Źródło ciepła(kolektory poziome, sondy pionowe pompy ciepła)	100,00%
1.5.2.	Przyłącze wodne	100,00%
1.5.3.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w tym przepompownia)	100,00%
1.5.4.	Sieci deszczowe na dz inwestora (w tym zbiorniki retencyjne)	100,00%
1.5.5.	Drenaz boiska	0,00%
2.	Roboty konstrukcyjne	0,00%
2.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	
2.1.1.	Wykopy mechaniczne i usunięcie Nn	100,00%
2.1.2.	Realizacja fundamentów	100,00%

2.1.3.	Izolacja fundamentów	100,00%
2.1.4.	Nasyt zagęszczony pod podłogę na gruncie	100,00%
2.1.5.	Zasytki fundamentów	100,00%
2.1.6.	Ściany podwalinowe	100,00%
2.1.7.	Izolacje ścian fundamentowych	100,00%
2.2.	Elementy konstrukcyjne	
2.2.1.	Słupy żelbetowe	100,00%
2.2.2.	Belki i podciągry żelbetowe	100,00%
2.2.3.	Ściany murowane nośne i zewnętrzne	
2.2.4.	Stropy żelbetowe prefabrykowane i monolityczne	99,35%
2.2.5.	Ściany działowe - parter	100,00%
2.2.5.	Ściany działowe - piętro	50,00%
2.2.6.	Konstrukcja z drewna klejonego dachu - produkcja	100,00%
2.2.6.	Konstrukcja z drewna klejonego - montaż	100,00%
2.2.7.	Deskowanie konstrukcji dachu	100,00%
2.2.8.	Klatka schodowa żelbetowa i schody zewnętrzne	100,00%
3.	Dach	
3.1.	Pokrycie dachu blachą panelową hali	100,00%
3.2.	Pokrycie dachu budynku zaplecza i łącznika	0,00%
3.3.	Obróbki blacharskie i orynnowanie	73,69%
4.	Elewacje	0,00%
4.1.	Elewacja PN-WSCH i PN-ZACH	
4.1.1.	Realizacja ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem plus	0,00%
4.1.2.	Wyprawa tynkarska i malowanie (strona PN-WSCH i PN-ZACH)	0,00%
4.1.3.	Wykończenie cokołu budynku z płytek klinkierowych(strona PN-WSCH i PN-	0,00%
4.1.	Elewacja PD-WSCH i PD-ZACH	

4.1.1.	Realizacja ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem plus	0,00%
4.1.2.	Wyprawa tynkarska i malowanie (strona PD-WSCH i PD-ZACH)	0,00%
4.1.3.	Wykończenie cokołu budynku z płytek klinkierowych(strona PD-WSCH i PD-	0,00%
5.	Stolarka budowlana	
5.1.	Stolarka okienna zaplecza i łącznika	100,00%
5.2.	Stolarka okienna hali sportowej	100,00%
5.3.	Stolarka drzwiowa - drzwi płytowe	0,00%
5.4.	Stolarka drzwiowa - drzwi stalowe-techniczne	0,00%
5.5.	Stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe	93,47%
6.	Roboty wykończeniowe	0,00%
6.1.	Tynki i malowanie	
6.1.1.	Tynkowanie parteru	10,00%
6.1.2.	Tynkowanie piętra	0,00%
6.1.3.	Malowanie ścian i sufitów	0,00%
6.2.	Posadzki betonowe	
6.2.1.	Posadzka betonowa na gruncie z izolacjami i podkładem	30,27%
6.2.2.	Posadzka betonowa na stropie z izolacjami i podkładem	0,00%
6.3.	Zabudowy ścian i sufitów	
6.3.1.	Sufit akustyczny - warstwy ocieplenia hali i wełna mineralna	33,29%
6.3.2.	Zabudowy pod stelaże w łazienkach, zabudowy pionów,sufity	0,00%
6.4.	Wykończenie ścian i posadzek	
6.4.1.	Posadzka sportowa PCV	0,00%
6.4.2.	Płytki gresowe posadzka	0,00%
6.4.3.	Płytki ceramiczne ścian	0,00%

6.5.	Platforma i ślusarka	
6.5.1.	Podnośnik - montaż	0,00%
6.5.2.	Podnośnik - wykończenie i uruchomienie	0,00%
6.5.3.	Balustrady schodowe i balkonowe	0,00%
6.6.	Wyposażenie wewnętrzne	
6.6.1.	Wycieraczki wewnętrzne - systemowe i drabina zewnętrzna ocynkowana	0,00%
6.6.2.	Parapety wewnętrzne	0,00%
6.6.3.	Wyposażenie WC (dozowniki, kosze, przewijak, szczotka wc, suszarka)	0,00%
6.6.4.	Ścianki hpl, uchwyty i lustrach uchykne dla NP. w łazienkach	0,00%
6.6.5.	Wyposażenie szatni	0,00%
6.6.6.	Zasłony i piłkochwyty	0,00%
6.6.7.	Wyposażenie sportowe	0,00%
7.	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna	
7.1.	Instalacja wewn. wodociągowa	
7.1.1.	Rurociągi wody i izolacje	33,93%
7.1.2.	Zawory i armatura	0,00%
7.2.	Instalacja wewn. kanalizacji sanitarnej i skroplinowej	
7.2.1.	Rurociągi	31,57%
7.2.2.	Biały montaż	0,00%
7.3.	Instalacja wewn. p-poż.	
7.3.1.	Rurociągi	0,00%
9.3.2.	Skrzynki hydrantowe	0,00%
8.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji	
8.1.	Instalacja wentylacji	
8.1.1.	Urządzenia wentylacji	0,00%
8.1.2.	Kanały	5,19%

8.1.3.	Zawory i armatura	0,00%
8.1.4.	Biały montaż	0,00%
8.1.5.	Instalacja zasilania central	0,00%
9.	Instalacja ogrzewania	
9.1.	Instalacja c.o.	
9.1.1.	Rurociągi i izolacje	11,02%
9.1.2.	Grzejniki	0,00%
9.1.3.	Instalacja ogrzewania podłogowego	0,00%
9.1.4.	Technologia pomp ciepła	0,00%
9.1.5.	Automatyka c.o.	0,00%
9.1.6.	Uruchomienie i próby	0,00%
10.	Instalacje elektryczne	0,00%
10.1.	Instalacja odgromowa	30,27%
10.2.	Rozdzielnice i tablice	0,00%
10.3.	Trasy kablowe i oprawy	0,00%
10.4.	Instalacje wewnętrzne	18,66%
10.5.	Przewody i osprzęt instalacyjny	22,66%
10.6.	Instalacja niskoprądowa	0,00%
10.7.	Nagłośnienie Sali	0,00%
10.8.	Pomiary	0,00%
11.	Zagospodarowanie terenu, budowa obiektów pomocniczych	
11.1.	Roboty drogowe	
11.1.1.	Profilowanie terenu z wymianą podłoża - grunt wysadzinowy	0,00%
11.1.2.	Korytowanie z zagęszczeniem i podbudowy dróg, parkingów	0,00%
11.1.3.	Krawężniki i obrzeża	0,00%
11.1.4.	Nawierzchnie	0,00%
11.2.	Trawniki i nasadzenia	

11.2.1.	Ziemia urodzajna i trawniki	0,00%
11.2.2.	Nasadzenia zgodnie z projektem zieleni	0,00%
11.3.	Wyposażenie zewnętrzne i mała architektura	
11.3.1.	Wiata stalowa	0,00%
11.3.2.	Daszki szklane nad wejściem	0,00%
11.3.3.	Bariery zabezpieczające, ławki zewnętrzne, stojaki rowerowe, kosze	0,00%
11.3.4.	Wycieraczki zewnętrzne	0,00%
11.3.5.	Ogrodzenie	0,00%
	Razem	41,16%