

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie (etap II) - Podział Kroków Miłowych PO MODYFIKACJI NR 1 Z DNIA 13.12.2021 r.

		2022				2023				2024	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
KROK MIŁOWY 1			ZAKRES 1								
Zakres:	przebudować zwirownik - obiekt 1 wybudować komorę zasuwną z kratą ręczną - KZ1 wybudować sieci technologiczne międzyobektowe, kable zasilające i sterownicze umożliwiające działanie przebudowanych obiektów										Zakończenie najpóźniej do 30.06.2022 r.
KROK MIŁOWY 2			7%								
KROK MIŁOWY 2				ZAKRES 2							
Zakres:	przebudować pompownię główną - obiekt nr 2 wybudować komorę pomiarową - obiekt KP1										Zakończenie najpóźniej do 31.12.2022 r.
KROK MIŁOWY 2				16%							
KROK MIŁOWY 3					ZAKRES 3						
Zakres:	budowę stanowiska przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - obiekt nr 6 budowę stanowiska separatorów płuczek piasku- obiekt nr 6.1 budowę pompowni wód nadmiarowych - obiekt nr 7 budowę komory zasuwną - obiekt KZ2 budowę komory zasuwną - obiekt KZ3 budowę wagi samochodowej - obiekt nr 9 przebudowę ujęcia ścieków oczyszczonych- obiekt nr 25 przebudowę pompowni wody technologicznej - obiekt nr 12.2 budowę sieci zewnętrznych w rejonie w/w obiektów (kanalizacji, kabli zasilających, sterowniczych) zasilanie - prace ziemne - IE										Zakończenie najpóźniej do 31.03.2023 r.
KROK MIŁOWY 3					21%						
KROK MIŁOWY 4						ZAKRES 4					
Zakres:	przebudowę piaskownika - obiekt nr 3 przebudowę pomieszczenia dmuchaw - obiekt 3.1 stacja transformatorowa demontaże										Zakończenie najpóźniej do 30.06.2023 r.
KROK MIŁOWY 4						6%					
KROK MIŁOWY 5							ZAKRES 5				
Zakres:	przebudowę rozdzielacza ścieków - obiekt nr 4 remont reaktora biologicznego - obiekt nr 5 tymczasowe pompowanie oraz rurociągi do przerzutu ścieków na czas remontu stacja dmuchaw - IE wybudować fundament pod przężną stacją dozowania węgla organicznego - obiekt nr 8 oświetlenie zewnętrzne przebudowę układu drogowego oraz uporządkowanie terenów zielonych (nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz obsianie trawą zieleni										Zakończenie najpóźniej do 31.03.2024 r.
KROK MIŁOWY 5								50%			