

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	2023																															
					sty.25	lut.25	mar.25	kwi.25	maj.25	cze.25	lip.25	sie.25	wrz.25	paź.25	lis.25	gru.25	sty.26	lut.26	mar.26	kwi.26	ma.26	cze.26	lip.26	sie.26	wrz.26	paź.26	lis.26	gru.26	sty.27	lut.27	mar.27	kwi.27	ma.27			
1	1 Harmonogram realizacji robót budowlanych	313 dn	pią, 10.01.25	śro, 22.04.26																																
2	1.1 Roboty ziemne	76 dn	pią, 10.01.25	wto, 29.04.25																																
3	1.1.1 Wykopy	8 dn	pią, 10.01.25	wto, 21.01.25																																
4	1.1.2 Zasyпки fundamentów	5 dn	śro, 23.04.25	wto, 29.04.25																																
5	1.2 Konstrukcja podziemia	63 dn	śro, 22.01.25	wto, 22.04.25																																
6	1.2.1 Wykonanie chudego betonu	4 dn	śro, 22.01.25	pon, 27.01.25																																
7	1.2.2 Wykonanie płyty fundamentowej	12 dn	wto, 28.01.25	śro, 12.02.25																																
8	1.2.3 Elementy pionowe - ściany / słupy	15 dn	czw, 13.02.25	śro, 05.03.25																																
9	1.2.4 Wykonanie stropu nad piwnicą	12 dn	czw, 06.03.25	pią, 21.03.25																																
10	1.2.5 Izolacje podziemia	10 dn	pon, 07.04.25	wto, 22.04.25																																
11	1.3 Konstrukcja nadziemia	110 dn	pon, 24.03.25	wto, 02.09.25																																
12	1.3.1 Elementy pionowe parteru - ściany / słupy	15 dn	pon, 24.03.25	pią, 11.04.25																																
13	1.3.2 Wykonanie stropu nad parterem	10 dn	pon, 14.04.25	wto, 29.04.25																																
14	1.3.3 Elementy pionowe 1 piętra - ściany / słupy	15 dn	śro, 30.04.25	czw, 22.05.25																																
15	1.3.4 Wykonanie stropu nad 1 piętrem	10 dn	pią, 23.05.25	czw, 05.06.25																																
16	1.3.5 Elementy pionowe 2 piętra - ściany / słupy	15 dn	pią, 06.06.25	pon, 30.06.25																																
17	1.3.6 Wykonanie stropu nad 2 piętrem	10 dn	wto, 01.07.25	pon, 14.07.25																																
18	1.3.7 Elementy pionowe 3 piętra - ściany / słupy	15 dn	wto, 15.07.25	pon, 04.08.25																																
19	1.3.8 Wykonanie stropu nad 3 piętrem	20 dn	wto, 05.08.25	wto, 02.09.25																																
20	1.4 Dach	47 dn	pią, 12.09.25	śro, 19.11.25																																
21	1.4.1 Hydroizolacja dachu - 2xpapa	12 dn	pią, 12.09.25	pon, 29.09.25																																
22	1.4.2 Konstrukcja drewniana	10 dn	wto, 30.09.25	pon, 13.10.25																																
23	1.4.3 Ocieplenie dachu	10 dn	wto, 14.10.25	pon, 27.10.25																																
24	1.4.4 Deskowanie i pokrycie blachą	15 dn	wto, 28.10.25	śro, 19.11.25																																
25	1.5 Roboty wykończeniowe wewnętrzne i instalacyjne	115 dn	wto, 15.07.25	pon, 12.01.26																																
26	1.5.1 Murowanie ścian działowych	20 dn	wto, 15.07.25	pon, 11.08.25																																
27	1.5.2 Wykonywanie instalacji podtynkowych	20 dn	wto, 05.08.25	wto, 02.09.25																																
28	1.5.3 Dostawa i montaż stolarki okiennej	5 dn	wto, 07.10.25	pon, 13.10.25																																
29	1.5.4 Tynki	30 dn	śro, 20.08.25	wto, 30.09.25																																
30	1.5.5 Instalacje podposadzkowe	20 dn	śro, 17.09.25	wto, 14.10.25																																
31	1.5.6 Posadzki cementowe	10 dn	śro, 08.10.25	wto, 21.10.25																																
32	1.5.7 Prace szpachlarskie	20 dn	śro, 22.10.25	czw, 20.11.25																																
33	1.5.8 Wykończenie posadzek	20 dn	pią, 14.11.25	czw, 11.12.25																																
34	1.5.9 Montaż urządzeń i osprzętu	5 dn	pią, 12.12.25	czw, 18.12.25																																
35	1.5.10 Malowanie	5 dn	pią, 19.12.25	pon, 12.01.26																																
36	1.6 Roboty wykończeniowe zewnętrzne	73 dn	wto, 14.10.25	śro, 11.02.26																																
37	1.6.1 Montaż izolacji - styropian / wełna	30 dn	wto, 14.10.25	śro, 26.11.25																																
38	1.6.2 Warstwa zbrojąca	10 dn	czw, 20.11.25	śro, 03.12.25																																
39	1.6.3 Płytki klinkierowa	40 dn	czw, 27.11.25	pią, 06.02.26																																
40	1.6.4 Wyprawa tynkarska	5 dn	czw, 05.02.26	śro, 11.02.26																																
41	1.7 Zagospodarowanie terenu	60 dn	czw, 29.01.26	śro, 22.04.26																																
42	1.7.1 Sieci zewnętrzne, uzbrojenie	20 dn	czw, 29.01.26	śro, 25.02.26																																
43	1.7.2 Tereny utwardzone	30 dn	czw, 19.02.26	śro, 01.04.26																																
44	1.7.3 Tereny zielone	20 dn	czw, 26.03.26	śro, 22.04.26																																
Projekt: Budynek adm.-dydaktyczny Gumed Data: pon, 16.12.24		Zadanie		Zadanie nieaktywne		Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne		Ręczne (postęp)																										
		Podział		Nieaktywny punkt kontrolny		Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny																												
		Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne		Tylko z rozpoczęciem		Krytyczne																												
		Podsumowanie		Zadanie ręczne		Tylko z zakończeniem		Podział krytyczny																												
		Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania		Zadania zewnętrzne		Postęp																												
Strona 1																																				