

Protokół NR 17.

Z Rady budowy z dnia 31.10.2022r.

Budowa: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku MSWiA

Opole ul. Kowalska 4.

Obecni WG załączonej listy

I. OMÓWIENIE SPRAW

1. Przedstawiono namy Inspektorom Branżowym (nadzora) zaawansowanie prac w branżach Sanitarnej, elektrycznej, budowlanej.
2. Wykonawca zweryfikuje rysunki zamienne w projekcie branżowych przed przekazaniem kopii wyodrębnionej do 10.11.2022r.
3. Inwestor zwraca uwagę na przestrzeganie przepisów BHP
4. Inwestor nie wyraża zgody na wykonanie konstrukcji zamiennej w zakresie OSP 4-8/A-B w związku z brakiem rozwiązań zainstalowanych ze strony wykonawcy
5. Projektant przedzieli rysunki Architektoniczne i konstrukcyjne do dnia 11.11.2022r natomiast wykonawca wyda podpis rozpoznawczy do dnia 14.11.2022r
6. Projektant przedzieli rysunki branżowe w zakresie Instalacji sanitarnej, elektrycznej do dnia 14.11.2022r. (do wgl. oddymianie klatek schodowych szybami windowymi)
7. Inwestor wzywa na naradę w dniu 11.11.2022r projektanta sieci sanitarnych
8. Wykonawca przygotowuje karty materiałowe (wnioski materiałowe) dla branży sanitarnej do 11.11.2022 (fil@interia.pl)
9. Ze względu na możliwość przyspieszenia transportu filigranów ~~zwiększenia~~ podłożono wzmocnienie stępów żelbetonowych oraz skupiono się na wykonaniu stępu nad I piętro w części rozbudowywanej
10. Roboty murarskie na III piętrze są kontynuowane terenem zakończenia na budynku istniejącym do 25.11.2022r
11. Kontynuowana jest rozbudowa posadzki panelu wraz z uszczelnieniem gruntu z panelu, rozpręsto wykonywać beton podłogowy w miejsce rozbitych posadzki


12. Zasilanie docelowe budgulu zostanie wykonane
13. Pomieszczenia rozdzielni i trafostacji udostępnione do 1.11.2022 r. etapie elektrycznej
14. Instalacje sanitarne i elektryczne w pow. podł. w podł. zostanie rozpoczęte od 15.11.2022 r. porządku od 15.11.2022 instalacje elektryczne i sanitarne w części nowej osi 12-15/1A-J
Instalacje podposadzkowe w części starej do 15.11.2022
podłogi i ściany chłodziące w części starej poza osiami 1-8 do 30.11.2022 r. od 1.12.2022 r. udostępniony front dla instalacji sanitarnych i elektrycznych pow. podł. w

~~II Planowane prace w 4 tygodniu~~

15. Stan zatrudnienia na dzień dzisiejszy 28 osób.
16. Prace wykonywane są wygenerować w branży budowlanej.
16. Rozpoczęcie prac sieci zew. 9.11.2022 r.

II Planowane prace w 4 tygodniu.

1. Ułożenie i zarobienie stopów typu. Również na I piętrze
2. Wykonanie składow z I do II piętra w osiach 11-21
- 3.



Termin następnej narady ustalona na 1.11.2022 r.
godzina 9⁰⁰

Na tym protokół zakończono i podpisano

Lista Obecności

Budowa MSWiA Opole ul. Kowalska 4

31.10.2022r

- 1 Marek Wawrzyn - k.budowy - 502 231 151 mwalectri@op.pl
- 2 Gojda Marek Techbud Gojda 795 237 283 m.gojda@tedbud.opole.pl
- 3 ~~MALGORZATA~~ ~~SADOWNIKA~~ ~~ARZYSTKI~~ 600 448 150
malgorzata.sadownika@skala.poznan.pl
- 4
- 5 Marek Dudek - Teleintepna 502 264 857 mdudek@teleintepna.pl
- 6 Małgorzata Jankowska SA 202
- 7 Andrzej Zwoźniak insp. nadz. el. 605 311 852 a.zwoznik@quantum.pl
- 8 Ryszard Grabowski insp. nadzoru bud. 508 091 753 ryszard.grabowski.com
- 9 Tomasz Leja insp. nadzoru bud. b. sanit. 604 233 812 tjl@interna.pl