

PROTOKÓŁ NR 2


Z RADY BUDOWY W DNIU 06.07.2022r

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MŚWiA OPOLE ul. KOWALSKA 4

OBECNI WG ZAPROWONEJ LISTY.

I. OMÓWIENIE SPRAW Z POPRZEDNIEJ NARADY

- 1/ ZASILANIE PLACU BUDOWY - FORMALNOŚCI ZAPROWONE
W TRAKCIE ZABATWIAMA PRZEZ MŚWiA
- 2/ SPOTKANIE Z ECO OPOLE ODBYŁO SIĘ.
USTALONO TRASĘ PRZEBIEGU SIŁO C.O.
- 3/ WYCINKA 3 DRZEW KONTUJĄCYCH Z ROBOTAMI.
W PRZYGOTOWANIU WNIOSEK Z CIEŚLĄ GRATIOLĄ.



II. SPRAWY BIEŻĄCE.

- 1) KABEL SN NA ODCINKU MIĘDZY OSIAMI od 1 do 3.
 OTRZYMANA DOKUMENTACJA POZWALA NA WYKONANIE
 ZABEZPIECZENIA KABLA SN PRZEZ FIRMĘ
 ELEKTRYCZNĄ W OPARCIU O ZAPewnienie TAURONU
 O MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA ZASILANIA NA OKRES 7 DNI.
 W DOKUMENTACJI BRAK UZGODNIENI I ZAPewNEN
 ZE STRONY TAURONU ODNOSNIE MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA
 ZASILANIA NA OKRES OK 30 DNI LUB 8 GODZIN
 DZIENNE W OKRESIE 30 DN W CELU MOŻLIWOŚCI
 BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
 I BUDOWLANIOM.

BIURO PROJEKTOWE PODĘJMIŁE ROZMOWY Z
 SZEFEM TS GWARDIA JUDO W CELU UZYSKANIA
 ZGODY NA ZMIANĘ TRASY /PRZEŁOŻENIA/ KABLA SN
 NA TERENIE TS GWARDIA TJ. NA SĄSIEDZNIEJ
 DZIAŁCE. OCZEKUJE SIĘ, ŻE ZGODA ZOSTANIE
 UZYSKANA DO 14 LIPCA 2022 R. - NA PIŚMIE.
 GEMRAUM WYKONAWCA NIE WIDZI MOŻLIWOŚCI
 WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I BUDOWLANIOM
 W SĄSIEDZTWIE ~~KABLA SN~~ CZYNNEGO KABLA SN
 PROJEKTANT ZAPROPONUJE ROZWIĄZANIE TYMORAŁOWE
 POLEGAJĄCE NA MAKSYMALNYM ODSUMIĘCIU KABLA SN
 Z REJONU PROWADZENIA PRAC, TO ROZWIĄZANIE
 SPROWODUJE MIEJSKOWE WYKONYWANIE PRACY
 W SĄSIEDZTWIE ~~KABLA SN~~ CZYNNEGO KABLA SN,



PROJEKTANT STOI NA STANOWISKU, ŻE ZGODA
NA CIASOWE WYKONANIE ZASILANIA DABLA SN
NIE MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W P.T. - TY NIE CIEŻY
PO STROMIE PROJEKTANTA / BIURA PROJEKTOWEGO.

[Signature]

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRZEKŁADKI
LIMISN W 29 TYGODNIU.

2) PLANOWANY ZAKRES PRAC DO NASTĘPNEJ
RADY BUDOWY

- a) KONTYNUACJA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.
- b) ——— WYKOPU.
- c) ROZPOCZĘCIE ROBÓT FUNDAMENTOWYCH
W MIEJSCU ROZBUDOWANY.

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO I PODPISANO.
TERMIN NASTĘPNEJ NARADY 11.07.2022R

PROTOKÓLOWA:

[Signature]
[Signature]


[Signature]
[Signature]

[Signature]

LISTA OBECNOŚCI

RADA BUDOWY - MSWA A. KOLASKA

06.07.2022 Godz. 10⁰⁰

1. MAREK WARTOM - lin. budowy
2. DAMIAN SOSAŁA - Teambud
3. ROBERT MAZUREK - Proj. i wyk. ele.
4. MAREK GOSIAŃSKI - INSP. NAZDOBU BR. ELEKTRYCZNEJ
5. MAREK DUDĘK - TELEINTEGRA  mdudek@teleintegra.pl
6. Halina Ilnicka - ST 202 MSWA w opole 502 264 857