

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW NA POZIOMIE PARTERU ORAZ
PRZEBUDOWA WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ W POMIESZCZENIU
SPAVALNI I PRACOWNI OBRÓBKİ PLASTYCZNEJ W BUDYNKU CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE PRZY UL. SOBIESKIEGO 10a

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

OBIEKT: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10a

KATEGORIA OBIEKTU: IX

INWESTOR: Powiat Tczewski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2

NUMER DZIAŁKI: działka nr 344/14 obręb 0006, jednostka ewidencyjna 221401_1

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska
75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9

DATA: IV.2022 r

Opracował	mgr inż. Sylwester Chudy	podpis
-----------	---------------------------------	--------

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY DLA PROJEKTU PN. " PRZEBUDOWA SANITARIATÓ NA POZIOMUE PARTERU ORAZ PRZEBUDOWA WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ W POMIESZCZENIU SPAWALNI I PRACOWNI OBROBKI PLASTYCZNEJ"																	
83-110 TCZEW, UL. SOBIESKIEGO 10a																	
Zakres Rzeczowy	Realizacja robót																
	m-c I			m-c II			m-c III			m-c IV			m-c V			Razem	
	Koszt realizacji projektu	Stopień zaawansowania prac w okresie (m-c I)	zaawansowania prac od początku inwestycji	Koszt realizacji projektu	Stopień zaawansowania prac w okresie (m-c II)	Stopień zaawansowania prac od początku inwestycji	Koszt realizacji projektu	Stopień zaawansowania prac w okresie (m-c I)	Stopień zaawansowania prac od początku inwestycji	Koszt realizacji projektu	Stopień zaawansowania prac w okresie (m-c IV)	Stopień zaawansowania prac od początku inwestycji	Koszt realizacji projektu	Stopień zaawansowania prac w okresie (m-c V)	Stopień zaawansowania prac od początku inwestycji	Koszt realizacji projektu	
A. Branża architektoniczna	40 164,88	13,00%	13,00%	64 492,73	20,87%	33,87%	198 321,61	64,18%	98,05%	6 039,01	1,95%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	309 018,22	
A1. Roboty rozbiórkowe	34 125,87	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	34 125,87	
A2. Posadzki z warstwą ocieplenia	0,00	0,00%	0,00%	33 734,68	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	33 734,68	
A3. Roboty mурowe	0,00	0,00%	0,00%	30 758,04	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	30 758,04	
A4. Stolarka drzewiowa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	22 581,27	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	22 581,27	
A5. Tynki	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	21 292,65	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	21 292,65	
A6. Sufity podwieszane	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16 179,96	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	16 179,96	
A7. Licowanie ścian płytkami, posadzki	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	69 584,99	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	69 584,99	
A8. Gładzie, malowanie	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11 578,83	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	11 578,83	
A9. Ścianki sanitariatów	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14 453,46	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	14 453,46	
A10. Zabudowy elementów wentylacji	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15 927,41	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	15 927,41	
A11. Wyposażenie sanitariatów	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12 039,10	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	12 039,10	
A12. Fundamenty pod urządzenia filtracyjne do pomieszczeń spawalni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14 683,94	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	14 683,94	
A13. Wywóz ziemi i gruzu	6 039,01	50,00%	50,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6 039,01	50,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	12 078,02	
B. Branża sanitarna	254 784,68	0,24	0,24	365 326,89	34,73%	58,95%	431 844,38	41,05%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	1 051 955,95	
B1. Instalacja wody zimnej i ciepłej	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	84 313,01	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	84 313,01	
B2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - roboty wewnętrzne	0,00	0,00%	0,00%	110 542,22	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	110 542,22	
B3. Instalacja kanalizacji sanitarnej - roboty zewnętrzne	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7 818,47	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	7 818,47	
B4. Wentylacja technologiczna pomieszczenia spawalni i pracowni obróbki plastycznej	254 784,68	30,00%	30,00%	254 784,68	0,00%	60,00%	339 712,90	40,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	849 282,26	
C. Branża elektryczna	0,00	0,00%	0,00%	31 917,25	66,10%	66,10%	16 368,20	33,90%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	48 285,45	
C1. Linie zasilające	0,00	0,00%	0,00%	19 613,53	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	19 613,53	
C2. Tablice zasilające	0,00	0,00%	0,00%	4 022,52	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	4 022,52	
C3. Instalacja elektryczne	0,00	0,00%	0,00%	8 281,20	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	8 281,20	
C4. Montaż aparatów	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	434,53	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	434,53	
C5. Instalacja odgromowa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6 970,13	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	6 970,13	
C6. Roboty budowlane	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2 099,72	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	2 099,72	
C7. Roboty montażowe	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6 863,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	6 863,82	
RAZEM	294 949,56	20,93%	20,93%	461 736,86	32,76%	53,69%	646 534,19	45,88%	99,57%	6 039,01	0,43%	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	1 409 259,62	