

Przedmiar robót

BUDYNEK KONTENEROWY

Lokalizacja: **Lubaczów, nr ewid. 2979/1**

Inwestor: **Nadleśnictwo Lubaczów**
ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDYNEK KONTENEROWY		
1	Rozdział	BUDYNEK KONTENEROWY		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KNRW 201/203/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - (przyjęto 90% objętościowo)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5.30*4.30*0.60*0.9	12,306600	
		RAZEM:	12,306600	m3 12,31
1.1.2	KNR 201/317/2	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m - (przyjęto 10% objętościowo) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5.30*4.30*0.60*0.1	1,367400	
		RAZEM:	1,367400	m3 1,37
1.1.3	KNR 201/320/2	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypanie płyty fundamentowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,30*4,30-4,30*3,30)*0,60	5,160000	
		RAZEM:	5,160000	m3 5,16
1.1.4	KNRW 202/1103/1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek zagęszczony gr. 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3.50*4.50*0.15	2,362500	
		RAZEM:	2,362500	m3 2,36
1.1.5	KNRW 202/1101/1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B-15 gr. 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3.30*4.30*0.25	3,547500	
		RAZEM:	3,547500	m3 3,55
1.1.6	KNR 202/616/1	Izolacje z folii pozioma - jedna warstwa	m2	14,19
1.1.7	KNR 202/205/2	Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 20 cm, beton C16/20		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3.30*4.30*0.20	2,838000	
		RAZEM:	2,838000	m3 2,84
1.1.8	KNRW 202/259/2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm	kg	118,37
1.1.9		Wykonanie przebiegów i przepustów w płycie fundamentowej - wg części elektrycznej i sanitarnej dokumentacji projektowej	kpl	1,00
1.1.10		Dostawa i montaż kontenera o pow. użytkowej 10,64 m2 wg dokumentacji projektowej.	kpl	1,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Robocizna	r-g	88,6789
2.	Robotnicy	r-g	3,0775

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Beton C12/15'	m3	3,6565
2.	Beton C16/20	m3	2,8968
3.	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,0852
4.	Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,0312
5.	Folia izolacyjna	m2	16,8861
6.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe'	kg	0,7100
7.	Kontener o pow. użytkowej 10,64 m2 wg dokumentacji projektowej	kpl	1,0000
8.	Piasek do zasypek	m3	2,6432
9.	Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12 mm	t	0,1243

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Dźwig 5 ton	m-g	1,0000
2.	Giętarka do prętów	m-g	0,5682
3.	Koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	1,4600
4.	Nożyce do prętów	m-g	0,6865
5.	Prościarka do prętów	m-g	0,5090
6.	Samochód samowyladowczy 5 t	m-g	3,0923
7.	Środek transportowy	m-g	2,5188
8.	Wyciąg	m-g	0,1586