

Stan realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 14.10.2021

	Nazwa zadania	Stan realizacji
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego	1. Termomodernizacja ZSB - wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania - wykonawca w dniu 13.10.2021 zgłosił do odbioru część zrealizowanego zadania 2. Wykonanie dokumentacji dla ZSP w Pelplinie 3. Termomodernizacja ZST w Tczewie 4. Termomodernizacja ZSP w Pelplinie
2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego poprzez prace budowlane i doposażenie	Przebudowa budynku ZST w Tczewie
3	Poprawa stanu nawierzchni chodników	Realizacja w toku
4	Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"	Realizacja w toku
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717G ul. Leśnej w miejscowości Radostowo	Realizacja w toku
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacyjowej w miejscowości Rajkowy	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Polski Ład
7	Poprawa bezpieczeństwa na obiektach mostowych	Rezygnacja z realizacji zadania
8	Budowa chodnika w Jażwiskach (2823G)	Przygotowano dokumentację projektową i przekazano realizację do Gminy Pelplin
9	Poprawa stanu technicznego przepustów drogowych	Realizacja w toku - wybór wykonawcy
10	Budowa chodnika i wymiana barier oddzielających ruch pieszego od ruchu pojazdów w Nowej Cerkwii (2821G)	Realizacja w toku

11	Wymiana barier energochłonnych w drogach powiatowych	Trwa wybór wykonawcy
12	Budowa chodnika w Tymawie - projekt	Realizacja w toku
13	Przebudowa 3 odcinków dróg powiatowych "slurry seal"	Rezygnacja z realizacją zadania

Uwagi
<p>1. Wniosek o przedłużenie terminu w rozpatrzeniu. Wykonawca musi uzupełnić wniosek o dowody w sprawie.</p> <p>2. W przygotowaniu dokumentacja przetargowa</p> <p>3. Został wyłoniony wykonawca robót budowlanych i nadzór inwestorski. Przekazanie placu budowy po podpisaniu umów.</p> <p>4. Realizacja zadania w 2022r.</p> <p>5. Uwaga ogólna: zadanie zakontraktowane do XI.2022</p>
<p>1. W drugim postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.</p> <p>2. Uwaga ogólna: zadanie zakontraktowane do XI.2022</p>
Planowane zakończenie - koniec XI.2021
Wydział oczekuje na zgłoszenie gotowości do odbioru robót
Planowane zakończenie - koniec XII.2021
Realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2022r.
Środki zostały przesunięte na inne zadania inwestycyjne
Planowane zakończenie - XII.2021
Planowane zakończenie - XII.2021
Planowane zakończenie - XII.2021

Planowane zakończenie - XII.2021
Planowane zakończenie - XI.2021
Wykonawca wycofał się z realizacji (warunki pogodowe). Planowana realizacji - 2022 r.