



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA
w GŁUCHOŁAZACH
im. św. Jana Pawła II
48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40
Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl



NIP 755-16-33-549 REGON 531172135

Nr sprawy DZP 2377/5/2023

Głuchołazy, dn. 20.04.2023 r.

UDZIELONE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: **„Przebudowa i wyposażenie istniejącej serwerowni oraz dostawa i wyposażenie zapasowej serwerowni w zabudowie kontenerowej”.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

1. Na bazie udzielonych odpowiedzi na zapytania Zamawiający dopuścił zastosowanie klimatyzacji podwieszanej typu split o równoważnej mocy chłodniczej. Prosimy o określenie czy w związku z możliwością zastosowania klimatyzacji typu split należy dodatkowo wyposażyć serwerownię w nawilżacze aby utrzymać preferowane warunki środowiskowe. Jeśli tak to prosimy o określenie preferowanych warunków środowiskowych dotyczących stopnia nawilżenia powietrza (zakres procentowy) w serwerowni.
Odpowiedź: Klimatyzacja musi utrzymywać temperaturę w zakresie od 15 st. C do 32 st. C, a wilgotność względną w zakresie od 20% do 80%.
2. W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający określił zakończenie realizacji przedmiotu umowy maksymalnie do 60 dni daty zawarcia umowy. Mając na uwadze, że w pierwszym etapie Wykonawca powinien stworzyć i uzgodnić projekt wykonawczy, następnie dokonać dostaw zaakceptowanych elementów, których terminy dostaw sięgają nawet 8 tygodni (kontener, UPS czy systemy klimatyzacji) twierdzimy, że wskazany w SIWZ termin jest nieosiągalny. Tym samym kryterium wyboru oferty oparte na założonych terminach realizacji nie jest możliwe do zrealizowania. Prosimy zmianę zapisów i zgodę na wydłużenie okresu realizacji na 120 - 150 dni.
Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ.
3.wnosi o wydłużenie terminu realizacji dla zadania:
„Przebudowa i wyposażenie istniejącej serwerowni oraz dostawa i wyposażenie zapasowej serwerowni w zabudowie kontenerowej” z 60 dni na 150 dni.
Ponadto, wnioskuję się o wydłużenie terminów realizacji będących kryterium oceny ofert:
- z 50 dni na 135 dni
- z 40 dni na 120 dni

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ.

.....Kierownik Zamawiającego.....