

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda w miejscowości Jabłonowo Zamek

Lp	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	wartość [PLN]	2021			2022							
			październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień
1	ROBOTY DROGOWE	3 892 051,45											
1	Roboty przygotowawcze	180 912,33			92 031,69			35 000,00	45 000,00	8 880,64			
2	Roboty rozbiórkowe	25 751,05							25 751,05				
3	Zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu	1 038,40							1 038,40				
4	Roboty ziemne	790 610,07			98 089,96			250 000,00	400 000,00	42 520,11			
5	Podbudowy	1 182 707,47						350 000,00	650 000,00	182 707,47			
6	Nawierzchnie	1 100 994,29							587 000,00	150 000,00	300 000,00	63 994,29	
7	Elementy ulic	176 725,23							150 000,00	15 000,00	11 725,23		
8	Elementy bezpieczeństwa ruchu	229 868,26										229 868,26	
9	Roboty wykończeniowe	189 761,83									90 000,00	99 761,83	
10	Inne	13 682,52										13 682,52	
2	BRANŻA ELEKTRYCZNA - LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA	4 865,87											
1	PRACE DEMONTAŻOWE	4 865,87						4 865,87					
3	BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE DROGOWE	257 669,60											
1	LINIA KABLOWA nn 0,4kV	113 119,11						37 706,37	75 412,74				
2	MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIA DROGOWEGO	144 550,49										144 550,49	
4	BRANŻA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII KABLOWEJ	9 632,49											
1	PRACE DEMONTAŻOWE	2 582,06							2 582,06				
2	LINIA KABLOWA nn 0,4kV	6 152,15							6 152,15				
3	INSTALACJA UZIEMIAJACA	898,28							898,28				
5	BRANŻA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ ZASILAJĄCEJ SŁUP ITS	10 560,88											
1	PRACE DEMONTAŻOWE	1 508,52							1 508,52				
1	LINIA KABLOWA nn 0,4kV	9 052,36							9 052,36				
6	BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - USUNIĘCIE KOLIZJI URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA S.A.	24 370,38											
1	BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	24 370,38							24 370,38				
	Razem netto:	4 199 150,67	0,00	0,00	190 121,65	0,00	0,00	677 572,24	1 978 765,94	399 108,22	401 725,23	551 857,39	0,00
	Razem brutto:	5 164 955,32	0,00	0,00	233 849,63	0,00	0,00	833 413,86	2 433 882,11	490 903,11	494 122,03	678 784,59	0,00
	narastająco brutto:		0,00	0,00	233 849,63	233 849,63	233 849,63	1 067 263,49	3 501 145,60	3 992 048,71	4 486 170,74	5 164 955,33	0,00

stan na dzień: 21.01.2022