

OBIEKT: Budowa energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach
INWESTOR: Urząd Gminy w Michałowicach
WYKONAWCA: JL-BUD

Michałowice, dnia 15.10.2024r.

**PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZU**

KOMISJA W SKŁADZIE ;

1. Inspektor nadzoru - p. Bartosz Wojniak
2. Kierownik robót sanitarnych – p. Mariusz Wójcik
3. Wykonawca robót sanitarnych - p. Mariusz Gabelski

W obecności w/w komisji dokonano próby szczelności obejmującej:

Instalację gazu w budynku przedszkola przy ul. Szkolnej 13 w Michałowicach od skrzynki gazowej w ogrodzeniu do zaworu głównego w kuchni zasilającego urządzenia w kuchni – taborety gazowe 2 szt i kuchnię gazową 1 szt.

Sposób przeprowadzenia próby :

Medium : powietrze,
Ciśnienie 0,2 MPa ,
T = 30 minut

Wnioski :

Wykonana próba dała wynik pozytywny / ~~negatywny~~.

Na badanej instalacji ~~wystąpiły/ nie wystąpiły~~ spadki ciśnienia i przecieki.

Instalacja może/ ~~nie może~~ być przekazana do eksploatacji.

Uznaje się próbę za pozytywną i odebraną.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

mgr inż. Bartosz Wojniak
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ.0327.PWOS.11

mgr inż. MARIUSZ WÓJCIK
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych.
nr ewid. MAZ/0056/PWOS/03

GAB-MAX *Mariusz Gabelski*
07-130 Łochów, ul. Kolejowa 10
tel. 602 570 828
3..... **NIP: 824-122-54-43**