

# PROTOKÓŁ NR 12

Z RADY BUDOWY W DNIU 19.09.2022 R.

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA  
BUDYNKU MSHWA OPOLE UL. KOLAKA 4.

ORECNI WG ZAŁĄCZONEJ LISTY:

## I. OMÓWIENIE SPRAW:

- 1) GEN. WYK. PRZEBARAŁ KARTY MATERIAŁOWE.
- 2) ZAPROJEKTOWANE OTWORY POD SZACARKI DLA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH SĄ ZBLIŻONE Z POTRZEBAMI DLA PRZEJŚĆ INSTALACJI OD PODZIEMIA PARTERU NA DACH.
- 3) INWESTOR ZWRACA UWAGĘ WYKONAWCY NA PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP.
- 4) GEN. WYKON. PRZYSTĄP DO INWESTORA UMOWE Z WYKONAWCĄ WENTRAGI I KLIMATYZACJI. UMOWA Z WYKONAWCĄ PRZYSTĄP KANALIZACJI SANITARNEJ W TRAKCIE UZGODNIEN.
- 5) ZASYPKI W OWEJ NOWEJ ZAKOŃCZONO.
- 6) ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZAKOŃCZONO CZ. NOWA.
- 7) MUROWANIE ŚCIAN W TRAKCIE NA OWEJ NOWEJ I ISTNIEJĄCEJ.
- 8) WZMOCNIENIA ŚCIAN W OSIACH B/D W TRAKCIE.
- 9) IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZAKOŃCZONO.
- 10) ZAKOŃCZONO ZASYPKI I PODKŁADY W OWEJ NOWEJ POHŁĘDZ OSIAMI 12-15.




## II. SPRAWY TECHNICZNE.

- 1) WYKONANCA OTRZYMA OD PROJEKTANTA ARCHITEKTURY ZAKWALIZOWANY Rzut PARTERU - DO 23.09.2022r.
- 2) WYKONANCA PRZEKAZUJE PROJEKTANTOWI WNIOSEK ODNOŚNIE WYSOKOŚCI DRZWI NA PARTERZE - PROJEKTANT ODPOWIE W CIĄGU 2 DNI.
- 3) WYKONANCA ZGŁOSI KONSTRUKTOROWI KONSECZNOSĆ ZMIANY PRĘDNI PRZESADZENIA FUNDAMENTÓW W KŁATCE SCHODOWEJ. KOREKTA NIE BĘDZIE DOTYCHAĆ PODSIĘBIA, KTÓRE MUSI ZOSTAĆ WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTEM I OTRZYMANIAMI WTYCZKAMI OD DOSTAWCY DŁUGÓW OSOBOWICZ.

## III. PLANOWANY ZAKRES PRAC W 38 TYGODNIU.







- 1) KONTYNUACJA WYMAGANIA STUPOW W OSIACH B i D
- 2) KONTYNUACJA PROJEKTOWANIA NA 3 PIĘTRZE.
- 3) FUNDAMENTY POD KŁATKĄ SCHODOWĄ W OSIACH 1-3 i 5-6
- 4) KONTYNUACJA ROZBÓRÓW W OSIACH 7-9.

NA TYM PROJEKT ZAKOŃCZONO





LISTA OBECNOŚCI  
BUDOWA MISIA OPOLE M. KOWALSKA 4  
19.09.2022 r.

1. HARTK WALTER - Wzm. Budow 
2. DARIAN SADA - TECHBUD 
3. MAREK GOSŁAWSKI - INŻYMERIA ŚLĄSK 
4. GALIMAK GRZEGORZ - IN 
5. Robert Zmiedziński - Ref-Klim 
6. Marek Dudek - Teleistop 
7. Gajda Marek - Techbud 785237293