

## Protokół nr 28.

Rada budowy z dnia 30.01.2023r

Budowa: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku MSWiA w

Opolu przy ul. Kowalskiej 4

1. Zgodnie z projektem branż sanitarny wod-kan w pom. nr 13 przewidziany jest odpływ posadzkowy bez podgrzewania, pom. jest ogrzewane - instalacja C.O.
2. Załącznik protokołu z dnia 27.01.2023r
3. Należy uziemić urządzenia sanitarne metalowe typu zlew gospodarczy
4. W związku z powtórным zapytaniem dotyczącym instalacji przewodowej na dachu ~~wykonanie~~ i brakiem odpowiedzi wykonawcy ~~ponownie proszę o~~ ~~odstąpić~~ inwestor zwraca się o dostarczenie pisemnej odpowiedzi wraz z obliczeniami uzasadniającymi przyjęte rozwiązanie (Inst. podniesiona)
5. Inwestor potwierdza wykonanie pom 18 zgodnie z projektem
6. 31.01.2023r Spotkanie z Informatykiem w Szpitalu Psychodni na 1 piętrze ~~przy~~ ~~przebiegu~~ klatce schodowej. Tomasz Wieronek  
K25 330 133 o godz. 11<sup>00</sup> (aktualny nat parteru)
7. GW Dokona inwenturyzacji pionowości ścian pionowości ścian starego budynku na tej podstawie zostanie podjęta decyzja co do wykonania obróbek blacharskich.

## 8. Stan zatrudnienia


elektrycy - 3

sanitarzy - 5

budowlancy - 24

## 9. Plan robót

- Zakończenie układania blachy w osi H-G
- kontynuacja montażu tras kablowych pod centrale
- kontynuacja przebiegów pod instalację sanitarną
- izolacja i pokrycie dachu w osiach 1-7 - kontynuacja




- strona 2/3
- skłanianie giętych tynków w poziomie ~~podłogi~~ podłogi.
  - Rozpoznanie wglębiania stropu nad podłogą w osiach 7-9
  - ~~Prze~~ przygotowanie instalacji ~~elektrycznej~~ ~~w osiach~~ podtynkowej do prac tynkarskich
  - podjęcie wad-kan kontynuacja
- Należy protokół zakończono i podpisano
- 

## Lista Obecności

Rada budowy z dnia 30.01.2023r

Budowa: Przebudowa, rozbudowa, rozbudowa, nadbudowa

Budynek MSWiA Opole ul. Kowalska 4.

1. MAREK WATKIN - inż. budowy 
2. Andrzej Woźniak inż. inż. bud. dr.
3. Marek Dłubie Niezomk rad. elektryk 
4. Michał Janiszewski Teleintegro
5. Mirosław Zwiaduch RAF-KLIM
6. Tomasz Lęka inspektor nadzoru
7. H. Juchnie SP 202 MSWiA i Opole 
8. Gojka Ruck Technicad
9. TOMASZ NAWIGIŁYK - kierownik robót sanitarnych (inst. sanitarna wewn. i wentylacja) - 515274082 tomasz.nawigilyk@gmail.com
10. Jukowski Mirosław Instalserwice 